

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

REPORTE EJECUCION

POA Septiembre 2016

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JUNIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestion de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentacion a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Educacion						
		100%	% Avance	- Construccion 4 Etapa Gimnasio Inst. Francisco J. Meia	100%	50%	50%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Segunda Etapa Cerco Perimetral Esc. Benito Sandoval	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Construccion Cerco perimetral Kinder Paula Antonia Velasquez	100%	72%	72%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Construccion Cerco Perimetral Campo de Futbol Crucete Oriental	100%	48%	48%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion 2 Aulas Escuela La Esperanza	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Construccion de Modulo Aulas 3 Ciclo San Jose	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Construccion 2 Aulas Esc. La Esperanza	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Construcción Escuela La Gloria	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de aula con las dimensiones preestablecidas a las existentes	100%	34%	34%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Reparacion Techo Kinder Sonrisas Infantiles - Tequajinal	100%	77%	77%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Sustitucion de Techo Instituto Carbajales	100%	79%	79%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Reparacion de Techo Escuela San Luis	100%	53%	53%	1 Proyecto Formulado
		Cajas Puento						
		100%	% Avance	- Construcción de Puento el Coyolar	100%	75%	75%	1 Proyecto Formulado
		Reparacion, Remodelacion y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	- Construcción de Cancha de Futbolito Santa Barbara	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Adiciones, Mejoras y Mantenimiento a Edificio Mun	100%	99%	99%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoras a Parque Bella Vista	100%	77%	77%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal	100%	79%	79%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion Kinder	100%	19%	92%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Casa de la Cultura	100%	54%	54%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	- Construccion de Parque Memorial Cementerio Antiguo	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mantenimiento de Estadio Municipal	100%	93%	22%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Rastro Municipal	100%	28%	28%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Parque Municipal	100%	40%	40%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Parque Municipal	100%	40%	40%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion Cerco Perimetral Bodega Municipal	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Centro Cumunitario de San Francisco	100%	98%	98%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción Sala Velatoria San Jose	100%	33%	33%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoras al Tratamiento de Desechos Solidos	100%	96%	96%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción Caseta Espera de Buses Piedra del Tigre	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Plaza Civica	100%	18%	18%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Casa de la Cultura	100%	32%	32%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Reparacion y Mantenimiento Mercado Municipal	100%	73%	73%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Embellecimiento de Parques, Canchas y Boulevares	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mantenimiento De Estadio Municipal	100%	93%	93%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Remodelacion Estadio Municipal San Jorge	100%	87%	87%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion Cerco Perimetral Campo de Futbol Crucete Oriental	100%	48%	48%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mantenimiento y reparacion De Calles Area Rural	100%	43%	43%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Obras de Proteccion sobre el Rio Aguan de la Comunidad El Jicaró hasta la Aldea Nueva Mendez	100%	97%	97%	1 Proyecto Formulado
		Tanques						
		100%	% Avance	Construccion Tanque Aldea Agua Caliente	100%	18%	18%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Tanque Tepusteca	100%	86%	86%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparacion de Calles Area Urbana	100%	68%	68%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Red Vial - Pavimentacion Unidos Construyendo	100%	90%	90%	1 Proyecto Formulado


Departamento de
Ingeniería Municipal