

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

CHEQUE: 81195363

Comayagua 30 DE ABRIL DEL 2022

Paguese por Este  
Cheque a:

ELISEO MARTINEZ GARCIA

Lps. \*\*\* 8000.00 \*\*\*

Son:

\*\*\*OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS\*\*\*

Banco de Occidente S.A.  
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CONTRATO	FONDO	VALOR
100-120-122	Jornales	ASM-PT05-2022-A	ASM	L 8,000.00
<b>TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO</b>				<b>L 8,000.00</b>

Descripcion

Pago de Contrato Numero ASM-PT05-2022-A Por Realizar Las Actividades de 1- Geo Referenciacion de cajas 2- Reporte de Fugas 3- Reportes Derrames Para el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según Documentacion Adjunta

AGUAS DE LA SIERRA  
ASISTENTE  
ADMINISTRATIVO  
COMAYAGUA, HONDURAS



AGUAS DE LA SIERRA  
GERENCIA GENERAL  
COMAYAGUA  
HONDURAS

Eliseo Martinez  
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0301-1992-02264

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970

1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980

1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990

1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

ADMINISTRATIVE  
COMPARISON

# Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Colonia Jarín a la par del Estadio Carlos Miranda

Telefonos: 2772-1811/1899/1869

3

## RECIBO DE PAGO

Día	Mes	Año
30	ABRIL	2022

RECIBO POR LPS :	L	8,000.00
------------------	---	----------

Recibi de:	Aguas de la Sierra de Montecillo
La Cantidad de:	***OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***
Nombre Quien Recibe:	ELISEO MARTINEZ GARCIA
# de Identidad:	0301-1992-02264
Contrato Numero:	ASM-PT05-2022-A
Periodo de:	01 HASTA 30 DE ABRIL DEL 2022
Departamento;	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Funcion Principal:	INSPECTOR DE CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

### Por Realizar Las Actividades Siguietes

- \* Geo Referenciacion de cajas
- \* Reporte de Fugas
- \* Reportes Derrames
- \* Impeccion de constructora sato

### Linea Presupuestaria

- 100 SERVICIOS PERSONALES
- 120 Personal Temporal
- 122 Jornales

### Liquidacion

Valor Pago Mensual	L	8,000.00
<b>Menos</b>		
Impuestos Sobre la Renta	L	-
IHSS (Cuota)	L	-
Llegadas Tardias	L	-
Otros	L	-
<b>Neto a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>8,000.00</b>

*Eliseo Martinez*

ELISEO MARTINEZ GARCIA

0301-1992-02264





Original

## CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO ASM-PT05-2022-A

Nosotros: **Jelsy Marysol Delcid Cruz**, Mayor de edad, profesión u oficio, Ingeniera civil, Estado civil, Casada, Nacionalidad, HONDUREÑA Tarjeta de Identidad **0301-1987-00084**, con Domicilio en el Departamento de Comayagua, actuando como gerente general del **PRESTADOR DE SERVICIO AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO**, conocida con sus siglas PSASM, que en lo sucesivo se denominara el contratante, y **ELISEO MARTÍNEZ GARCÍA** Mayor de edad, profesión u oficio, Bachillerato Técnico en computación Nacionalidad hondureña Tarjeta de Identidad No **0301-1992-02264**, con solvencia municipal No. **302636** Que en lo sucesivo se denominará el contratado; hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, que se registrá por las cláusulas y estipulaciones siguientes:

**PRIMERO: CARGOS Y FUNCIONES.** El contratado se compromete a desempeñar el cargo de: INSPECTOR/ CONTROL DE PÉRDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA, efectuando las siguientes funciones:

1. Control y apoyo en el área social en los municipios de Ajuterique y Lejamaní (construcción de las nuevas redes programa HND-018-B)
2. Diagnóstico de daños en la red de lo de reina
3. Reporte de fugas en la red de lo de reina
4. Verificación de agua en los sectores
5. Reporte de derrames de agua en la red
6. Lectura de medidores en la categoría comercial y entrega de facturas a usuarios.
7. Inspeccionar la instalación de las nuevas conexiones en Ajuterique y Lejamaní
8. Cualquier otra función que su jefe inmediato le solicite

**SEGUNDA: NIVELES DE JERARQUÍA.** El contratado dependerá directamente de la jefatura de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO y entregará informes del avance de su trabajo para el respectivo archivo.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá la duración de seis meses, del 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

**CUARTA: JORNADA LABORAL.** Jornada diurna. El contratado laborará en horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 4:00 pm y sábados de 8:00 am hasta 12:00 m.

**QUINTA: DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS.** El día normal de descanso del trabajador será un día la semana de acuerdo al rol de trabajo o el día DOMINGO y todos los días feriados estipulados en el código del trabajo.

**SEXTA: PERIODO DE PRUEBA.** El periodo de prueba no excederá de sesenta días y será remunerado, durante este periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato sin incurrir en responsabilidad alguna.

**SÉPTIMA: DEL LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.** El trabajador prestará sus servicios en las instalaciones del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillos en Comayagua, o anexos correspondientes en los municipios de Ajuterique y Lejamaní, pudiendo ser desplazado por el territorio nacional en cumplimiento de sus obligaciones, previo consentimiento de las partes.

**OCTAVA: SALARIO Y FORMA DE PAGO** El contratado recibirá el pago mensual (**pagaderos el 30 de cada mes**) equivalente al presupuesto aceptado para el cargo por la Junta Directiva del prestador, según los requerimientos cognoscitivos y técnicos, la cantidad de Lps. (48,000.00), Cuarenta y ocho mil lempiras exactos, pagaderos en mensualidades de ocho mil lempiras exactos (8,000.00).

**NOVENA: ORIGEN DE LOS FONDOS DE ESTE CONTRATO.** Para el pago de los montos fijados en este contrato se basará en la fuente financiera del Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillos.

**DÉCIMA: PROPIEDAD DEL PROYECTO, DATOS, DOCUMENTOS Y CONFIDENCIALIDAD.** El contratado asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información futura y presente del prestador de servicios Aguas de la Sierra, a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato, especialmente la información de informes financieros, pagos y archivos en general.

Por lo anterior el contratado se compromete a no divulgar o a utilizar a título personal o empresarial, la información recibida en custodia de prestador de servicios con la sola limitación relativa a las obligaciones que le impone, el material del presente contrato y responder sin límite alguno del mal uso que se le dé a dicho material.

**DECIMA PRIMERA: PROCESO DE AMONESTACIONES.** En caso de cometer faltas leves se le realizara el siguiente procedimiento disciplinario: 1) llamado de atención verbal. 2) Llamados de atención por escrito. 3) suspensión de labores asta por ocho días sin goce de salario. 4) terminación de contrato sin responsabilidad para la empresa.

**DECIMA SEGUNDA: CAUSAS DE DISOLUCION DE CONTRATO.** El contratante se reserva el derecho de disolver el presente contrato sin responsabilidad de su parte por las causas siguientes:




por ocho días sin goce de salario.4) terminación de contrato sin responsabilidad para la empresa.

**DECIMA SEGUNDA: CAUSAS DE DISOLUCION DE CONTRATO.** El contratante se reserva el derecho de disolver el presente contrato sin responsabilidad de su parte por las causas siguientes:


15. Incumplimiento por parte de contratado, de las funciones indicadas en la primera clausula.
16. Por faltar al trabajo dos (3) días consecutivos sin causa justificada o tres (3) días hábiles en términos de un mes.
17. Por comportamiento irresponsable durante el desempeño de sus funciones.
18. Por violación e incumplimiento del reglamento interno de trabajo.
19. Por llegar a su finalización sin manifestación de prórroga.
20. Por acuerdo mutuo de las partes.
21. Y los enumerados en los artículos 97,98 y 112 del código del trabajo.


**DECIMA TERCERA: ACEPTACIÓN.** Estoy de acuerdo, conozco el reglamento interno de trabajo. --En fe de lo anterior y para los efectos legales consiguientes, ante testigos se firma en duplicado el presente contrato individual de trabajo a los 01 días del mes de abril del año dos mil veintidós.

  
-----

Eliseo Martínez García


  
-----  
Testigo RRHH

  
-----  
Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz











MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
CONSTANCIA DE PAGO  
DE IMPUESTOS MUNICIPALES.


N° 302636

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE		
ELISEO MARTINEZ GARCIA		
CPS 1-122-1-754		

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	AÑO PAGADO
07/01/22	31/12/2022	2021


Valor Pag 25.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



SOLVENCIA N°

EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE EL CONTRIBUYENTE HA PAGADO SUS IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ART. 77 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES VIGENTE, SIN PERJUICIO DEL IMPUESTO ADICIONAL QUE PUEDA RESULTAR DEL EXAMEN DE SUS DECLARACIONES.



11-701-002110-9

ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS)  
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. **81195363**

**30 DE ABRIL DEL 2022**

COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha

**ELISEO MARTINEZ GARCIA**

**\*\*\* 8,000.00 \*\*\***

Páguese a la orden de

**\*\*\* OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS \*\*\***

Cantidad en letras


Lempiras



Banco de Occidente. S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈81195363





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

CHEQUE: 81195358

Paguese por Este Cheque

Comayagua 29 DE ABRIL 2022

a: OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ REYES Lps. \*\*\* 30,000.00 \*\*\*

Son: \*\*\*TREINTA MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS\*\*\*

Banco de Occidente S.A.  
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-460-469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	2022-135	ASM	L 30,000.00
<b>TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO</b>				<b>L 30,000.00</b>

Descripcion

Pago del Contrato de Servicio # ASM-CS07-2022 por Realizar las Siguietes Actividades Excavacion de Terreno Tipo 3 Roca, Fundicion de Zapatas Aisladas, Fundicion de Columna, Limpieza del area de Construccion en la obra Toma del Prestador de Servicios Para base De Puente aereo Según documentacion Adjunta

AGUAS DE LA SIERRA  
ASISTENTE  
ADMINISTRATIVO  
COMAYAGUA, HONDURAS



AGUAS DE LA SIERRA  
GERENCIA GENERAL  
COMAYAGUA  
HONDURAS

*Olvin Santiago Reyes*  
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	0301-1995-01415.

AGUAS DE LA SIERRA  
ASISTENTE  
ADMINISTRATIVO  
EQUAYACCA Y SUCESORES



**JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**

Lugar	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	28	Abril	2022

**Justificacion del Gasto**

Pago del Contrato de Servicio # ASM-CS07-2022 por Realizar las Siguietes Actividades Excavacion de Terreno Tipo 3 Roca, Fundicion de Zapatas Aisladas, Fundicion de Columna, Limpieza del area de Construccion en la obra Toma del Prestador de Servicios Para base De Puente aereo Según documentacion

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**



Codigos		
400	460	469

<b>Cuenta:</b>	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias
----------------	--

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Pago de Contrato de Servicios	1	L 30,000.00	L 30,000.00
Impuestos			L -
<b>Total</b>			<b>L 30,000.00</b>

*Jelsy Marisol Delcid*  
**Jelsy Marisol Delcid**  
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



*Iven Amilcar Rodriguez*  
**Iven Amilcar Rodriguez**  
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

*Williams Alexander Matute*  
**Williams Alexander Matute**  
 Asistente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

COMAYAGUA, HONDURAS  
ADMINISTRATIVO  
ASISTENTE  
AGUAS DE LA SIERRA



# Olvin Santiago Gutiérrez Reyes

Domicilio Familiar: Aldea el Portillo de la Mora, frente a la Iglesia Católica, casa color verde, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. E-mail: olvinsan1995@gmail.com

Cel.: 9503-2512 R.T.N. 03011995014157

CAI: A6A50C-6F99B1-CA4891-E18A1A-F4A909-F0

RECIBO POR HONORARIOS

PROFESIONALES N°

000-001-04-000 00006

POR LPS. 30,000.00

Recibi de:

Aguas de la Sierra

R.T.N.

0801 9019 114408

La Suma neta de:

≡ treinta mil exactos.

Lempiras

Por concepto de:

pago contrato de Servicio ASM-CS07-2022

Actividades Asignadas en Obra Toma, rio Cabeza de Lanto

Fecha:

30 de Abril del 2022

Total Por Honorarios L.

30,000.00

Total de la Retención L.

≡

Total Neto Recibido L.

30,000.00

*Olvin Santiago Gutiérrez Reyes*

FIRMA

Inicial: 000-001-04-00000001 Final: 000-001-04-00000050

Fecha Limite de Emisión: 20/07/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor





Colonia Jarín, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda", Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899 Correo: aguasdelasierra@gmail.com

## SOLICITUD DE PAGO / ORDEN DE COMPRA 2022-135

<b>Lugar y Fecha:</b>	COMAYAGUA, COMAYAGUA HONDURAS 26 DE ABRIL DEL 2022	
	<small>Nombre de la Empresa o Dueño</small>	<small>Nombre de la Empresa o Dueño</small>
<b>Señor (es):</b>	OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ REYES	0
<b>Dirección:</b>	COMAYAGUA COMAYAGUA SECTOR DEL TULE OBRA TOMA	
<b>Grupo:</b>	BIENES CAPITALIZABLES	
<b>Sub-grupo:</b>	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios	
<b>Objeto del Gasto</b>	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	


*Conforme a su cotización previa sirven proveer al prestador de servicios A.S.M los Insumos a los Artículos que a continuación Detallamos*

Grupo	Sub-Grupo	Obj del Gasto	Descripción	Cantid	VALOR UNITARIO	VALOR
400	460	469	Contrato de Servicios	1	L. 30,000.00	L 30,000.00
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
				0	L. -	L -
<b>Total Gravado</b>						L 30,000.00
<b>Total Exento</b>						L -
<b>Impuesto</b>						L -
<b>TOTAL</b>						<b>L 30,000.00</b>

<b>Finalidad</b>	<b>Forma de pago</b> Con Cheque
Pago del Contrato de Servicio # ASM-CS07-2022 por Realizar las Sigüientes Actividades Excavacion de Terreno Tipo 3 Roca, Fundicion de Zapatas Aisladas, Fundicion de Columna, Limpieza del area de Construccion en la obra Toma del Prestador de Servicios Para base De Puente aereo	

  
 Firma Asistente Administrativo  
 Aguas De la Sierra



  
 Firma Gerente Administrativo  
 Aguas De la Sierra



## **PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE FUNDICION DE ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACIÓN DE PUENTE METALICO EN OBRA TOMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

**No. ASM-CS07-2022**

Nosotros, **JELSY MARYSOL DELCID CRUZ**, Ingeniero Civil, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad con identidad # 0301-1987-00084, facultada mediante CARTA PODER de fecha 15 de abril, 2019 emitido por el por el presidente de la Junta Directiva de Aguas de la Sierra de Montecillos y quien desde hoy se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte **OLVIN SANTIAGO GUTIÉRREZ REYES**, mayor de edad, Maestro de Obra con identidad # 0301-1995-01415, con domicilio en el Portillo de la mora y en tránsito por esta ciudad; Quien en lo sucesivo se denominará "**EL CONTRATADO**", hemos convenido celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente **CONTRATO DE SERVICIOS DE FUNDICION DE ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACIÓN DE PUENTE METALICO EN OBRA TOMA**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Objeto del Contrato.** Brindar los servicios profesionales de fundición de estructura de puente metálico en la obra toma

#### **Actividades Específicas del Contrato:**

1. Excavación de terreno tipo III, roca
2. Fundición de zapatas aisladas con #4 a7c 20.00 cms a/s de 1.50 \*1.50 e=0.6 metros
3. Fundición de columna de 1.00 \*1.00 con 6 #4 y #3 a/c 20.00 cms
4. Limpieza de área de construcción en obra toma.



**SEGUNDA: Monto del Contrato y Forma de Pago.**

Se realizará un solo pago por el valor de **TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 30,000.00)**, al final del cronograma de actividades antes estipuladas.

**TERCERA: Fecha de Inicio y lugar de ejecución.**

Los servicios se desarrollarán específicamente en parte alta de la montaña en el sector de la obra toma, Comayagua. El plazo correspondiente para la ejecución de los servicios será 11 días a partir de la orden de inicio el 01 de al 13 de abril del 2022.

**CUARTA: RETENCIONES Y SANCIONES.**

De conformidad con la Ley de Contratación del Estado, se hará una retención equivalente al Doce y Medio por Ciento (12.5%) sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta. No obstante, si EL CONTRATADO está sujeto al régimen de pagos a cuenta, deberá presentar la constancia actualizada.

**QUINTA: ORIGEN DE LOS FONDOS.**

El prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, utilizará los fondos propios para realizar el pago correspondiente de este contrato.

**SEXTA: CAUSAS DE DISOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**


EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS, podrá rescindir sin responsabilidad alguna a este contrato mediante notificación por escrito a EL CONTRATADO, con diez (10) días de anticipación en los casos siguientes:

1. Cuando por atraso injustificado, EL CONTRATADO, tarde en dar comienzo a la ejecución del proyecto, por más de cinco (5) días calendario, a partir de la fecha en que se ha establecido la orden de inicio del contrato.
2. Cuando EL CONTRATADO, en cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance del programa de actividades en un período continuo durante más de siete (7) días.

3. Cuando EL CONTRATADO ceda, traspase o transmite a cualquier título, información brindada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS para la realización de este servicio sin la aprobación escrita de la misma.
4. La suspensión definitiva del contrato por un plazo superior a dos (2) semanas, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de tres (3) semanas sin que medien estas, acordada en ambos casos por la administración.
5. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas en el presente contrato.

**SEPTIMA: ACEPTACIÓN:** EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS Y EL CONTRATADO, declaran que aceptan el contenido de cada una de las cláusulas de este contrato y se obligan a cumplirlas en todas sus partes.

En fe de lo cual firman el presente en la ciudad de Comayagua, a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil veintidós.




**Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz**  
**GERENTE GENERAL**  
**AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**



**Olvin Santiago Gutiérrez**  
**EL CONTRATADO**  
**0301-1995-01415**





## **ORDEN DE INICIO**

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE FUNDICION DE ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACIÓN DE PUENTE METALICO EN OBRA TOMA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

Por este medio se instruye al maestro de Obra, **Olvin Santiago Gutiérrez Reyes**, para que proceda al inicio de los servicios **DE FUNDICION DE ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACIÓN DE PUENTE METALICO EN OBRA TOMA”** del prestador de Servicios aguas de la Sierra de Montecillos.


Según Contrato de Servicios No. ASM-CS07-2022, para el PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS. **A partir del día 01 de abril del 2022.**

Y para los fines convenientes se extiende la presente en la ciudad de Comayagua a los , a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil veintidós.

**Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz**

Gerente General

Aguas de la Sierra de Montecillo



**Ing. CESAR ALEJANDRO REINA**  
**Jefe de Operación Y Mantenimiento**  
**Comayagua 18 DE ABRIL DEL 2022**

Para: Lic. Iven Rodríguez  
Depto. de Administración

Me dirijo a usted respetuosamente para hacer la solicitud de pago del personal asignado en el trabajo de fundición de estructuras para la colocación de Puente Metálico en obra toma.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:


- 1.00 Excavación de terreno tipo III roca.
- 2.00 Fundición de zapatas aisladas con #4 a/c 20.00 cms a/s de 1.50x1.50 e=0.60 mts .
- 3.00 Fundición de columna de 1.00x1.00 con 6#4 y #3 a/c 20.00 cms
- 4.00 Limpieza de área de construcción en obra toma

Se adjunta la documentación de pago como es la identidad de la persona responsable de la actividad, fotografías donde se demuestran las labores realizadas, y el presupuesto del costo de la actividad.

El cheque debe ser a nombre de Olvin Santiago Gutiérrez con identidad 0301-1995-01415


Por un monto de L. 30,000.00

Atentamente



Ing. CESAR ALEJANDRO REINA  
Jefe de Operación Y Mantenimiento







*Aguas de la Sierra*  
Proyecto Cabeza de Danta

[aguasdelasierra2019@gmail.com](mailto:aguasdelasierra2019@gmail.com)/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869  
Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

**FUNDICION DE ESTRUCTURAS PARA COLOCACION DE PUENTE METALICO**

**PRESUPUESTO**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III ROCA	M3	8.00	L 850.00	L 6,800.00
ZAPATA AISLADA DE 1.50*1.50 E= 0.60 MTS CON #4 A/C 15.00 CMS A/S CONCRETO 3000 PSI	UNIDAD	2.00	L 5,000.00	L 10,000.00
COLUMNA DE 1.00X1.00 CON 6#4 Y #3 A/C 20.00 CMS CONCRETO 3000 PSI (no incluye acarrei de	ML	3.50	L 3,000.00	L 10,500.00
LIMPIEZA DEL AREA DE CONSTRUCCION	GLB	1.00	L 2,700.00	L 2,700.00
<b>TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>				<b>L 30,000.00</b>

**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ**  
0301-1995-01415

1998-1999

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1998	100	100	100	100
1999	100	100	100	100

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2000	100	100	100	100
2001	100	100	100	100
2002	100	100	100	100
2003	100	100	100	100
2004	100	100	100	100
2005	100	100	100	100
2006	100	100	100	100
2007	100	100	100	100
2008	100	100	100	100
2009	100	100	100	100
2010	100	100	100	100
2011	100	100	100	100
2012	100	100	100	100
2013	100	100	100	100
2014	100	100	100	100
2015	100	100	100	100
2016	100	100	100	100
2017	100	100	100	100
2018	100	100	100	100
2019	100	100	100	100
2020	100	100	100	100
2021	100	100	100	100
2022	100	100	100	100
2023	100	100	100	100
2024	100	100	100	100
2025	100	100	100	100
2026	100	100	100	100
2027	100	100	100	100
2028	100	100	100	100
2029	100	100	100	100
2030	100	100	100	100



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
EXCAVACION DE TERRENO TIPO ROCA EN OBRA TOMA.	1/4/2022	13/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Para mejorar la limpieza de las rejilla central y lateral se decidió colocar un puente metalico en el Rio Danto para hacer esto se requiere la excavacion para la colocacion de zapatas aisladas y columnas donde iran soportado el puente.



**RESULTADO;** Se procedio a la excavacion para la colocacion del armado de las zapatas aisladas, la excavacion es en suelo tipo roca lo que dificulta la labor del contratista.



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO







**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
EXCAVACION DE TERRENO TIPO ROCA EN OBRA TOMA.	1/4/2022	13/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Para mejorar la limpieza de las rejilla central y lateral se decidió colocar un puente metalico en el Rio Danto para hacer esto se requiere la excavacion para la colocacion de zapatas aisladas y columnas donde iran soportado el puente.



**RESULTADO;** Se procedio a la excavacion para la colocacion del armado de las zapatas aisladas, la excavacion es en suelo tipo roca lo que dificulta la labor del contratista.



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO








**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
ARMADO DE COLUMNAS Y ZAPATA AISLADA	1/4/2022	13/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Se hizo el armado de las columnas y de las zapatas que soportaran el puente metalico.



**RESULTADO;** se procedio a la colocacion del hierro para la fundicion de las zapatas y de las columnas, el armado se hizo con varilla de 1/2" y de 3/8".



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis, highlighting the key findings and trends. The fourth part of the document discusses the implications of these findings for policy and practice, and provides recommendations for future research and action.

2. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis, highlighting the key findings and trends. The fourth part of the document discusses the implications of these findings for policy and practice, and provides recommendations for future research and action.

3. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis, highlighting the key findings and trends. The fourth part of the document discusses the implications of these findings for policy and practice, and provides recommendations for future research and action.

4. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis, highlighting the key findings and trends. The fourth part of the document discusses the implications of these findings for policy and practice, and provides recommendations for future research and action.



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
FUNDICION DE ZAPATAS Y COLUMNAS	1/4/2022	13/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Se realizo la fundicion de las zapatas aisladas y de las columnas de soporte del puente metalico.



**RESULTADO;** Las zapatas tienen una dimension de 1.5x1.50x0.60 de espesor y las columnas son de 1.10x1.10 con 6 varillas de 1/2" y varilla de 3/8" a/c 20.00 cms.



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by appropriate documentation and receipts.

3. The second section outlines the various methods used to collect and analyze data from different sources.

4. This section also covers the challenges associated with data collection and the need for robust security measures.

5. The final part of the document provides a detailed overview of the current state of the industry and future trends.

6. In conclusion, the document emphasizes the need for continuous innovation and collaboration in the field.



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
FUNDICION DE ZAPATAS Y COLUMNAS	1/4/2022	13/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Se realizo la fundicion de las zapatas aisladas y de las columnas de soporte del puente metalico.



**RESULTADO;** Las zapatas tienen una dimension de 1.5x1.50x0.60 de espesor y las columnas son de 1.10x1.10 con 6 varillas de 1/2" y varilla de 3/8" a/c 20.00 cms. Solo quedo a la espera en la parte superior para realizar la fundicion del puente monoliticamente con la parte faltante de la columna.

  
**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



1947

1948

1949

1950

1951





# REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA	
Día	25
Mes	Abril
Año	2022

<b>OFICINA SOLICITANTE:</b>	OPERACION Y MANTENIMIENTO
-----------------------------	---------------------------

CANT	DESCRIPCION	CODIGO/PRESUPUESTO		
1	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	400	460	469

Programa	BIENES CAPITALIZABLES				
Sub-Programa	Construcciones, Adiciones y Mejoras de Edificios				
Actividad	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias				
Consulta Presupuesto:	Vo. Bo		/	400	/ 460 / 469

Grupo:	Sub/Gru	Region	Descripción:	Cantidad	P/Unit	Valor
400	460	469	Contrato de Servicios	1	L 30,000.00	L 30,000.00
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
				0	L -	L -
<b>Total Gravado</b>						<b>L 30,000.00</b>
<b>Total Exento</b>						<b>L -</b>
<b>Impuestos</b>						<b>L -</b>
<b>Total</b>						<b>L 30,000.00</b>

<b>Objetivo</b>	Pago de Contrato de Servicios
-----------------	-------------------------------


<b>Finalidad</b>	Pago del Contrato de Servicio # ASM-CS07-2022 por Realizar las Siguietes Actividades Excavacion de Terreno Tipo 3 Roca, Fundicion de Zapatas Aisladas, Fundicion de Columna, Limpieza del area de Construccin en la obra Toma del Prestador de Servicios Para base De Puente aereo
------------------	--

Firma Administracion



Firma Solicitante





11-701-002110-9  
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE  
LA SIERRA DE MONTECILLOS)  
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO  
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. **81195358**

**29 DE ABRIL DEL 2022**

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

**OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ REYES**


\*\*\* **30,000.00** \*\*\*

Páguese a la orden de


**\*\*\* TREINTA MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS \*\*\***

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑈01701079⑈00117010021109⑈81195358

PDF Operación de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

CHEQUE: 81195359

Paguese por Este Cheque

Comayagua 29 DE ABRIL 2022

a:

OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ REYES

Lps. \*\*\* 26,072.50 \*\*\*

Son: \*\*\*VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS\*\*\*

Banco de Occidente S.A.  
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-460-469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	2022-136	ASM	L 26,072.50
<b>TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO</b>				<b>L 26,072.50</b>

Descripcion

Pago del Contrato de Servicio # ASM-CS08-2022 por Realizar Las Siguietes Actividades construccion de Cajas Domiciliarias y Excavacion para Ubicarlas, instalacion de Tuberia PVC de 1 Pulgada Limpieza y aterrado de Las Mismas en la Comunidad de Liconas Segun documentacion Adjunta



*Olvin Santiago Gutierrez*  
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	0301-1995-01415



AGUAS DE LA SIERRA  
ASISTENTE  
ADMINISTRATIVO  
COMAYAGUA, GUATEMALA



**JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**

Lugar	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	28	Abril	2022

**Justificacion del Gasto**

Pago del Contrato de Servicio # ASM-CS08-2022 por Realizar Las Siguietes Actividades construccion de Cajas Domiciliarias y Excavacion para Ubicarlas, instalacion de Tuberia PVC de 1 Pulgada Limpieza y aterrado de Las Mismas en la Comunidad de Liconas Según documentacion Adjunta

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Codigos		
400	460	469

**Cuenta:** Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Pago de Contrato de Servicios	1	L 26,072.50	L 26,072.50
Impuestos			L -
<b>Total</b>			<b>L 26,072.50</b>

*Jelsy Marisol Delcid*  
**Jelsy Marisol Delcid**  
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



*Williams Alexander Matute*

**Williams Alexander Matute**  
 Asistente Administrativo  
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

*Iven Amilcar Rodriguez*  
**Iven Amilcar Rodriguez**  
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Faint header text at the top of the page, possibly including a date or reference number.

First main line of faint text in the upper section.

Second main line of faint text in the upper section.

Third main line of faint text in the upper section.

Fourth main line of faint text in the upper section.

Faint text on the left side of the lower section.

Stamp: **COMAYAGUA & VERUGAS**  
**ADMINISTRATIVO**  
**ASISTENTE**  
**AGUA DE LA SIERRA**

Faint text on the right side of the lower section.

Faint footer text at the bottom of the page.

# Olvin Santiago Gutiérrez Reyes

Domicilio Familiar: Aldea el Portillo de la Mora, frente a la Iglesia Católica, casa color verde, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. E-mail: olvinsan1995@gmail.com  
Cel.: 9503-2512 R.T.N. 03011995014157

CAI: A6A50C-6F99B1-CA4891-E18A1A-F4A909-F0

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES N°**  
000-001-04-000 000007  
POR LPS. 26,072.50

Recibí de: Alqueros de la Suma

R.T.N. 0801 9019 11 4408

La Suma neta de: Veinti y seis mil setenta y dos con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Pago contrato # ASM-CS08-2022, construcción de cajas domodivinos y ejecución instalación PVC de 1 Polig.

Fecha: 29 de Abril del 20 2022

Total Por Honorarios L.	26,072.50
Total de la Retención L.	
Total Neto Recibido L.	26,072.50

Olvin Santiago Gutiérrez  
FIRMA

Inicial: 000-001-04-00000001 Final: 000-001-04-00000050  
Fecha Limite de Emisión: 20/07/2022  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor





Handwritten header text, possibly a date or page number.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.

Handwritten text, possibly a name or title.



[aguasdelasierra2019@gmail.com](mailto:aguasdelasierra2019@gmail.com)/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869  
Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

**Ing. CESAR ALEJANDRO REINA**  
**Jefe de Operación Y Mantenimiento**  
**Comayagua 30 DE ABRIL DEL 2022**

Para: Lic. Iven Rodríguez  
Depto. de Administración

Me dirijo a usted respetuosamente para hacer la solicitud de pago del Contratista Olvin Santiago Reyes , por la realización del trabajo realizado en la Comunidad de Liconas.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- 1.00 Trazado y Marcado .
- 2.00 Excavación de terreno semiduro .
- 3.00 Instalación de tubería PVC de 1"
- 4.00 Aterrado de tubería PVC de 1"
- 5.00 Limpieza de área.


Se adjunta la documentación de pago como es la identidad de la persona responsable de la actividad, fotografías donde se demuestran las labores realizadas, y el presupuesto del costo de la actividad.

El cheque debe ser a nombre de Olvin Santiago Gutiérrez con identidad  
0301-1995-01415

Por un monto de L. 26,072.50

Atentamente

Ing. CESAR ALEJANDRO REINA  
Jefe de Operación Y Mantenimiento





aguasdelasierra2019@gmail.com/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869  
 Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

**AMPLIACION DE TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE LICONAS , COMAYAGUA Y CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS PARA PEGUES NUEVOS DEL PRESTADOR.**

**PRESUPUESTO**

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRAZADO Y MARCADO	ML	80.00	L 16.55	L 1,323.78
EXCAVACION DE TERRENO SEMI DURO	M3	44.82	L 180.00	L 8,067.60
INSTALACION DE TUBERIA DE 1" SDR-26	ML	80.00	L 25.00	L 2,000.00
ATERRADO DE TUBERIA INCLUYE COMPACTACION	M3	53.78	L 180.00	L 9,681.12
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO	GLB	1.00	L 5,000.00	L 5,000.00
<b>TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>				<b>L 26,072.50</b>

**ING. CESAR A. REINA**  
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


**OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ**  
 0301-1995-01415





**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
INSTALACION DE TUBERIA EN LICONAS	18/4/2022	30/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Se inicio la instalacion de la tuberia PVC de 1" en el sector, fue necesario hacer la colocacion de una tee para hacer la extraccion del agua.



**RESULTADO;** Una vez terminada la instalacion de las tuberias se procedio a la realizacion de los pegues en las redes de distribucion instaladas.

  
**ING. CÉSAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, BOSTON

Reference is made to the report of SA [redacted] dated 11/10/50, and the report of SA [redacted] dated 11/10/50, both of which are being furnished to you for information.

Reference is made to the report of SA [redacted] dated 11/10/50, and the report of SA [redacted] dated 11/10/50, both of which are being furnished to you for information.

Very truly yours,

Very truly yours,

[redacted]

[redacted]

Very truly yours,

Very truly yours,



**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA EN LICONAS TERRENO SEMI DURO	18/4/2022	30/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Se hizo la excavacion para la instalacion de tuberia en el sector de Liconas .



**RESULTADO;** La excavacion se hizo de manera manual con personal, dicha tuberia se coloco para hacer la instalacion de 4 pegues completamente nuevos en el sector.



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO







ATYV 2000 417 111

1000 700

1000 700

1000 700



1000 700



Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.





## **PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE AMPLIACION DE TUBERIA EN LA COMUNIAD DE LAS LICONAS, COMAYAGUA PARA DEL PRESTADOR DE SERVICOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS No. ASM-CS08-2022**

Nosotros, **JELSY MARYSOL DELCID CRUZ**, Ingeniero Civil, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad con identidad # 0301-1987-00084, facultada mediante CARTA PODER de fecha 15 de abril, 2019 emitido por el por el presidente de la Junta Directiva de Aguas de la Sierra de Montecillos y quien desde hoy se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte **OLVIN SANTIAGO GUTIÉRREZ REYES**, mayor de edad, Maestro de Obra con identidad # 0301-1995-01415, con domicilio en el Portillo de la mora y en tránsito por esta ciudad; Quien en lo sucesivo se denominará "**EL CONTRATADO**", hemos convenido celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente **CONTRATO DE SERVICIOS DE AMPLIACION DE TUBERIA EN LA COMUNIAD DE LAS LICONAS, COMAYAGUA**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Objeto del Contrato.** Brindar los servicios profesionales de fundición de estructura de puente metálico en la obra toma

#### **Actividades Específicas del Contrato:**

1. Trazado y marcado
2. Excavación de terreno semiduro
3. Instalación de tubería PVC de 1"
4. Aterrado de tubería PVC de 1"
5. Limpieza de área

**SEGUNDA: Monto del Contrato y Forma de Pago.**

Se realizará un solo pago por el valor de **VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 26,072.50)**, al final del cronograma de actividades antes estipuladas.

**TERCERA: Fecha de Inicio y lugar de ejecución.**

Los servicios se desarrollarán específicamente en la comunidad de Liconas, Comayagua. El plazo correspondiente para la ejecución de los servicios será 12 días a partir de la orden de inicio el 08 de al 30 de abril del 2022.

**CUARTA: RETENCIONES Y SANCIONES.**

De conformidad con la Ley de Contratación del Estado, se hará una retención equivalente al Doce y Medio por Ciento (12.5%) sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta. No obstante, si EL CONTRATADO está sujeto al régimen de pagos a cuenta, deberá presentar la constancia actualizada.

**QUINTA: ORIGEN DE LOS FONDOS.**

El prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, utilizará los fondos propios para realizar el pago correspondiente de este contrato.

**SEXTA: CAUSAS DE DISOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**


EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS, podrá rescindir sin responsabilidad alguna a este contrato mediante notificación por escrito a EL CONTRATADO, con diez (10) días de anticipación en los casos siguientes:

1. Cuando por atraso injustificado, EL CONTRATADO, tarde en dar comienzo a la ejecución del proyecto, por más de cinco (5) días calendario, a partir de la fecha en que se ha establecido la orden de inicio del contrato.
2. Cuando EL CONTRATADO, en cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance del programa de actividades en un período continuo durante más de siete (7) días.

3. Cuando EL CONTRATADO ceda, traspase o transmite a cualquier título, información brindada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS para la realización de este servicio sin la aprobación escrita de la misma.
4. La suspensión definitiva del contrato por un plazo superior a dos (2) semanas, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de tres (3) semanas sin que medien estas, acordada en ambos casos por la administración.
5. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas en el presente contrato.

**SEPTIMA: ACEPTACIÓN:** EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS Y EL CONTRATADO, declaran que aceptan el contenido de cada una de las cláusulas de este contrato y se obligan a cumplirlas en todas sus partes.

En fe de lo cual firman el presente en la ciudad de Comayagua, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil veintidós.



**Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz**  
**GERENTE GENERAL**  
**AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**



**Olvin Santiago Gutiérrez**  
**EL CONTRATADO**  
**0301-1995-01415**




## ORDEN DE INICIO

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE AMPLIACION DE TUBERIA EN LA COMUNIAD DE LAS LICONAS, COMAYAGUA PARA PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

Por este medio se instruye al maestro de Obra, **Olvin Santiago Gutiérrez Reyes**, para que proceda al inicio de los servicios **AMPLIACION DE TUBERIA EN LA COMUNIAD DE LAS LICONAS, COMAYAGUA**” para del prestador de Servicios aguas de la Sierra de Montecillos.

Según Contrato de Servicios No. ASM-CS08-2022, para el PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS. **A partir del día 18 de abril del 2022.**

Y para los fines convenientes se extiende la presente en la ciudad de Comayagua a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil veintidós.



**Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz**

Gerente General

Aguas de la Sierra de Montecillo



1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021



## **PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 12” EN EL SECTOR DE CAÑAS PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS No. ASM-CS09-2022**

Nosotros, **JELSY MARYSOL DELCID CRUZ**, Ingeniero Civil, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad con identidad # 0301-1987-00084, facultada mediante CARTA PODER de fecha 15 de abril, 2019 emitido por el por el presidente de la Junta Directiva de Aguas de la Sierra de Montecillos y quien desde hoy se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte **OLVIN SANTIAGO GUTIÉRREZ REYES**, mayor de edad, Maestro de Obra con identidad # 0301-1995-01415, con domicilio en el Portillo de la mora y en tránsito por esta ciudad; Quien en lo sucesivo se denominará **“EL CONTRATADO”**, hemos convenido celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente **CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 12” EN EL SECTOR DE CAÑAS, COMAYAGUA**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: Objeto del Contrato.** Brindar los servicios profesionales de fundición de estructura de puente metálico en la obra toma

#### **Actividades Específicas del Contrato:**

1. Excavación de material no clasificado
2. Instalación de tubería pvc de 12”
3. Instalación de junta dresser de 12”
4. Aterrado de tubería pvc de 12”

#### **SEGUNDA: Monto del Contrato y Forma de Pago.**

Se realizará un solo pago por el valor de **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 19,250.00)**, al final del cronograma de actividades antes estipuladas.

**TERCERA: Fecha de Inicio y lugar de ejecución.**

Los servicios se desarrollarán específicamente en el sector de Las Cañas, Comayagua. El plazo correspondiente para la ejecución de los servicios será 2 días a partir de la orden de inicio el 14 de al 15 de abril del 2022.

**CUARTA: RETENCIONES Y SANCIONES.**

De conformidad con la Ley de Contratación del Estado, se hará una retención equivalente al Doce y Medio por Ciento (12.5%) sobre los honorarios en concepto de Impuesto Sobre la Renta. No obstante, si EL CONTRATADO está sujeto al régimen de pagos a cuenta, deberá presentar la constancia actualizada.

**QUINTA: ORIGEN DE LOS FONDOS.**

El prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, utilizará los fondos propios para realizar el pago correspondiente de este contrato.

**SEXTA: CAUSAS DE DISOLUCIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.**


EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS, podrá rescindir sin responsabilidad alguna a este contrato mediante notificación por escrito a EL CONTRATADO, con diez (10) días de anticipación en los casos siguientes:

1. Cuando por atraso injustificado, EL CONTRATADO, tarde en dar comienzo a la ejecución del proyecto, por más de cinco (5) días calendario, a partir de la fecha en que se ha establecido la orden de inicio del contrato.
2. Cuando EL CONTRATADO, en cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance del programa de actividades en un período continuo durante más de siete (7) días.
3. Cuando EL CONTRATADO ceda, traspase o transmite a cualquier título, información brindada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS para la realización de este servicio sin la aprobación escrita de la misma.

4. La suspensión definitiva del contrato por un plazo superior a dos (2) semanas, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o un plazo de tres (3) semanas sin que medien estas, acordada en ambos casos por la administración.
5. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas en el presente contrato.

**SEPTIMA: ACEPTACIÓN:** EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS Y EL CONTRATADO, declaran que aceptan el contenido de cada una de las cláusulas de este contrato y se obligan a cumplirlas en todas sus partes.

En fe de lo cual firman el presente en la ciudad de Comayagua, a los trece días del mes de abril del año dos mil veintidós.




**Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz**  
**GERENTE GENERAL**  
**AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**



**Olvin Santiago Gutiérrez**  
**EL CONTRATADO**  
**0301-1995-01415**






## ORDEN DE INICIO

### **CONTRATO DE SERVICIOS DE REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 12” EN EL SECTOR DE CAÑAS PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**

Por este medio se instruye al maestro de Obra, **Olvin Santiago Gutiérrez Reyes**, para que proceda al inicio de los servicios **REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 12” EN EL SECTOR DE CAÑAS, COMAYAGUA”** para del prestador de Servicios aguas de la Sierra de Montecillos.

Según Contrato de Servicios No. ASM-CS09-2022, para el PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS. **A partir del día 14 de abril del 2022.**

Y para los fines convenientes se extiende la presente en la ciudad de Comayagua a los trece días del mes de abril del año dos mil veintidós.



**Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz**  
Gerente General  
Aguas de la Sierra de Montecillo

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Bibliography

9. Acknowledgements

10. Contact Information

11. Author Biographies

12. Declaration of Interest

13. Funding Sources

14. Data Availability

15. Ethics Approval

16. Supplementary Materials

17. Correspondence: [Name]

[Email Address]

[Phone Number]

[Fax Number]

[Website]

[Social Media]

[Address]

[City]

[Country]

[Postal Code]

[Post Office]

[Map Reference]

[Coordinates]

[Elevation]

[Notes]



*Aguas de la Sierra*  
*Proyecto Cabeza de Danta*

[aguasdelasierra2019@gmail.com](mailto:aguasdelasierra2019@gmail.com)/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869  
Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

**Ing. CESAR ALEJANDRO REINA**  
**Jefe de Operación Y Mantenimiento**  
**Comayagua 11 DE MAYO DEL 2022**

Para: Lic. Iven Rodríguez  
Depto. de Administración

Me dirijo a usted respetuosamente para hacer la solicitud de pago por la reparación de la tubería PVC de 12" dañada en el sector de cañas.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- 1.00 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO.
- 2.00 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 12".
- 3.00 INSTALACION DE JUNTA DRESSER DE 12".
- 4.00 ATERRADO DE TUBERIA PVC DE 12".

Se adjunta la documentación de pago como es la identidad de la persona responsable de la actividad, fotografías donde se demuestran las labores realizadas, y el presupuesto del costo de la actividad.


El cheque debe ser a nombre de Olvin Santiago Gutiérrez con identidad 0301-1995-01415

Por un monto de L19,250.00

Atentamente

Ing. CESAR ALEJANDRO REINA  
Jefe de Operación Y Mantenimiento








[aguasdelasierra2019@gmail.com](mailto:aguasdelasierra2019@gmail.com)/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869  
Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

REPARACION DE TUBERIA PVC DE 12" DAÑADA EN EL SECTOR DE CAÑAS

PRESUPUESTO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	21.55	L 360.00	L 7,758.00
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 12"	ML	9.00	L 400.00	L 3,600.00
INSTALACION DE JUNTA DRESSER DE 12"	UNIDAD	1.00	L 2,550.00	L 2,550.00
ATERRADO DE TUBERIA PVC DE 12"	M3	26.94	L 200.00	L 5,387.50
<b>TOTAL COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>				<b>L 19,295.50</b>



ING. CESAR A. REINA  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
REPARACION DE EMERGENCIA EN EL SECTOR DE CAÑAS TUBERIA PVC DE 12"	14/4/2022	15/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** Se presento un daño en la tubería PVC de 12" en La Línea de conducción principal el día Jueves santo por lo que fue necesario realizar la reparación del tramo para abastecer de agua a las comunidades, se contrato personal adicional para realizar las labores lo mas rápido posible.



**RESULTADO;** El daño se presento en una campana de la tubería PVC 12" por lo que fue necesario realizar la excavación para poder encontrar el daño, las excavaciones tenían una profundidad de 1.60 metros.



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO






**FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO**


ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
REPARACION DE EMERGENCIA EN EL SECTOR DE CAÑAS TUBERIA PVC DE 12"	14/4/2022	15/4/2022	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



**DESCRIPCION:** El daño se presentó en una union de una tubería con la otra ( campana ) por lo que el agua se estaba botando en este sector.



**RESULTADO;** Al encontrar la fuga se procedió a la reparación de la misma utilizando una junta dresser de 12" para su reparación mas rápida, terminada las reparaciones se procedió al aterrado del tramo.



**ING. CESAR A. REINA**  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





11-701-002110-9  
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE  
LA SIERRA DE MONTECILLOS)  
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO  
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. **81195359**

COMAYAGUA, COMAYAGUA  
Lugar y Fecha

**29 DE ABRIL DEL 2022**

**OLVIN SANTIAGO GUTIERREZ REYES**

**\*\*\* 26,072.50 \*\*\***

Páguese a la orden de


**\*\*\*VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS\*\*\***

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆002⑆⑆09⑆⑆8⑆⑆95359

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V.



8110230

20 DE ABRIL DEL 2023

... 26,025.20

... 26,025.20

\*\*\*VERIFICAR EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD\*\*\*

... 26,025.20