

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2023 (SEPTIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/2/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	15.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
3	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldia	75.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldia	95.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCION DREDUCTORES DE VELOCIDAD, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA #1 DE MAYO, FRENTE AL CENTRO BASICO PABLO PORTILLO FIGUEROA, CIUDAD DE COMAYAGUA	8/9/2023	18/10/2023	Ejecutado por contratista ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	40.0%	-	L. 53,760.00	L. -	EN EJECUCION
6	MEJORAMIENTO DE DORMITORIOS POLICIA NACIONAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIO SAN FRANCISCO, CONTIGUO AL MUSEO SANTOS GUARDIOLA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	14/9/2023	9/10/2023	Ejecutado por contratista ELSA VICTORIA SANTOS	85.0%	-	L. 100,332.00	L. -	EN EJECUCION
7	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIO ABAJO COMAYAGUA	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	25.0%	-	L. 40,400.00	L. -	EN EJECUCION
8	REHUBICACION POSTES DE CONCRETO CON TRANSFORMADORES Y LINEAS DE TRANSMISION, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BULEVAR IV CENTENARIO, SECTOR RESTAURANTE MANG YING, CIUDAD DE COMAYAGUA.	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	25.0%	-	L. 80,000.00	L. -	EN EJECUCION
9	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES. CIUDAD DE COMAYAGUA	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	80.0%	-	L. 25,600.00	L. -	EN EJECUCION

Ing. Manon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas

