



Oficio N.680-UTGP-2023
Tegucigalpa M.D.C. 9 de Octubre del 2023

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.


Su oficina.

Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.864-UT-2023** hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no esta ejecutando proyectos con Fondos Propios , solamente se brinda apoyo para la Formulación , Inspección , Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado al mes de Septiembre del presente año , donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a traves de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atencion asi como oficinas administrativas a nivel central y nacional .

Sin otro particular , me suscribo de Usted.


ING. ELVIS ORELLANA
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Cc. Dra.Suani Montalván /SSPI
Cc .Archivo

Actualización de Cartera de Proyectos del 25 al 29 de septiembre del 2023								
Numero	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TECNICO RESPONSABLE/ MONITOREO	ESTATUS ACTUAL	Seguimiento del 18 al 22 de septiembre del 2023	Seguimiento del 25 al 29 de septiembre del 2023
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestion, Distribucion y Recepcion de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	<p>Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD .</p> <p>Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores</p> <p>Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.</p>	<p>1. Se recibió documentación para el proximo contenedor destino al Hospital de San Francisco de Juticalpa, Por lo cual ya esta proceso de la dispensa para posteriormente tener la fecha exacta de la llegada del mismo a Puerto Cortes .</p>	<p>1. Contenedor destino a Juticalpa llega el Sabado 30 de Septiembre será recepcionado en el Hospital General San Francisco.</p> <p>2. Ya llegarán los documentos correspondientes del contenedor de la Region de la Paz y ya se enviarán al departamento de Aduanas /SESAL para tramitar lo que es la dispensa.</p>
2	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolucion DI-91/2020	<p>Apoyo tecnico Aprobacion especificaciones tecnicas</p> <p>Aprobacion informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presintalacion (civiles y eelctricas)</p>	Fondos No Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Luis Galvez	<p>Etapa final entrega de los equipos medico (21 items) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta electrica. Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022.</p> <p>Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023</p>	<p>1. Los equipos y accesorios pendientes de entrega, llegan al país la próxima semana, por lo que se espera que salgan de aduana esa misma semana para su posterior entrega por parte de los proveedores.</p>	<p>1. Los equipos y accesorios pendientes de entrega, llegan al país la próxima semana, por lo que se espera que salgan de aduana esa misma semana para su posterior entrega por parte de los proveedores de Danli .</p> <p>2. El dia Lunes 25 de septiembre 2023 se entregarán los equipos que estaban pendientes de las cunas termicas en Comayagua y Danli , estan pendientes Maquina de anestecia y Mesa Quirujica que estan en aduanas que son del Hospital de Danli .</p>
3	Alta	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	Fondos Nacionales L. 19,818,181.82 Unidad ejecutora PRONADERS /SAG	Luis Galvez	<p>En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades.</p> <p>Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95%</p>	<p>1. Pendiente del cambio de placa, por parte de PRONADERS para su respectiva entrega del establecimiento a SESAL</p>	<p>1. Pendiente del cambio de placa, por parte de PRONADERS para su respectiva entrega del establecimiento a SESAL se envio correo electronico por el tecnico de UTGP y se esta esperando respuesta .</p>

4	BAJA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundación FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Luis Galvez	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos	1. Se le envío comunicación preguntando el status via whatsapps el día viernes 1 de septiembre a través de la jefa del departamento Social del Tribunal Superior de Cuentas abogada Lourdes Fonseca 3156 5706, quien respondió que están esperando aun respuesta.	1. Se le envío comunicación preguntando el status via whatsapps el día viernes 1 de septiembre a través de la jefa del departamento Social del Tribunal Superior de Cuentas abogada Lourdes Fonseca 3156 5706, quien respondió que están esperando aun respuesta.
5	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donación Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	Glenda Cañas	En Proceso: Se realizó entrega del equipo Antropométrico por un valor de L.15,769,722.30, a las regiones priorizadas Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,062,628.80 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto. Se esta gestionando la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darían por culminado la realización de este proyecto.	1. Se gestionó la compra de los vehículos.	1. se está a la espera de la resolución de ONCAE
6	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote 1. Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela. Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	Glenda Cañas	En Ejecución En fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote 1. Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela, se espera el producto final de esta fase para abril ,2023	1. Se llevó a cabo la reunión con la Banco Mundial para la presentación del proyecto, con el objetivo de buscar financiamiento para la adquisición de equipamiento. 2. Se reprogramó gira de visitas de campo con los oferentes de la construcción de las salas del 24 al 28 de septiembre. 3. Se remitirá oficio de la SSPI a SSRIS para continuar con la gestión del dictamen legal del terreno del almacén biológico del Hospital de Occidente.	Se llevó a cabo gira de visitas de campo a los diferentes hospitales con los oferentes de las empresas interesadas en construir. 2. La recepción de ofertas se extendió hasta el 13 de octubre del presente año.

7	Alta	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de Imagenología(Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	Glenda Cañas	En Proceso diseño de planta de distribución arquitectónica de Emergencia de medicina interna para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00 , este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR	Se esta trabajando con la propuesta enviada al Hospital en la formulación del proyecto.	Se continúa trabajando con la propuesta enviada al Hospital en la formulación del proyecto, con relación a los diferentes planos y presupuesto
8	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.92,358,827,37	Glenda Cañas	En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto	1. Se continúa con el proceso de revisión de las bases de Licitación	1. Gesalud solicitó información para continuar con el proceso de bases de licitación.
9	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	Glenda Cañas	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas). En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño par inversión de proyectos de Infraestructura del HE, con un costo estimado L.17,750,000,00. Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.	Se sostendrá reunión con el HE para abordar otros temas a su solicitud por lo que se agendará el tema de los fondos adicionales.	Se está a la espera de los fondos para dichos proyectos
10	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales No definido	Glenda Cañas	En proceso : Elaboración de presupuesto de obras civil y sistema eléctrico	Se remitió Oficio 623-UTGP-2023 con las observaciones técnicas realizadas por esta Unidad al convenio con CEPUDO. Se remite Oficio N.630-UTGP-2023 con la aceptación del costo total por CEEM L.3,600,000.00 , la cual es la propuesta de CEPUDO.	Se remitió Oficio N.658-UTGP-2023 con observaciones realizadas por esta Unidad al convenio de CEPUDO y Fundación Ayuda en Acción.

11	Medía	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas	<p>1. En etapa preparatoria aún este proyecto NO se aprueba por el Gobierno de Japón. Inicialmente se ha presentado Informe preparatorio del proyecto a la SESAL, el proyecto consiste en colocar contenedores donde se encapsulan equipos que realizan el proceso de desinfección de residuos desechables hospitalarios, estos contenedores se colocarán sobre obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur. y 2 Mancomunidades: Guisavote.</p>	<p>Se remitió Oficio N.4010-SS-2023 con fecha 13/9/2023 donde se determinó por la Opción #1 que incluye reducir de 4 a 3 Pick Up, dejar la provisión de contenedores y carros a los hospitales, Suprimir compresor de aire para 2 mancomunidad(maquinaria pesada) y serán 13 contenedores y 13 equipo de esterilización y 13 transformadores.</p>	<p>1. Se realizó con el equipo de CTI, UTGP, JICA y Despacho Ministerial de la SESAL donde se definió que la SESAL entregará información el 6 de Octubre sobre especificaciones técnicas de Equipo que se licitará</p> <p>2. El día 10 de Octubre el Señor Ministro firmará el convenio de dichas especificaciones antes mencionadas.</p> <p>3. La cuenta en el Banco Central ya se encuentra activa para las transferencias con el Banco de Japón.</p>
12	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L. 5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	<p>En ejecución: El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95% Una vez finalizada la instalación, los expertos de OIEA darán capacitación a usuarios del equipo y protocolos de uso.</p>	<p>1. Se está diseñando la fosa séptica, para definir el presupuesto. 2. Se está a la espera del diagnóstico para la compra del equipo de rayos x que se supone está dañado, pero para hacer el diagnóstico se debe reparar un cable de fibra óptica que se dañó ya que la sala se inundó de agua y se mojaron los equipos y cables de los mismos.</p>	<p>1. Se continúa a la espera del diagnóstico de equipo de Rayos x</p>

13	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN	Formulacion y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN)L. 100,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L.60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras estan en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Qurifonos.	EL Director del HSF regresa de vacaciones despues del 17 de septiembre por lo que se espera sostener la reunión en días posteriores para definir en conjunto con el Instituto de Antropología e Historia, y UTGP, que proyecto es el que se pueda desarrollar según los lineamientos de Antropología y que cubra las necesidades del HSF	El proyecto no se ha continuado ya que no se ha definido el area que se desarrollará el proyecto.
14	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Marcos de Ocotepeque	Visita Inspeccion Formulacion y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Glenda Cañas	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000,00 Construcción de Quifonos Obstericos para Sala de Parto -La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1. Se está trabajando en la formulación del proyecto (Diseño de planos)	1. Se está trabajando en la formulación del proyecto (Diseño de planos)
15	BAJA	Mejoras en clinica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulacion de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	Glenda Cañas	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1. Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos	1. Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos
16	Alta	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.	No definido	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso de formulación de Rmodelación del Área de Radiología	1. Se esta trabajando en el sistema electrico de la propuesta aprobada	1. Se esta trabajando en el sistema electrico de la propuesta aprobada
17	BAJA	Proyecto UAPS de Las Lomas , Municipio de Santa Rosa de Aguan , Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlantida	Etapas 1: Formulacion de planos y presupuesto		Glenda Cañas	En proceso de formulación de planos y presupuesto.	1. Se esta trabajando en el presupuesto y se actualizaron los planos.	1. Se esta trabajando en el presupuesto y se actualizaron los planos.
18	Alta	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapas 1: Formulacion de planos y presupuesto Formulacion de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.20,000,000.00	Mildred Trigueros	*Actualmente están formulados lo del proyecto infraestructura del Hospital de Puerto Lempira. 1. Lavandería oficina de Bienes Nacionales y Oficina de Mantenimiento por un monto de: L.3,583,887.76 2.Reparaciones en cuarto de Maquinas y almacenamiento de combustible por un monto de: L.593,624.52 3.Sustitucion del Sistema Electrico por un monto de L.14,893,661.46	1. Se concluyó y se envío la formulación via correo el día Viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".	1. Se concluyó y se envío la formulación via correo el día Viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".

19	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00 Construccion: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Mildred Trigueros	1 Contrato firmado con Alemania, ya se solicitó el primer desembolso.	1. Se recibió oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr, Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023	1. Se recibió oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr, Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023
20	Alta	Proyecto Construccion y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud (Fondos de Contra parte)	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo	FONDOS DONACION Y FONDOS NACIONALES Lps. 313,349,930.00 *Equipamiento del Laboratorio Nacional Lps.4,547,250.00 *Fortalecimiento Componente 3: Hyster , Monta Carga , Elevador , Adquisicion de Vehiculo, Equipo y Mobiliario de computacion y Utiles varios de oficina Lps. 18,041,720.00 NOTA:El día Lunes 29/05/2023 se llevo a cabo en JAPON la apertura de la licitacion para la construccion Laboratorio Nacional de la Vigilancia la Salud. *Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Fondos de Contra parte) Lps. 26,231,824.00 Se pretende iniciar el proceso de Licitación en el transcurso del mes de Septiembre 2023	Mildred Trigueros	*Se defino la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte. *Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japon. Se inicio solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVS como proyecto de contraparte. Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago, los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa. Para la exoneracion de impuestos se utilizará el RTN de la Secretaria de Salud.	1. Se programará reunion por todo el equipo conformado por la UTGP para darle una ultima revisión a los Términos de Referencia para la contratación de la empresa diseñadora-Constructora del proyecto en mención, así como los términos de referencia para la contratación de la empresa supervisora. 2. Se están haciendo las gestiones y se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el permiso de construccion , se ingreso la demolicion de muro perimetral y levantamiento de polivalen del terreno.	1. Se están haciendo las gestiones y se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el permiso de construccion , se ingreso la demolicion de muro perimetral y levantamiento de polivalen del terreno
21	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construccion y Equipamiento	El presupuesto total es de \$\$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y Fondos Nacionales. Fondos BID :195, 538, 440.32 Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.100,000,000.00	Mildred Trigueros	1. Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2. La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	1. Se ha trasladado la documentación para la ejecución por parte de GESALUD quienes van ejecutar la parte civil y equipamiento	1. Se ha trasladado la documentación para la ejecución por parte de GESALUD quienes van ejecutar la parte civil y equipamiento
22	Alta	Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	Mildred Trigueros	1. Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumologia Pediatrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72	1. Se revisó por parte de la coordinadora de infraestructura la formulación de la parte electrica y civil del proyecto Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP. TORAX , esta se envio a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los; Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones tecnicas.	1. Se revisó por parte de la coordinadora de infraestructura la formulación de la parte electrica y civil del proyecto Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP. TORAX , esta se envio a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los; Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones tecnicas.

23	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	<p>Conducción de 12 Casetas para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU.</p> <p>12 Hospitales Priorizados : Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento), San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital</p>	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora : GESALUD L. 5,893,158.09	Mildred Trigueros	<p>En Ejecucion : *Se entregaron 10 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital Escuela ,Hospital El Torax , Hospital Tela Integrado, Hospital San Felipe ,Hospital Manuel de Jesus Subirana, Hospital San Isidro Tocoa,Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato,Hospital Puerto Cortes. Pendientes de entregar: 1. Hospital Escuela Planta de Tratamiento 2. Hospital General Atlantida</p> <p>Nota:Se hará visita de inspeccion y de Recepcion provisional. *Planta de Tratamiento del Hospital Escuela :Hay equipamiento del</p>	<p>1.Se recepcionó la Planta de Tratamiento del Hospital Escuela el dia Lunes 11 de Septiembre 2023 2.Se realizó gira del 19 al 22 Septiembre 2023 a la Ciudad de Progreso y Yoro para realizar supervisión sobre Status de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios .</p>	1.Se realizo gira del 20 al 22 Septiembre 2023 a la Ciudad de occidente para realizar supervisión sobre Status de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios .
24		Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	<p>Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcraneal.</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Mildred Trigueros	<p>*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita :</p> <p>1.Remodelacion de Sala de emergencia por un monto de L.3,995,638.82 2.Continua en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de L.13,775,000.00 3.Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4.Adquisición de estimulador magnético transcraneal aproximadamente de L.3,480,000.00</p>	1.Se concluyó Remodelación de Sala de Terapia Ocupacional y Desarrollo de área de Terapia Física y Remodelación del área de Emergencia y actualmente se está trabajando en area de Consulta Externa	1.Se concluyó Remodelación de Sala de Terapia Ocupacional y Desarrollo de área de Terapia Física y Remodelación del área de Emergencia y actualmente se está trabajando en area de Consulta Externa
25	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	<p>Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hara por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	Mildred Trigueros	<p>*Proyecto formulado referente al Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza:</p> <p>1.Banco de Transformadores por un monto de L.3,600,000.00 2.Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina y Emergencia; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas por un monto de L.15,000,000.00</p>	1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el dia Miercoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiatrico Mario Medoza	1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el dia Miercoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiatrico Mario Medoza
26	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	<p>Visita Inspeccion Formulación y presupuesto</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.3,000,000.00	Mildred Trigueros	<p>En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00</p>	1.Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del levantamiento de la remodelacion de los Quirofanos del area Quirurgica en el Hospital General Atlantida La Ceiba	1.Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del levantamiento de la remodelacion de los Quirofanos del area Quirurgica en el Hospital General Atlantida La Ceiba

27	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Mildred Trigueros	Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho. 1. Proyecto formulado Readecuación de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de: L. 16,500,000.00 2. Proyecto formulado Equipamiento por un monto de L.13,036,000.00	1. Se envió oficio N.579-UTGP-2023 a la Dra Suani con los planos completos del Nuevo Diseño de la Formulación del Proyecto de Construcción y Remodelación del Policlínico San Francisco de la Paz.	1. Se envió oficio N.579-UTGP-2023 a la Dra Suani con los planos completos del Nuevo Diseño de la Formulación del Proyecto de Construcción y Remodelación del Policlínico San Francisco de la Paz.
28	Alta	Proyecto Adecuación de espacio para personal de la fundación FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación) (FCSAI) L.739,504.89 (Adecuación de espacios y equipamiento en el tercer piso del Edificio Rivera)	Mildred Trigueros	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.	1. Se está trabajando en la instalación para la mejora de la capacidad eléctrica en el Lobby para dar inicio a la adecuación de espacios de la oficina del tercer piso del Edificio	1. Se está trabajando en la instalación para la mejora de la capacidad eléctrica en el Lobby para dar inicio a la adecuación de espacios de la oficina del tercer piso del Edificio
29	Alta	Plantas Generadoras de Oxígeno	Etapas 1. Visita e Inspección para ubicación de la planta Generadoras de Oxígeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlantida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro , Hospital Roatan	Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) LPS 69,952,504.00 Planta Generadoras de Oxígeno , Generador Electrico , Transformador , UPS, Protector y Paneles electricos incluye obras civiles , Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales: 1. Puerto Lempira: LPS.12,834,883.00 2. Hospital de Santa Teresa, Comayagua LPS 15,277,372.00 3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, LPS. 10,473,512.00 4. Hosp. Regional Atlantida de Ceiba, LPS 5,447,837.00 5. Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro LPS 12,193,164.00 6. Hospital de Roatan LPS 13,755,736.00	Mildred Trigueros	Actualmente esta adjudicado con la empresa DIMEX y está en proceso de firma del contrato .	1. Se realizó gira del 18 al 22 Septiembre para la supervisión de la Planta Generadoras de Oxígeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlantida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro , Hospital Roatan	1. Se realizó reunión el día Viernes 29 de Septiembre en el salón de UTGP sobre el tema de la conexión a la red de oxígeno de proveedor externo en los Hospitales que forman parte del proyecto Suministro e Instalación de 6 Plantas Generadoras de Oxígeno Con Sus Accesorios, Proyecto Llave en Mano.
30	Alta	Policlinico de San Francisco de Juticalpa	Visita e Inspeccion, Formulación y presupuesto.		Mildred Trigueros	En proceso : Formulación y presupuesto.	1. Se realizó reunión el día Martes 12 de Septiembre con las autoridades de Primer Nivel y jefe de la región Lizandro Martínez para la Socialización y para revisión de las últimas modificaciones solicitadas de la Planta Arquitectónica del Policlínico de Juticalpa.	1. Se están trabajando en las modificaciones solicitadas de la Planta Arquitectónica del Policlínico de Juticalpa.

Oficio N°. 864-UT-2023

Tegucigalpa MDC, 28 de septiembre, 2023.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de septiembre, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

Angela Peralta
28/9/23
2:01pm

- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **jueves 12 de octubre, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.


Lic. Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia

