

MUNICIPALIDAD DE NACAOME

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO

Nº 029008

Lugar y Fecha: 08 de Julio 2022

Señor Tesorero Municipal, Francis Johanna Cardona Joya

Sírvase Pagar a la Orden de: Santos Ramon Manzanares Pereira Lps. 8, 250.00

La Suma de: Ocho mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100 ctvs

Efectuando lo Siguiente:

Programa: 11 VIDA MEJOR

Actividad: 01 EDUCACION

Región: 55110 TRASFERENCIA DE CAPITAL A INST. DE LA ADMON. CENTRAL

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|--|-----------|
| Primer pago por avance de obra al 30% de un aula teorica en el centro educativo Estela Matute Zuniga Quebrada Honda, Nacaome, Valle 2022 a favor de Santos Ramon Manzanares Pereira RTN 1709-1973-004382 | 8, 250.00 |


ALCALDE MUNICIPAL



Identidad # 1709-1973-004382

R.T.N. #

Impuesto Vecinal #

CONFORME A LO ARRIBA DESCRITO DECLARO

SU IMPORTE EN:

EFFECTIVO


CHEQUE 00010783

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

Por: 
FIRMA INTERESADO

GERENTE ADMINISTRATIVO


TESORERO MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;
Nacaome, Valle, Honduras C.A.
Periodo: 2022-2026




Ciudad de Nacaome, Valle, 11 de Julio del 2022

RECIBO POR LA CANTIDAD DE L.8, 250.00 Orden de Pago **NO. 029008**

RECIBO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, LA
CANTIDAD DE: OCHO MIL DOSCIENTOS CUINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

POR CONCEPTO DE:

PRIMER PAGOP POR AVANCE DE OBRA AL 30% DE UN AULA TEORICA EN EL CENTRO
EDUCATIVO ESTELA MATUTE ZUNIGA QUEBRADA HONDA, NACAOME, VALLE 2022 A
FAVAOR DE SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA RTN 1709-1973-004382.



SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA

SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA

TALLER MANZANARES

Servicios de Soldadura en General, Techos Puertas, Portones, Rejas, Etc.
Barrio Alto Verde Contiguo a Oficinas de Cohetería Reyes
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3366-9971

CAI: 89RC0E-53BE27-F040BD-255570-100895-2E

R.T.N. 17091973004382

Email: santosramonmanzanares72@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-06 N° 000156

POR Lps. 8.250

RECIBÍ DE: Alcaldía Municipal de Nacome R.T.N. 17019010321300

LA CANTIDAD DE: ocho mil ochocientos cincuenta pesos

POR CONCEPTO DE: Primer pago por avance de obra al 30% de un
caba tédrica en el centro educativo Estela Martute Zamiga -
Quebrado Honda

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| Total Por Honorarios L. | | |
| Total de Retención L. | | |
| Total Neto Recibido L. | 8.250,00 | |

5 de Julio de 2022

Original: Cliente

Copie: Emisor

Firma:

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023
Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 hasta 000-001-04-00000200

Dato de Imp. José Luis Aguirre - Invernova SERVING, San Lorenzo, Valle / R.T.N. 1709201000000 Tel.: 3225-1950 # CERTIFICACION N° 8231-21-10500-102



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 011 – 2022

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACOME, VALLE

Nosotros, **Ing. Rodolfo Ferrufino Sosa**, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Industrial con domicilio en Nacaome, bajo Documento Nacional de Identificación (DNI) **1701-1985-01633**, actuando en condición de **Alcalde Municipal 2022-2026** y Representante Legal de la **Municipalidad de Nacaome**, Departamento de Valle, que para efectos del presente contrato se denomina como el **CONTRATANTE**, y **Santos Ramon Manzanares Pereira**, mayor de edad, bajo documento Nacional de Identificación (DNI): **1709-1973-00438**, actuando en su condición personal que para efectos del presente contrato se denomina como **CONTRATISTA**, ambos en el uso pleno de sus facultades y derechos civiles, libre y espontáneamente conviene el celebrar como el efecto celebran el presente contrato, que se registrá por las siguientes clausulas y condiciones:

MANIFIESTAN:

PRIMERO. El **CONTRATANTE** por este acto decide contratar los servicios del **CONTRATISTA** para que realice los trabajos de **CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE**. Las cuales se detallan a continuación:

- Marcado y nivelación del terreno
- Armado y colocación de hierro
- Fundición y levantamiento de sobrecimiento



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



- Paredes de bloque visto y sisado en el interior y exterior del aula, desde la solera inferior hasta llegar a nivel de cumbreras (con refuerzo en paredes laterales)
- Fundición de piso y acera frontal (pulido y con refuerzo por temperatura), y aceras perimetrales
- Tallado de columnas, vigas, bloques de ventanas y puertas.

SEGUNDO. El **CONTRATANTE** que, por así tenerlo convenido, el precio para realizar este trabajo tiene un **costo total de coste de mano de obra de L.55,000.00 (cincuenta y cinco mil exactos lempiras) para la CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE.**

De los cuales se pagará según acuerdo hecho con School the World y el **CONTRATANTE** se cancelarán de la siguiente forma:

- School the World para el 50%, que corresponde a la cantidad de **L.27,500.00 (veinte y siete mil quinientos exactos lempiras)**
- El **CONTRATISTA** para el 50%, que corresponde a la cantidad de **L.27,500.00 (veinte y siete mil quinientos exactos lempiras)**

TERCERO. El período de tiempo máximo convenido para ejecutar el proyecto de **CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE** es 40 días hábiles. En caso que el **CONTRATISTA** no se presente un día al trabajo, tendrá que notificarlo con un día de anticipación a la supervisión de School de World y encargado de coordinar los grupos de trabajo de padres de familia.

CUARTO. Declara el **CONTRATISTA** que está de acuerdo con lo manifestado del **CONTRATANTE**, en recibir un 30% una vez hecho avance



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



del proyecto según estimación realizada y corroborada. Y los desembolsos restantes se realizarán por avance de obra comprobada.

QUINTO. El CONTRATISTA no podrá realizar ninguna modificación en planos y especificaciones establecidas, sin autorización de la supervisión de School the World y el CONTRATANTE.

SEXTO. Entendido de las obligaciones que se generan por la entrada en vigencia del presente contrato, firmamos a los 12 días del mes de julio del año 2022, en la Ciudad de Nacaome, Departamento de Valle.


Ing. Rodolfo Ferrufino Sosa
EL CONTRATANTE


Santos Ramon Manzanares Pereira
EL CONTRATISTA



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



ACTA DE INICIO DE PROYECTO

CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 011 – 2022

PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE


Por este medio la Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle presidida por el **Ingeniero Rodolfo Ferrufino Sosa** contrató los servicios del Sr. **Santos Ramon Manzanares Pereira**, con documento Nacional de Identificación (DNI) **1709-1973-00438**, para que inicie los trabajos **CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE**. El coste total del proyecto es de L.55,000.00 que se realizara en conjunto con School de World, por lo que está de acuerdo y acepta ejecutar el trabajo antes mencionado.

Y sin más tratar firmamos la presente en la ciudad de Nacaome, Valle, a los 13 días del mes de julio del año 2022.

Att.



Ing. Rodolfo Ferrufino Sosa
Alcalde Municipal


Santos Ramon Manzanares Pereira
El Ejecutor



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;
Nacaome, Valle, Honduras C.A.
Periodo: 2022-2026



SOLICITUD DE 1ER. DESEMBOLSO

CONTRATO PRIVADO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011 – 2022



PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE

Lic. Francis J. Cardona Joya
Tesorera Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle

Por medio de la presente me dirijo de manera muy respetuosa, el motivo de la presente es para solicitar el pago del primer desembolso para el proyecto de **CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE**, que corresponde al 30% con un valor de **L. 8,250.00 (ocho mil doscientos cincuenta exactos lempiras)** por anticipado del valor total, a favor **Santos Ramon Manzanares Pereira** con D.N.I. No. **1709-1973-00438**.

Firmo la presente a los 08 días del mes de julio de 2022, en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle.

Atte.



Ing. Rodolfo Ferrufino Sosa
Alcalde Municipal de Nacaome, Valle



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE





PROYECTO:

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA, QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE





PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE
EDUCACION BASICA ESTELA MATUTE ZUNIGA,
QUEBRADA HONDA, MUNICIPIO DE NACAOME,
VALLE**





SCHOOL
THE WORLD

**SOLICITUD DE PRIMER PAGO SEGUN AVANCE
PARA LA MANO DE OBRA CALIFICADA
EN PROYECTO C.E.B. ESTELA MATUTE ZUNIGA
QUEBRADA HONDA, NACAOME, VALLE.**

Elaborado por: Equipo de ingeniería School The World
y entregado a la Municipalidad de Nacaome

JULIO 2022

REPORTE FOTOGRAFICO:
AVANCE DE CONSTRUCCION DE UN AULA TEORICA
02/Julio/2022



Descripción técnica: la estructura se desarrolla dentro del tiempo programado. El albañil en conjunto con los padres de familia laboran de domingo a domingo para lograr avances representativos y cumplir con los tiempos del proyecto. El nivel actual de la edificación está próximo al armado y vaciado de solera de ventana, así como el vaciado de de columnas perimetrales.

Avance: luego del seguimiento en campo, evidenciando mediante fotografías el estado actual de la obra, se establece según cronograma del equipo de ingeniería de School The World un avance del 30 %, lo que representaría el pago por un monto de ochenta y dos mil quinientos lempiras (Lp 82500).

La información personal al albañil (mano de obra calificada) se encuentra en el contrato adjunto a esta solicitud, así como también la contraparte acordada.

PRIMER PAGO CALCULADO PARA EL ALBAÑIL (JOSE DARWIN PEREZ ORTIZ)

$$0.3 \times \text{Lp } 27\,500 = \text{Lp } 8250.00$$

CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

Quebrada Honda, Nacaome, lunes 13 de junio del 2022

REUNIDOS

De una parte, José Darwin Pérez Ortiz, mayor de edad, con domicilio en la aldea de Las Mesas, Nacaome, Valle, con No. De identidad 1707- 1981-01893.

Otra Parte Heydie Vanessa Cruz, mayor de edad con domicilio en San Lorenzo, Valle, No. de identidad 1807-2001-01441, y Coordinadora de Infraestructura de School The World, y Rodolfo Ferrufino, mayor de edad, casado y con domicilio en Nacaome, Valle, No de identidad 1701-1985-01633, alcalde Electo de Nacaome, Valle el 26 de noviembre del 2021 y certificado por el Tribunal Supremo Electoral.

Ambas partes reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS (SUMINISTRO DE MANO DE OBRA)**, a cuyo fin pactan las siguientes.

El señor José Darwin Pérez Ortiz se compromete a la construcción de un aula en el Centro de Educación Básica Estela Matute Zuniga de la comunidad de Quebrada Honda, en un tiempo de ejecución de 40 días hábiles.

Las actividades que ejecutará en dicha construcción son las siguientes:

- Marcado y nivelación de terreno.
- Armado y colocación de hierro.
- Fundición y levantamiento de sobrecimiento
- Paredes de bloque visto y sisado por dentro y fuera, desde de solera inferior hasta nivel de cumbreras (con refuerzo en paredes laterales).
- Fundición de piso y acera frontal (pulido y con refuerzo por temperatura), y aceras perimetrales.
- Tallado de columnas, vigas y boquetes de ventanas y puerta.

Nota: se le brindara el personal requerido (ayudantes) y materiales para que no tenga pausas en el trabajo, en caso del incumplimiento con el personal y materiales, el señor José Pérez no sumara estos días al tiempo de ejecución establecido.

En caso de que el señor José Pérez no se presente un día al trabajo, tendrá que notificarlo con un día de anticipación a la supervisión de School the World y encargado de coordinar los grupos de trabajo de padres de familia.

MONTO Y FORMAS DE PAGOS

Se acordó un monto total de:

- Mano de obra gris de toda la obra, la cual incluye; marcado y nivelación de terreno, armado y colocación de hierro, fundición y levantamiento de sobrecimiento, fundición de pisos y aceras, tallado de columnas vigas y boquetes de puerta y ventanas, (todo de acuerdo con planos y especificaciones establecidos), por un total de **L.55,000.00**. De los cuales School The World pagara el 50% (L.27,500.00) Y municipalidad de Nacaome el otro 50% (L.27,500.00).
- Los pagos se realizarán de acuerdo con los avances presentados en el proyecto.


La fecha de inicio es el lunes 13 de julio del año en curso

Nota: el señor José Pérez no podrá realizar ninguna modificación en planos y especificaciones establecidas, sin autorización de la supervisión de School The World y municipalidad de Nacaome.


Por lo cual firmamos el presente en triplicado en la comunidad de Quebrada Honda a los trece días del mes de junio del año 2022.

Jose Darwin Perez

José Pérez Ortiz


Heydie Vanessa Cruz

Coordinadora Infraestructura de School The World


Rodolfo Ferrufino Sosa
Alcalde de Nacaome, Valle



013420002407
ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010783

Ciudad de Nacaome Valle, 08 de Julio de 2022

Lugar y Fecha

SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA

8,250.00

Páguese a la orden de


OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 Cts *****

Cantidad en letras

Lempiras



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME/INGRE
Firma(s)



⑆0 100 2 1 50⑆000 1 34 2000 240 7⑆000 10783