



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3




10/10/2016 10:27:57
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob


Página 1 de 4

</



r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-Ingeniería				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Reportes basicos del avance de obras supervisada de la segunda etapa del proyecto.			149		INFORME		S		6.00 0.00 21,249,999.00		0.00 0.00 0.00		2.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		2.00 0.00 0.00		33.33 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								6.00		21,249,999.00		0.00		0.00		2.00		0.00		2.00		33.33	
Actividad Obra: 008-Construcción																							
				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA								Sub Programa: 00--								Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)			
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Construido el 40% de la segunda etapa del proyecto			75		PORCENTAJE		S		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 37,124.00		0.00 0.00 243,892,998.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 243,930,122.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		37,124.00		0.00		243,892,998.00		0.00		243,930,122.00	
Actividad Obra: 001-ATN/OC-14905-HO: Componente 1: Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Empresas de Generación				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Elaborado el Plan Estratégico para el Fortalecimiento de Generación de ENEE.			32		DOCUMENTO		S		1.00 0.00 394,322.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								1.00		394,322.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-ATN/OC-14905-HO: Componente 2. Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Realizada la Evaluación de la información del recurso hidroeléctrico estatal y de recursos renovables a nivel nacional.			32		DOCUMENTO		S		1.00 0.00 672,704.00		0.00 0.00 211,671.00		0.00 0.00 68,681.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 280,352.00		0.00 0.00 41.68			
Total Actividad - Obra:								1.00		672,704.00		0.00		211,671.00		0.00		68,681.00		0.00		280,352.00	
Actividad Obra: 003-ATN/OC-14905-HO: Componente 3. Apoyo a Subgerencias de la Gerencia General de Generación				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Elaborada la Normativa Interna de la Empresa de Generación de ENEE.			32		DOCUMENTO		S		1.00 0.00 584,905.00		0.00 0.00 120,128.00		0.00 0.00 84,066.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 204,194.00		0.00 0.00 34.91			
Total Actividad - Obra:								1.00		584,905.00		0.00		120,128.00		0.00		84,066.00		0.00		204,194.00	
Actividad Obra: 004-ATN/OC-14905-HO: Auditoria Externa				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Realizados los procedimientos y guías para la subgerencia de administración de contratos de energía.			32		DOCUMENTO		S		1.00 0.00 23,250.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								1.00		23,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 005-COSTOS DIRECTOS / TRANSMISION Y OTROS				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Rehabilitada en un 2% las Subestaciones de Cañaverl y Río Lindo.			75		PORCENTAJE		S		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-FORTELECIMIENTO GENERACION ENEE				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Adquirido el 100% del equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo .			75		PORCENTAJE		S		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 88,128.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 88,128.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		88,128.00		0.00		88,128.00		0.00	
Actividad Obra: 007-INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Realizada la Supervisión Externa de la Rehabilitación del 2% de las Subestaciones de Cañaverl y Río Lindo.			149		INFORME		S		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 297,547.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 297,547.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		297,547.00		0.00		297,547.00		0.00	
Actividad Obra: 008-HO-P6: (D) Servicios de Consultoría				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Realizado el 5% de la Supervisión, Asesoría y Acompañamiento a la ENEE en las Etapas de Adquisición e Implementación del Proyecto.			149		INFORME		S		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 010-Ingeniería, Supervisión y Administración (Aporte Local)				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO											
Resultado	Descripción			U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo		Ejecutado Julio Cantidad % Costo		Ejecutado Agosto Cantidad % Costo		Ejecutado Septiembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 3 %			
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 5% del Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Canaverl - Río Lindo.			75		PORCENTAJE		S		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 56,150.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 56,150.00		0.00 0.00 0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00		0.00		0.00		56,150.00		0.00		56,150.00		0.00	



Gestión: 2016

Página 3 de 4

Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Ejecutado el mantenimiento a líneas de transmisión de la región noratlántico del país	75	PORCENTAJE	S	24.67	0.00	31,069,911.00	0.00	0.00	7,103,162.00	8.00	0.00	5,519,522.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					24.67		31,069,911.00	0.00		7,103,162.00	8.00		5,519,522.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Ejecutado mantenimiento a líneas de transmisión de la región centro sur del país	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	78,127,297.00	0.00	0.00	4,413,282.00	0.00	0.00	3,020,131.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					25.00		78,127,297.00	0.00		4,413,282.00	0.00		3,020,131.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Construida en un 50% la Subestación La Entrada.	75	PORCENTAJE	S	12.00	0.00	3,401,159.00	1.89	0.00	195,005.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					12.00		3,401,159.00	1.89		195,005.00	6.39		0.00	8.28	0.00	195,005.00
Actividad Obra: 003-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (RECURSOS ADICIONALES)				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Realizada la Supervisión Interna (ENEE) del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	1,612,761.00	0.00	0.00	284,085.00	11.25	0.00	254,413.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					25.00		1,612,761.00	0.00		284,085.00	11.25		254,413.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACIÓN Y MEDIO AMBIENTE				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Realizada la Supervisión Externa del 50% de la Construcción de la Subestación La Entrada.	149	INFORME	S	1.00	0.00	3,169,181.00	1.00	0.00	898,366.00	1.00	0.00	818,389.00	2.00	0.00	1,716,755.00
Total Actividad - Obra:					1.00		3,169,181.00	1.00		898,366.00	1.00		818,389.00	2.00		1,716,755.00
Actividad Obra: 008-SUB ESTACION LA ENTRADA				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA	75	PORCENTAJE	S	1.00	0.00	76,770,823.00	0.00	0.00	19,494,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		76,770,823.00	0.00		19,494,348.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016 BL-HO				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	REALIZADO EL 5% DE LA SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ENEE EN LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 011-AUDITORIA EXTERNA				Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUIDA EN UN 50% LA SUBESTACIÓN LA ENTRADA.	75	PORCENTAJE	S	1.00	0.00	1,610,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,171.00	0.00	0.00	101.05
Total Actividad - Obra:					1.00		1,610,250.00	0.00		0.00	0.00		1,627,171.00	0.00		101.05
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Centro Sur.	75	PORCENTAJE	S	26.00	0.00	85,701,453.00	0.00	0.00	23,448,290.00	0.00	0.00	20,388,760.00	0.00	0.00	51.15
Total Actividad - Obra:					26.00		85,701,453.00	0.00		23,448,290.00	0.00		20,388,760.00	0.00		51.15
Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Energía vendida en la región Centro Sur (MWh)	107	MEGAWATIOS HORA	S	619,563.80	0.00	35,720,007.00	206,526.00	0.00	8,787,594.00	205,842.00	0.00	5,620,777.00	0.00	0.00	40.34
Total Actividad - Obra:					619,563.80		35,720,007.00	206,526.00		8,787,594.00	205,842.00		5,620,777.00	0.00		40.34
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Ejecutados los procesos administrativos de la Región Norte.	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	11,825,390.00	0.00	0.00	4,213,376.00	0.00	0.00	1,884,754.00	0.00	0.00	51.57
Total Actividad - Obra:					25.00		11,825,390.00	0.00		4,213,376.00	0.00		1,884,754.00	0.00		51.57



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



10/10/2016 10:27:57
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de la Región Norte.	75	PORCENTAJE	S	26.00	0.00	73,921,276.00	0.00	0.00	23,337,269.00	0.00	0.00	20,403,946.00	0.00	0.00	59.17				
Total Actividad - Obra:					26.00		73,921,276.00	0.00		23,337,269.00	0.00		20,403,946.00	0.00		59.17				
Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	Energía vendida en la región Norte (MWh)	107	MEGAWATIOS HORA	S	821,070.00	0.00	14,327,444.00	282,707.00	0.00	2,674,903.00	279,698.00	0.00	2,381,065.00	562,405.00	0.00	5,055,968.00	68.50	0.00	35.29	
Total Actividad - Obra:					821,070.00		14,327,444.00	282,707.00		2,674,903.00	279,698.00		2,381,065.00	562,405.00		5,055,968.00	68.50		35.29	
Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	Ejecutados los planes operativos de la región Litoral Atlántico	75	PORCENTAJE	S	25.00	0.00	14,359,263.00	0.00	0.00	3,804,995.00	0.00	0.00	1,410,403.00	0.00	0.00	5,215,398.00	0.00	0.00	36.32	
Total Actividad - Obra:					25.00		14,359,263.00	0.00		3,804,995.00	0.00		1,410,403.00	0.00		5,215,398.00	0.00		36.32	
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	Ejecutado el mantenimiento a la red de distribución de energía eléctrica de la Región Litoral Atlántico.	75	PORCENTAJE	S	26.00	0.00	39,954,553.00	0.00	0.00	12,371,239.00	0.00	0.00	6,892,007.00	19,263,246.00	0.00	19,263,246.00	0.00	0.00	48.21	
Total Actividad - Obra:					26.00		39,954,553.00	0.00		12,371,239.00	0.00		6,892,007.00	19,263,246.00		19,263,246.00	0.00		48.21	
Actividad Obra: 009-COMERCIAL LITORAL ATLANTICO				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	Energía vendida en la Región Litoral Atlántico (Mwh)	107	MEGAWATIOS HORA	S	135,603.00	0.00	8,995,281.00	47,122.00	0.00	1,990,847.00	48,312.00	0.00	414,229.00	95,434.00	0.00	2,405,076.00	70.38	0.00	26.74	
Total Actividad - Obra:					135,603.00		8,995,281.00	47,122.00		1,990,847.00	48,312.00		414,229.00	95,434.00		2,405,076.00	70.38		26.74	
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	10,000 viviendas incorporadas al sistema de generación interconectado ENEE	263	VIVIENDA	S	2,500.00	0.00	36,181,843.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,978,910.00	79.00	0.00	29,978,910.00	3.16	0.00	82.86	
Total Actividad - Obra:					2,500.00		36,181,843.00	79.00		0.00	0.00		29,978,910.00	79.00		29,978,910.00	3.16		82.86	
Actividad Obra: 002-SUPERVISION				Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	%				
01	Controlado y Supervisados los proyectos de electrificación en comunidades a nivel nacional	149	INFORME	S	1.00	0.00	491,530.00	1.00	0.00	48,862.00	0.00	0.00	51,261.00	1.00	0.00	100,123.00	100.00	0.00	20.37	
Total Actividad - Obra:					1.00		491,530.00	1.00		48,862.00	0.00		51,261.00	1.00		100,123.00	100.00		20.37	
Total Institución:					3,992,958.47		4,356,238,102.00	1,256,586.89		1,770,562,851.00	1,241,164.97		1,941,479,337.00	0.00		2,497,751.86	3,712,042,188.00	62.55		85.21
Totales del Reporte:					3,992,958.47		4,356,238,102.00	1,256,586.89		1,770,562,851.00	1,241,164.97		1,941,479,337.00	0.00		2,497,751.86	3,712,042,188.00			