

**Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado)**

		<b>Al INICIO (Planificado)</b>	
		<b># de proyectos</b>	<b>Proporción (%)</b>
<b>Por la municipalidad</b>	<b>[1]</b> Número de proyectos en el PIMA	<b>43</b>	100%
	<b>[2]</b> Número de proyectos en el marco del PIMP-PDM (90%)	<b>41</b>	100%
	<b>[3]</b> Número de proyectos que contribuyen un OLE (10%)	<b>2</b>	5%
<b>Por la mancomunidad</b>	<b>[6]</b> Revisión previa por la Mancomunidad	<b>Sí</b>	No
	<b>[7]</b> (Observación)		
<b>Por la SDHJGD</b>	<b>[8]</b> Revisión de la SGJD	Aprobado	Pendiente Rechazado
	<b>[9]</b> ①Proporción de los Proyectos coherentes con PDM		
	Satisfecho Insatisfecho		
	<b>[12]</b> (Observación)		

\* Aprobación de la corporación y los documento de respaldo


(Por Municipalidad)

Fecha: 31/07/2023

Nombre:

Carlos Martínez

Firma:



(Por Mancomunidad)

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

(Por SGJD)

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)**

		<b>Al FINAL (Ejecutado)</b>	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
<b>Por la municipalidad</b>	[21] Número de proyectos en PIMA	43	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- DM	14	33%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	2	5%
<b>Por la mancomunidad</b>	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
<b>Por la SDHJGD</b>	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

Se hace  
debe de  
hoja 3 (O  
PIMA)

(Por la Municipalidad)

Fecha: 31/07/2023

Nombre:

Carlos Martínez

Firma:

(Por la Mancomunidad)

Fecha:

Nombre:

Firma:

(Por SGJD)

Fecha:

Nombre:

Firma:

[1] Código/ Objeto del Gasto	[2] Nombre del Proyecto	[4] Código en PMP	[5] Tema Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiarios aproximado	[12] Seguimiento Mensuro para consignar el presupuesto para próximo año	
				Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado			
									Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
3	SECTOR DE SALUD																
47110	REPARACIÓN DE TECHOS DE CENTROS DE SALUD DE GUAYABILLAS, ZANJONES, LAS TROJAS, SAN FELIPE Y LA GARZA	S-6	DESARROLLO SOCIAL	X		100	14.91	85.09		GUAYABILLAS, ZANJONES, LAS TROJAS, SAN FELIPE Y LA GARZA	ENER	JUNIO	147,517.04	22,000.00	100.00		
	EDUCACIÓN																
47110	REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS AMATES Y CAÑA VIEJA	IS-82	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	15.32	84.68		AMATES Y CAÑA VIEJA	ENERO	JUNIO	147,517.04	22,600.00	100		
	SUB TOTAL													-	-	-	
	SECTOR DE SANEAMIENTO																
	SUB TOTAL													-	-	-	
461	SECTOR DE VIVIENDA																
47110	CONSTRUCCIONES DE CINCO (5) VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE ZANJONES, LOS AMATES, PUEBLO NUEVO Y APACILAGUA CENTRO	IS-5	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	12.15	87.85		ZANJONES, LOS AMATES, PUEBLO NUEVO Y APACILAGUA CENTRO	ENERO	JUNIO	597,517.04	24,000.00	7		
47110	REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN APACILAGUA, SAN FELIPE, LIMONES, MEZCALES Y ALBARRADA	IS-6	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	50	50		APACILAGUA, SAN FELIPE, LIMONES, MEZCALES Y ALBARRADA	ENERO	JUNIO	100,000.00	50,000.00	50		
	SUB TOTAL													-	-	-	
461	ELECTRIFICACIÓN																
47210	REPARACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE APACILAGUA, MONTE GRANDE, SAN FELIPE, LOS MEZCALES, LA GARZA, ALBARRADA Y SOMOINA	IS-12	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	65.98	34.02		APACILAGUA, MONTE GRANDE, SAN FELIPE, LOS MEZCALES, LA GARZA, ALBARRADA Y SOMOINA	ENERO	JUNIO	368,590.90	177,213.62	600		

47210	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTICOS EN LIMONES, ALBARRADA, SOMOINA Y LA GARZA	IS-12	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	68.95	31.05		LIMONES, ALBARRADA, SOMOINA Y LA GARZA	ENERO	JUNIO	855,369.31	451,854.00	800
47210	AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA ALDEA DE LIMONES	IS-12	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	1.6	98.2		LIMONES	ENERO	JUNIO	100,000.00	1,804.00	5
	SUB TOTAL												1,323,960.21	830,871.62	1,405.00
	<b>SECTOR CULTURA</b>														
	<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>														
	<b>SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>														
47210	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	S-58	DESARROLLO SOCIAL	X		100	0.51	99.49	APACILAGUA		ENERO	JUNIO	790,295.46	4,000.00	3
	SUB TOTAL												790,295.46	4,000.00	3.00
	<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>														
47210	APERTURA DE CARRETERA HACIA SAN FELIPE Y ZANJONES	IS-13	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	31.15	68.85		SAN FELIPE Y ZANJONES	ENERO	JUNIO	171,000.00	100,000.00	500
47210	REPARACIÓN DE CALLES DE APACILAGUA, SAN JACINTO Y LA GARZA	IS-14	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	72.89	27.11		APACILAGUA, SAN JACINTO Y LA GARZA	ENERO	JUNIO	171,000.00	124,642.00	600
47210	REPARACIÓN DE CARRETERA DE CAIRE HACIA MEZCALES Y DEL TRAPICHE HACIA LAS LOMITAS	IS-14	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	100	0		CAIRE HACIA MEZCALES Y DEL TRAPICHE HACIA LAS LOMITAS	ENERO	JUNIO	171,000.00	171,000.00	800
	<b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
47110	CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) OFICINAS MUNICIPALES	IS-37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	94.94	5.06	APACILAGUA		ENERO	JUNIO	130,000.00	123,428.00	1,500.00

47210	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE DE LA GARZA	IS-19	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	100	0		APACILAGUA HACIA LA GARZA	ENERO	JUNIO	1,999,676.84	1,999,676.84	700.00	
47210	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRALE EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL Y CAMPAÑA DE LIMPIEZA	IS-9	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100	100	0		APACILAGUA	ENERO	JUNIO	100,000.00	100,000.00	1,000.00	
	SECTOR TURISMO															
	SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES		Edificacion Municipal													
	SUB TOTAL												0.00	0.00	0.00	

Proyectos Estratégico: En PIMP  
 Proyectos Sociales: S-1,2,3...n  
 Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n  
 Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n  
 Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n  
 Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Tipo de nuevas instituciones y otros instituciones privados  
 2. Por Gobierno  
 3. Por las comunidades  
 4. Por el alcalde  
 5. Por emergencia  
 6. Por otros