



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 1 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

Programas		Finalidad	Función													
<b>Programa 11</b> CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		03	40 Transporte y Almacenaje													
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y rehabilitados kilómetros de carreteras de la Red Vial Oficial.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA	01 25 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	12,952,625.00	0.00	0.00	13,902,385.00	0.00	0.00	11,208,984.00	0.00	0.00	38,063,994.00
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA	01 26 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	6,913,155.00	0.00	0.00	7,098,241.00	0.00	0.00	7,530,182.00	0.00	0.00	21,541,578.00
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212.89	0.00	36,366,185.00	340.74	0.00	31,407,246.00	0.00	0.00	18,759,558.00	553.63	0.00	86,532,989.00
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS	01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.28	0.00	85,659,583.00	3.90	0.00	19,877,832.00	12.74	0.00	12,965,067.00	18.92	0.00	118,502,482.00
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS	01 43 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.72	0.00	795,609.00	45.74	0.00	949,761.00	42.36	0.00	2,128,802.00	130.82	0.00	3,874,172.00
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS	03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.32	0.00	39,206,450.00	3.14	0.00	58,396,603.00	4.74	0.00	179,694,323.00	11.20	0.00	277,297,376.00
<b>Programa 12</b> CONSTRUCCION DE PUENTES		03	40 Transporte y Almacenaje													
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas y rehabilitadas obras de drenaje	0982 METRO LINEAL															
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	8,844,773.00	22.00	0.00	7,569,297.00	162.51	0.00	1,111,240.00	184.51	0.00	17,525,310.00
<b>Programa 13</b> REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE		03	40 Transporte y Almacenaje													
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Otorgados certificados para regulación del transporte terrestre.	0019 CERTIFICADO															
<b>Comentarios:</b>	NO APLICA	01 14 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	6,096,414.00	0.00	0.00	717,212.00	0.00	0.00	141,875.00	0.00	0.00	6,955,501.00
<b>Comentarios:</b>	NO APLICA	01 15 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	137,645.00	0.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,465.00
<b>Comentarios:</b>	NO APLICA	01 16 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	175,177.00	0.00	0.00	23,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,008.00
<b>Comentarios:</b>	NO APLICA	01 17 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	49,195.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00
<b>Comentarios:</b>	NO APLICA	01 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	233,271.00	0.00	0.00	27,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,349.00
<b>Programa 16</b> CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		03	30 Comunicaciones													
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos	0300 ORGANIZACION															
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA	07 24 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.00	0.00	341,638.00	3.00	0.00	252,847.00	3.00	0.00	341,204.00	9.00	0.00	935,689.00
<b>Programa 17</b> APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO		01	90 Administración Gubernamental sin Discriminar													
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa	0277 SUBSIDIO															
<b>Comentarios:</b>	VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA	01 09 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	817.00	0.00	7,937,575.00	817.00	0.00	7,928,475.00

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 2 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

Programas			Finalidad	Función												
<b>Programa 18</b> CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			05	10	Viviendas Sociales											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y reparados Edificios Públicos a nivel nacional	0983 METRO CUADRADO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS					350.00	0.00	783,720.00	1,100.00	0.00	12,142,730.00	1,939.00	0.00	5,882,735.00	3,389.00	0.00	18,809,185.00
<b>Programa 19</b> MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS			03	60	Industria, Comercio y Turismo											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Realizado el mantenimiento parcial de la pista aeroportuaria.	0982 METRO LINEAL															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,046.00
<b>Programa 20</b> CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS			04	90	Protección del Medio Ambiente sin Discriminar											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas y mantenidas obras hidráulicas a nivel nacional	0065 METRO CUBICO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS					12,239.00	0.00	0.00	891.00	0.00	1,923,806.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	1,923,806.00
<b>Programa 21</b> CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			05	20	Urbanización y Desarrollo Comunitario											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Constuidas mejoras de parques en diferentes comunidades del pais	0983 METRO CUADRADO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS					210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	1,542.82	0.00	0.00
02 Pavimentación de calles en municipios del pais.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS					2.35	0.00	74,056,067.00	2.11	0.00	16,940,215.00	7.08	0.00	23,956,326.00	11.54	0.00	114,952,608.00
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBRAS					0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	2,868,333.00	166.45	0.00	9,520,210.00	166.45	0.00	42,388,543.00
<b>Programa 22</b> OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA			04	90	Protección del Medio Ambiente sin Discriminar											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas las obras de alcantarillas en el valle de sula	0982 METRO LINEAL															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA					12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
02 Construidos metros cúbicos de obras en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA					94,996.00	0.00	16,772,831.00	45,037.00	0.00	14,322,380.00	45,506.00	0.00	7,992,854.00	185,539.00	0.00	39,088,065.00
<b>Programa 23</b> PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL			03	40	Transporte y Almacenaje											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 3 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

Programas			Finalidad	Función												
<b>Programa</b> 23	PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL		03	40 Transporte y Almacenaje												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA			01	09	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 24	DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE		03	40 Transporte y Almacenaje												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	0305 PROYECTO															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA			01	09	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 25	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)		03	40 Transporte y Almacenaje												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	0149 INFORME															
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A NIVEL DE ACTIVIDAD OBRA			01	35	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Subprogramas			Tipo BIP	Etap												
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 03	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -	Inversión Real	Ejec. o Arrastre											
<b>BIP</b> 001400032519	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comentarios:</b> DESFADE DEBIDO AL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA NO OBJECCIÓN PARA LA ORDEN DE CAMBIO # 2 POR PARTE DEL BCIE. LAS ESTIMACIONES DE PAGO DE LOS PERIODOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO SE REGRESARON A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA CORRECCIONES. LA MODIFICACIÓN No. 3 DE LA CONSTRUCTORA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTAMEN EN EL CONGRESO NACIONAL.			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 05	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODC	Inversión Real	Ejec. o Arrastre											
<b>BIP</b> 001400026520	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM. )															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SE ESTAN EJECUTANDO NORMALMENTE.			01	43	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.72	0.00	795,609.00	45.74	0.00	949,761.00	42.36	0.00	2,128,802.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 07	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGEN	Inversión Real	Ejec. o Arrastre											
<b>BIP</b> 001400036321	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS															

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 4 de 38

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			Tipo Operación Modificación				Trimestre 03									
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapa Evaluación				Mes 09									
			Estado APROBADO				Nro Documento 00010									
<b>Proyectos</b>																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 07 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGEN																
BIP 001400036321 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS																
Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales	0053 KILÓMETRO				212.89	0.00	36,366,185.00	340.74	0.00	31,407,246.00	391.09	0.00	18,759,558.00	944.72	0.00	86,532,989.00
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 44 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD																
BIP 001400059822 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA																
Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,272.00	0.00	0.00	714,272.00
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACION No 1 DEL SUPERVISOR APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO 91-2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN CASA PRESIDENCIAL.																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 45 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI																
BIP 001400059512 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI																
Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas	0053 KILÓMETRO				1.11	0.00	646,386.00	36.00	0.00	810,468.00	0.45	0.00	0.00	37.56	0.00	1,456,854.00
<b>Comentarios:</b> EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO PAGOS, PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 6 DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN TERCER DEBATE DEL CONGRESO, EL PROYECTO SE LE HIZO ENMIENDA A LA NOTA DE PRIORIDAD LO CUAL INCREMENTO EL COSTO, EL TIEMPO Y OBRA A EJECUTAR POR LO CUAL EL ALCANCE DEL PROYECTO YA NO ES EL MISMO SEGUN LO PROGRAMADO.																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 59 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																
BIP 001400065000 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES																
Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas Departamento de Olancho	0053 KILÓMETRO				0.48	0.00	25,199,180.00	1.12	0.00	4,793,617.00	1.67	0.00	2,063,216.00	3.27	0.00	32,056,013.00
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 7 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 60 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTIL																
BIP 001400066723 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUAL																
Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de La Paz Bonito Oriental	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 5 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 60 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTIL
<b>BIP</b> 001400066723 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUAL <b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etap</b> BIP Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b>
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. MODIFICACIÓN No 3 DE LA CONSTRUCTORA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTAMEN EN EL CONGRESO NACIONAL 03 29 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.94 0.00 12,449,668.00 0.42 0.00 6,614,189.00 1.10 0.00 26,849,892.00 2.46 0.00 45,913,749.00

  

<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 63 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE,
<b>BIP</b> 0014000664 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y <b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etap</b> BIP Nuevo
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope Departamento Francisco Morazán 0053 KILÓMETRO 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Comentarios:</b> PROYECTO FINALIZADO Y RECEPCIONADO. SE PROGRAMADO FINANCIERO TANTO PARA CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO DE DEUDA. 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S

  

<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 64 ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR -
<b>BIP</b> 001400066800 ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA <b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etap</b> BIP Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL 0053 KILÓMETRO 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. MODIFICACIÓN No 1 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO. EL PROYECTO A PRESENTADO DESFACE EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE MO TENIA LICENCIA AMBIENTAL, LO CUAL BAJO EL RITMO DE LOS TRABAJOS. 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S

  

<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 73 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO
<b>BIP</b> 001400070600 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO <b>Tipo BIP</b> Desarrollo Humano <b>Etap</b> BIP Idea
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San Jose 0053 KILÓMETRO 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343,801.00 0.39 0.00 0.00 0.39 0.00 343,801.00
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. REINICIO EL 1 DE AGOSTO 2016, SE PRESENTO LA ESTIMACIÓN No 50 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN. 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S

  

<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME
<b>BIP</b> 001400070515 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA <b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etap</b> BIP Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente La Arada 0534 KILOGRAMO 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Comentarios:</b> NO APLICA 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S

  

<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 75 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CH
<b>BIP</b> 001400070400 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA <b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etap</b> BIP Ejec. o Arrastre

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 6 de 38

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			Tipo Operación Modificación		Trimestre 03											
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapa Evaluación		Mes 09											
			Estado APROBADO		Nro Documento 00010											
<b>Proyectos</b>																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 75 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CH																
BIP 001400070400 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA			Tipo BIP Inversión Real		Etapa BIP Ejec. o Arrastre											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	3,898,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898,155.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 86 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,																
BIP 0014000651000 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,			Tipo BIP Inversión Real		Etapa BIP Ejec. o Arrastre											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITACION	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			03	29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	1,047,080.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	1,047,723.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 95 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA																
BIP 0014000724200 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA			Tipo BIP Inversión Real		Etapa BIP Ejec. o Arrastre											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			03	29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	7,543,042.00	3.71	0.00	7,543,042.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L																
BIP 001400072500 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA			Tipo BIP Inversión Real		Etapa BIP Nuevo											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Libertad Las Lajas	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL NO SE REFLEJA MOVIMIENTO FINANCIERO.			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.03	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	1,348,622.00	1.30	0.00	1,348,622.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION																
BIP 00140005160100 PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)			Tipo BIP Inversión Real		Etapa BIP Ejec. o Arrastre											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascoran	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN FINALIZÓ EL MES DE MAYO POR ENDE NO SE HA REALIZADO OBRA FISICA.			03	29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	114,402.00	0.00	0.00	623,481.00	0.00	0.00	0.00	737,883.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUC																
BIP 001400073300 FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			Tipo BIP Inversión Real		Etapa BIP Ejec. o Arrastre											
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 7 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Proyectos</b>																
<b>Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUC</b>																
<b>BIP 001400073300 FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>																
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b>																
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa	0053	KILÓMETRO													
<b>Comentarios:</b> SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO DE DEUDA.																
<b>Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A</b>																
<b>BIP 001400073800 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORA</b>																
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>																
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053	KILÓMETRO													
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. MODIFICACIÓN No 2 DE LA CONSTRUCTORA, SE DICTAMINO COMO FAVORABLE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN LEGAL EN SEPTIEMBRE 2016, MODIFICACIÓN No 2 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. EL PROYECTO SUFRIO RETRATO POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA.																
<b>Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TAL</b>																
<b>BIP 001400074200 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA</b>																
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>																
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua	0053	KILÓMETRO													
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO A BUEN RITMO, EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES DE PAGO POR LO CUAL NO SE A GENERADO MOVIMIENTO FINANCIERO. MODIFICACIÓN No 3 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN CASA PRESIDENCIAL.																
<b>Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASC</b>																
<b>BIP 001400074400 CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III</b>																
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>																
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio	0053	KILÓMETRO													
<b>Comentarios:</b> LA EJECUCIÓN FÍSICA CORRESPONDE A: CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, CORTE Y RELLENO, A NIVEL DE SUB-RASANTE. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, FUNDICIÓN DE 5 SECCIONES DE PARED DE ENTRADA DE CAJA. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (PUENTE SAN JUAN), ESTRIBO DE ENTRADA Y SALIDA DE PUENTE SAN JUAN. VIGAS- PRETENSADAS SE FABRICARON EL PERÍODO 3 VIGAS PUENTE SAN JUAN. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS, CUNETAS CENTRALES Y CUNETA LATERAL.																
<b>Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL</b>																
<b>BIP 001400074800 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL</b>																
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>																
01	ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	0149	INFORME													
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS DETALLADOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRAS																

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 8 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Proyectos</b>																	
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN														
<b>BIP</b> 001400075000	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA											<b>Tipo BIP</b> Inversión Real	<b>Etap</b> BIP Ejec. o Arrastre				
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>	
01 Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán	0053 KILÓMETRO																
<b>Comentarios:</b> SE ESTIMA QUE LA CONTRATACIÓN PARA SUPERVISIÓN SERA EL MES DE OCTUBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE. SE TIENE PROGRAMADA LA APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS PARA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016.		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00	
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL														
<b>BIP</b> 001400075100	REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO											<b>Tipo BIP</b> Inversión Real	<b>Etap</b> BIP Ejec. o Arrastre				
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>	
01 Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido	0053 KILÓMETRO																
<b>Comentarios:</b> NO APLICA		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARR														
<b>BIP</b> 22415	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3											<b>Tipo BIP</b> Inversión Real	<b>Etap</b> BIP Perfil				
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>	
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO																
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1,793,073.00	0.00	0.00	5,105,956.00	0.80	0.00	6,899,029.00	
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-S														
<b>BIP</b> 22399	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN											<b>Tipo BIP</b> Inversión Real	<b>Etap</b> BIP Prefactibilidad				
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>	
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO																
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN A BUEN RITMO. EL CONTRATISTA AUN NO HA GENERADO ESTIMACIONES DE PAGO POR LO CUAL NO SE VE MOVIMIENTO FINANCIERO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	15,950,295.00	0.32	0.00	8,872,540.00	0.35	0.00	831,296.00	0.91	0.00	25,654,131.00	
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMP														
<b>BIP</b> 22380	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOL											<b>Tipo BIP</b> Inversión Real	<b>Etap</b> BIP Factibilidad				
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>	
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO																
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, LA EMPRESA CONSTRUCTORA YA NORMALIZO SUS TRABAJOS Y COMENZARA A PRESENTAR SUS PAGOS A PARTIR DE ESTE PERIODO. PROYECTO A PRESENTADO DESFACE EN EL TRIMESTRTE DEBIDO A QUE NO TENIA LICENCIA AMBIENTAL LO CUAL BAJO EL RITMO DE LOS TRABAJOS.		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,635.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	1,148,635.00	
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE,														
<b>BIP</b> 22610	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CI											<b>Tipo BIP</b> Inversión Real	<b>Etap</b> BIP Perfil				

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 9 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Proyectos</b>																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE,													
<b>BIP</b> 22610	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CI															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	COSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE C CON CONCRETO HIDRAULICOALLES MUNICIPALES	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO LA ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE PREINTERVENCIÓN DE LA DGC			01	31 ...			0.00	0.00		1,260,407.00	0.20	0.00		0.00	0.00	1,260,407.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 F													
<b>BIP</b> 22558	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZARON LOS DISEÑOS DE LA OBRA.			01	31 ...			0.00	0.00		10,799,001.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11,502,603.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APF													
<b>BIP</b> 22497	PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDA															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO PRESENTO NINGUN REEMBOLSO.			01	31 ...			0.00	0.00		10,091,369.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12,289,469.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA													
<b>BIP</b> 22460	REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMEN															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE PERFILADOS DE CUNETAS, REMOCIÓN DE DERUMBES, CORTES PARA BACHEO.			01	31 ...			0.00	0.00		17,814,786.00	0.00	0.00		0.00	0.00	17,814,786.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR													
<b>BIP</b> 22629	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	CONSTRUCCION,REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS DETALLADOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRAS			03	29 ...			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	132,757,215.00
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 13	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE													
<b>BIP</b> 001400054200	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 11 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etapa</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Proyectos</b>
<b>Programa</b> 18 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA
<b>BIP</b> 001400038600 ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.
<b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etapa BIP</b> Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b>
01 Construidos y reparados edificios públicos considerados Patrimonio Nacional 0983 METRO CUADRADO
<b>Comentarios:</b> NO APLICA 01 33 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 350.00 0.00 783,720.00 1,100.00 0.00 12,142,730.00 1,939.00 0.00 5,882,735.00 3,389.00 0.00 18,809,185.00
<b>Programa</b> 20 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR A
<b>BIP</b> 001400000900 OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS ( POR ADMON.)
<b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etapa BIP</b> Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Construidas y mantenidas obras hidráulicas 0065 METRO CUBICO
<b>Comentarios:</b> VER COMENTARIOS A DETALLE DE ACTIVIDADES OBRAS 01 35 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12,239.00 0.00 0.00 891.00 0.00 1,923,806.00 0.00 0.00 0.00 13,130.00 0.00 1,923,806.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 01 MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA
<b>BIP</b> 001400033100 MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)
<b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etapa BIP</b> Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico 0053 KILÓMETRO
<b>Comentarios:</b> VARIOS PROYECTOS ESTAN EN EJECUCIÓN, ESPERANDO QUE PRESENTEN SUS TRAMITES DE PAGOS. 01 36 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,879,043.00 0.45 0.00 2,093,813.00 0.45 0.00 3,972,856.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS
<b>BIP</b> 001400033200 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS
<b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etapa BIP</b> Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Construidas obras de infraestructura menor en el país 0053 KILÓMETRO
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP. 01 36 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989,290.00 166.00 0.00 0.00 166.00 0.00 989,290.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 08 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE
<b>BIP</b> 001400032800 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍS
<b>Tipo BIP</b> Inversión Real <b>Etapa BIP</b> Ejec. o Arrastre
<b>Producto</b> <b>UM</b> <b>GA - UE</b> <b>Primario</b> <b>Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>
01 Construidas obras varias a nivel nacional. 0983 METRO CUADRADO
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. 01 36 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 210.82 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,332.00 0.00 7,426,396.00 1,542.82 0.00 37,426,396.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 21 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
<b>BIP</b> 001400073200 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS
<b>Tipo BIP</b> Desarrollo Humano <b>Etapa BIP</b> Ejec. o Arrastre

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 12 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Proyectos</b>																
Programa 21 Subprograma 00 Proyecto 21 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS																
BIP 001400073200 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS																
Tipo BIP Desarrollo Humano Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico en vías urbanas	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.																
		01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.35	0.00	74,056,067.00	2.11	0.00	16,940,215.00	7.08	0.00	23,956,326.00	11.54	0.00	114,952,608.00

<b>Actividades Obras</b>																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 03 Act./Obra 01 Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II																
Act. u Obra Obra																
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Esperanza Marcala	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comentarios:</b> DESFACE DEBIDO AL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA NO OBJECCIÓN PARA LA ORDEN DE CAMBIO # 2 POR PARTE DEL BCIE. LAS ESTIMACIONES DE PAGO DE LOS PERIODOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO SE REGRESARON A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA CORRECCIONES. LA MODIFICACIÓN No. 3 DE LA CONSTRUCTORA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTAMEN EN EL CONGRESO NACIONAL.																
		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 03 Act./Obra 02 Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala																
Act. u Obra Obra																
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisados kilómetros carreteros de la Esperanza Marcala	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Comentarios:</b> DESFACE DEBIDO AL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA NO OBJECCIÓN PARA LA ORDEN DE CAMBIO # 2 POR PARTE DEL BCIE. LAS ESTIMACIONES DE PAGO DE LOS PERIODOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO SE REGRESARON A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA CORRECCIONES. LA MODIFICACIÓN No. 3 DE LA CONSTRUCTORA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTAMEN EN EL CONGRESO NACIONAL.																
		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 05 Act./Obra 01 Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en todo el País.																
Act. u Obra Obra																
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Rehabilitados y mantenidos kilómetros de caminos por mano de obra en todo el país	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SE ESTAN EJECUTANDO NORMALMENTE.																
		01 43 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.72	0.00	0.00	45.74	0.00	231,000.00	42.36	0.00	1,963,500.00	130.82	0.00	2,194,500.00

Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 05 Act./Obra 02 GASTOS OPERATIVOS														
Act. u Obra Obra														
Tipo Actividad														

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 13 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación		<b>Trimestre</b> 03	
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etapas</b> Evaluación		<b>Mes</b> 09	
	<b>Estado</b> APROBADO		<b>Nro Documento</b> 00010	
<b>Actividades Obras</b>				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 05 <b>Act./Obra</b> 02 GASTOS OPERATIVOS			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público				
<b>Producto</b> 01 Realizados Gastos Operativos	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	01 43 ...		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 795,609.00 0.00 0.00 718,761.00 0.00 0.00 165,302.00 0.00 0.00 1,679,672.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 07 <b>Act./Obra</b> 01 Construcción y Rehabilitación de Carreteras.			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.	01 30 ...		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	212.89 0.00 34,715,974.00 340.74 0.00 27,831,216.00 391.09 0.00 18,759,558.00 944.72 0.00 81,306,748.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 07 <b>Act./Obra</b> 02 Supervisión de Construcción y Rehabilitación de carreteras..			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.	01 30 ...		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	212.89 0.00 1,650,210.00 0.00 0.00 3,576,030.00 0.00 0.00 0.00 212.89 0.00 5,226,240.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 44 <b>Act./Obra</b> 01 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Privado				
<b>Producto</b> 01 Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad del Sur.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. MODIFICACION No 1 DEL SUPERVISOR APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO 91-2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN CASA PRESIDENCIAL.	01 31 ...		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,272.00 0.00 0.00 714,272.00
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. MODIFICACION No 1 DEL SUPERVISOR APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL MEDIANTE DECRETO 91-2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN CASA PRESIDENCIAL.	03 29 ...		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.65 0.00 24,141,526.00 0.99 0.00 51,158,289.00 1.06 0.00 11,560,200.00 2.70 0.00 86,860,015.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 44 <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 14 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 44 <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Supervisados kilómetros carreteros de la Mancomunidad del Sur.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> NO APLICA		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Comentarios:</b> NO APLICA		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.65	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	1.06	0.00	983,971.00	2.70	0.00	983,971.00			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 45 <b>Act./Obra</b> 01 Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO PAGOS, PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 6 DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN TERCER DEBATE DEL CONGRESO, EL PROYECTO SE LE HIZO ENMIENDA A LA NOTA DE PRIORIDAD LO CUAL INCREMENTO EL COSTO, EL TIEMPO Y OBRA A EJECUTAR POR LO CUAL EL ALCANCE DEL PROYECTO YA NO ES EL MISMO SEGUN LO PROGRAMADO.		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 45 <b>Act./Obra</b> 02 Supervisión de la Obra																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Supervisados kilómetros carreteros Las Crucitas Teupasenti.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO PAGOS, PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 6 DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN TERCER DEBATE DEL CONGRESO, EL PROYECTO SE LE HIZO ENMIENDA A LA NOTA DE PRIORIDAD LO CUAL INCREMENTO EL COSTO, EL TIEMPO Y OBRA A EJECUTAR POR LO CUAL EL ALCANCE DEL PROYECTO YA NO ES EL MISMO SEGUN LO PROGRAMADO.		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.11	0.00	646,386.00	0.36	0.00	810,468.00	0.45	0.00	0.00	1.92	0.00	1,456,854.00			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 59 <b>Act./Obra</b> 01 Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Rio Dulce - Limones.																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 7 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.48	0.00	14,010,622.00	1.12	0.00	4,793,617.00	1.67	0.00	683,956.00	3.27	0.00	19,488,195.00			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 59 <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016





República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 16 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																		
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 63	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.								<b>Act. u Obra</b>	Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	0053	KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO FINALIZADO Y RECEPCIONADO. SE PROGRAMADO FINANCIERO TANTO PARA CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO DE DEUDA.				01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 63	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de la Pavimentación y Construcción de la Carretera Zamorano - Guinope								<b>Act. u Obra</b>	Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>		
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	0053	KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO FINALIZADO Y RECEPCIONADO. SE PROGRAMADO FINANCIERO TANTO PARA CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO DE DEUDA.				01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 64	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA								<b>Act. u Obra</b>	Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053	KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 1 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO. EL PROYECTO A PRESENTADO DESFACE EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE MO TENIA LICENCIA AMBIENTAL, LO CUAL BAJO EL RITMO DE LOS TRABAJOS.				01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 64	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA								<b>Act. u Obra</b>	Actividad					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b>																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	0053	KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN No 1 DE LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO. EL PROYECTO A PRESENTADO DESFACE EN EL TRIMESTRE DEBIDO A QUE MO TENIA LICENCIA AMBIENTAL, LO CUAL BAJO EL RITMO DE LOS TRABAJOS.				01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 73	<b>Act./Obra</b> 01	Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Rio Tinto								<b>Act. u Obra</b>	Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 17 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 73	<b>Act./Obra</b> 01	Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, REINICIO EL 1 DE AGOSTO 2016, SE PRESENTO LA ESTIMACIÓN No 50 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 73	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, REINICIO EL 1 DE AGOSTO 2016, SE PRESENTO LA ESTIMACIÓN No 50 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN EL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 74	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 74	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 75	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción y Pavimentación de la carretera CA-3 - El Triunfo, en el Departamento de Choluteca										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO,CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	0053 KILÓMETRO														
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 18 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 86 <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																			
<b>Producto</b> 01 SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
NO APLICA		03 29 ...	S	S	0.00	0.00	1,047,080.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,723.00			
<b>Comentarios:</b>																			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 95 <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS REEMBOLSOS DE MARZO A AGOSTO DE 2014. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE TERRACERÍA, COMPLETANDO LOS NIVELES DE DISEÑO EN TRABAJOS DE APROXIMACIÓN DE SUB RASANTE; TRABAJO TAMBIÉN EN ESTABILIZACIÓN Y RIGIDIZACIÓN DE LA SUBRASANTE CON CEMENTO Y AFINAMIENTO DE LA MISMA EN LOS TRAMOS QUE SE PAVIMENTARÁN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO Y LOS TRAMOS SERÁN PAVIMENTADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO.		03 29 ...	S	S	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00			
<b>Comentarios:</b>																			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 95 <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISIÓN																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS REEMBOLSOS DE MARZO A AGOSTO DE 2014. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE TERRACERÍA, COMPLETANDO LOS NIVELES DE DISEÑO EN TRABAJOS DE APROXIMACIÓN DE SUB RASANTE; TRABAJO TAMBIÉN EN ESTABILIZACIÓN Y RIGIDIZACIÓN DE LA SUBRASANTE CON CEMENTO Y AFINAMIENTO DE LA MISMA EN LOS TRAMOS QUE SE PAVIMENTARÁN CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO Y LOS TRAMOS SERÁN PAVIMENTADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO.		03 29 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,042.00	0.00	0.00	7,543,042.00			
<b>Comentarios:</b>																			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
PROYECTO EN EJECUCIÓN, NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL NO SE REFLEJA MOVIMIENTO FINANCIERO.		01 31 ...	S	S	0.03	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00			
<b>Comentarios:</b>																			
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 02 Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 19 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, NO SE HAN PRESENTADO ESTIMACIONES DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR LO CUAL NO SE REFLEJA MOVIMIENTO FINANCIERO.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN FINALIZÓ EL MES DE MAYO POR ENDE NO SE HA REALIZADO OBRA FÍSICA.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 03	AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN FINALIZÓ EL MES DE MAYO POR ENDE NO SE HA REALIZADO OBRA FÍSICA.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO DE DEUDA.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SE ENCUENTRA PENDIENTE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN PARA PAGO DE DEUDA.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE										<b>Act. u Obra</b> Obra		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016







República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 22 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>	
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 03 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTUCA;CHOLUTUCA-GUASAULE	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>	
<b>Producto</b> <u>UM</u> <b>GA - UE</b> <b>Primario Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>	
01 PROGRAMA DE PREINVERSIÓN VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTUCA: CHOLUTUCA GUASAULE. 0149 INFORME	
<b>Comentarios:</b> ACTUALMENTE SE APROBÓ LA INTERSECCIÓN CHOLUTUCA NO ROTONDA Y ROTONDA POR PARTE DEL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. 03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 04 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTUCA-EL ESPINO	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>	
<b>Producto</b> <u>UM</u> <b>GA - UE</b> <b>Primario Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>	
01 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTUCA EL ESPINO. 0324 ANCIANO	
<b>Comentarios:</b> ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA UGA. 03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 05 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>	
<b>Producto</b> <u>UM</u> <b>GA - UE</b> <b>Primario Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>	
01 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS 0149 INFORME	
<b>Comentarios:</b> PENDIENTE COMPLETAR EL DISEÑO DEL TRAMO LA CAÑADA SANTA ROSA POR PARTE DEL CONSULTOR. 03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 06 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>	
<b>Producto</b> <u>UM</u> <b>GA - UE</b> <b>Primario Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>	
01 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENTE A 41.18 KMS 0324 ANCIANO	
<b>Comentarios:</b> PENDIENTE COTEJAR LAS OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES DEL INFORME FINAL. 03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 606,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> <u>UM</u> <b>GA - UE</b> <b>Primario Acumular</b> <b>Cantidad MES 1</b> <b>%</b> <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> <b>%</b> <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> <b>%</b> <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> <b>%</b> <b>Costo</b>	

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 23 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN											<b>Act. u Obra</b> Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SE ESTIMA QUE LA CONTRATACIÓN PARA SUPERVISIÓN SERA EL MES DE OCTUBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE. SE TIENE PROGRAMADA LA APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS PARA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016.																
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISIÓN											<b>Act. u Obra</b> Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SE ESTIMA QUE LA CONTRATACIÓN PARA SUPERVISIÓN SERA EL MES DE OCTUBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE. SE TIENE PROGRAMADA LA APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS PARA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016.																
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 05 ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VIA											<b>Act. u Obra</b> Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SE ESTIMA QUE LA CONTRATACIÓN PARA SUPERVISIÓN SERA EL MES DE OCTUBRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MES DE NOVIEMBRE. SE TIENE PROGRAMADA LA APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS PARA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016.																
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN											<b>Act. u Obra</b> Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISIÓN											<b>Act. u Obra</b> Obra					
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06  
Gestión: 2016  
r\_epr\_catpro\_doc  
Página 24 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 05 ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA																				
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																				
<b>Producto</b> 01 Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>					
NO APLICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Comentarios:</b>																				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																				
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																				
<b>Producto</b> 01 CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADAS KMS DE CARRETERAS	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>					
PROYECTO EN EJECUCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908,936.00	0.80	0.00	4,908,936.00					
<b>Comentarios:</b>																				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISION PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																				
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>																				
<b>Producto</b> 01 SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>					
PROYECTO EN EJECUCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1,793,073.00	0.00	0.00	197,019.00	0.80	0.00	1,990,092.00					
<b>Comentarios:</b>																				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																				
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																				
<b>Producto</b> 01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERAS	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>					
PROYECTO EN EJECUCIÓN A BUEN RITMO. EL CONTRATISTA AUN NO HA GENERADO ESTIMACIONES DE PAGO POR LO CUAL NO SE VE MOVIMIENTO FINANCIERO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.				0.24	0.00	12,680,310.00	0.32	0.00	8,045,315.00	0.35	0.00	0.00	0.91	0.00	20,725,625.00					
<b>Comentarios:</b>																				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 02 SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																				
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>																				
<b>Producto</b> 01 SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>					
PROYECTO EN EJECUCIÓN A BUEN RITMO.				0.24	0.00	3,269,984.00	0.32	0.00	827,224.00	0.35	0.00	831,296.00	0.91	0.00	4,928,504.00					
<b>Comentarios:</b>																				
<b>Programa</b> 11 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> *** <b>Act./Obra</b> 01 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME																				

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 25 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Descripción	Act. u Obra											
11	00	***	01	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME	Obra											
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, LA EMPRESA CONSTRUCTORA YA NORMALIZO SUS TRABAJOS Y COMENZARA A PRESENTAR SUS PAGOS A PARTIR DE ESTE PERIODO. PROYECTO A PRESENTADO DESFACE EN EL TRIMESTRTE DEBIDO A QUE NO TENIA LICENCIA AMBIENTAL LO CUAL BAJO EL RITMO DE LOS TRABAJOS.																
11	00	***	02	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO G	Actividad											
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b>																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN, LA EMPRESA CONSTRUCTORA YA NORMALIZO SUS TRABAJOS Y COMENZARA A PRESENTAR SUS PAGOS A PARTIR DE ESTE PERIODO. PROYECTO A PRESENTADO DESFACE EN EL TRIMESTRTE DEBIDO A QUE NO TENIA LICENCIA AMBIENTAL LO CUAL BAJO EL RITMO DE LOS TRABAJOS.																
11	00	***	01	REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN- PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE	Obra											
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO LA ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE PREINTERVENCION DE LA DGC																
11	00	***	02	SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE	Actividad											
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO A PRESENTADO NINGUN REEMBOLSO.																
11	00	***	01	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	Obra											
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06  
Gestión: 2016  
r\_epr\_catpro\_doc  
Página 26 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

Actividades Obras																			
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 01	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA									<b>Act. u Obra</b> Obra						
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																	
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>			
01 INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	0053 KILÓMETRO																		
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZARON LOS DISEÑOS DE LA OBRA.																			
01		01	31	...			0.00	0.00		10,799,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,602.00	0.00	0.00	11,502,603.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISION DE CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOUL									<b>Act. u Obra</b> Actividad						
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público																	
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>			
01 INCREMENTADA EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	0053 KILÓMETRO																		
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO A PRESENTADO NINGUN REEMBOLSO.																			
01		01	31	...			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA									<b>Act. u Obra</b> Obra						
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																	
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>			
01 CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO																		
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE REALIZARON LOS DISEÑOS DE LA OBRA.																			
01		01	31	...			0.00	0.00		10,091,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,100.00	0.00	0.00	12,289,469.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SUL									<b>Act. u Obra</b> Actividad						
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público																	
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>			
01 CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO																		
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO PRESENTO NINGUN REEMBOLSO.																			
01		01	31	...			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 01	REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA									<b>Act. u Obra</b> Obra						
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público																	
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>			
01 INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	0053 KILÓMETRO																		
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE PERFILADOS DE CUNETAS, REMOCIÓN DE DERUMBES, CORTES PARA BACHEO.																			
01		01	31	...			0.00	0.00		17,814,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,814,786.00
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTA									<b>Act. u Obra</b> Actividad						

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 27 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTA										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO A PRESENTADO NINGUN REEMBOLSO.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.053	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 03	CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES PREVIAS AL DESEMBOLSO.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 04	SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO, FOTOS DE AVANCE, VISITAS TÉCNICAS, BITÁCORAS, INFORMES DE CIERRE TRIMESTRALES, PLANOS DE DISEÑO FINAL, INFORME FINAL Y ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL Y FINAL.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES PREVIAS AL DESEMBOLSO.																

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 28 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 05	CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES PREVIAS AL DESEMBOLSO.																
<b>Programa</b> 11	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> ***	<b>Act./Obra</b> 06	SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTICIPOS PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.																
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 13	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del país.										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas obras de drenaje	0982 METRO LINEAL															
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.																
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 13	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de la Construcción de una obra de drenaje en diferentes municipios del país.										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisadas obras de drenaje	0982 METRO LINEAL															
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.																
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 18	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> EN EL PRESENTE MES SE FINALIZO LA OBRA, LA ESTIMACION SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE PRE-INVERSIÓN DE LA DGC.																
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 18	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE										<b>Act. u Obra</b> Actividad		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 29 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 18	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real				<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO A PRESENTADO NINGUN REEMBOLSO.				01	30	...										
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 19	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real				<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE A TRABAJADO EN EL DISEÑO DEL PUENTE				01	30	...										
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 19	<b>Act./Obra</b> 02	Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real				<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> SUPERVISIÓN NO A PRESENTADO NINGUN REEMBOLSO				01	30	...										
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 20	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real				<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. COMENZARON LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE 2016, EL RITMO DE TRABAJO SE INCREMENTARÁ EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.				01	30	...										
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 20	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISIÓN DEL PUENTE										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real				<b>Tipo Adm.</b> Adm. Propia Público												
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDTRUIDOS DE PUENTES	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. COMENZARON LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE 2016, EL RITMO DE TRABAJO SE INCREMENTARÁ EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.				01	30	...										
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 21	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.										<b>Act. u Obra</b> Obra		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 30 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 21	<b>Act./Obra</b> 01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.										<b>Act. u Obra</b> Obra		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Contrato Público														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. COMENZARON LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE 2016, ACTUALMENTE SE ESTAN EFECTUANDO TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, EL RITMO DE LOS TRABAJOS SE INCREMENTARA EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.			01	30	...											
01			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541,360.00	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	5,541,360.00
<b>Programa</b> 12	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 21	<b>Act./Obra</b> 02	SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE PUENTES	0063 METRO															
<b>Comentarios:</b> PROYECTO EN EJECUCIÓN. COMENZARON LOS TRABAJOS EN SEPTIEMBRE 2016, ACTUALMENTE SE ESTAN EFECTUANDO TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, EL RITMO DE LOS TRABAJOS SE INCREMENTARA EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.			01	30	...											
01			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00
<b>Programa</b> 13	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 02	INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Emitidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	0030 DICTÁMEN															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			01	15	...											
01			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	137,645.00	0.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,465.00
<b>Programa</b> 13	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 03	CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	0019 CERTIFICADO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			01	16	...											
01			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	175,177.00	0.00	0.00	23,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,008.00
<b>Programa</b> 13	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 04	FISCALIZACION DEL TRANSPORTE										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	0050 INSPECCION															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA			01	17	...											
01			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	49,195.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 31 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 13	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 05	CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE											<b>Act. u Obra</b> Actividad	
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	0517 VEHICULO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
01		01 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	233,271.00	0.00	0.00	27,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,349.00
<b>Programa</b> 16	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 01	DIRECCION Y COORDINACION											<b>Act. u Obra</b> Actividad	
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	0300 ORGANIZACION															
<b>Comentarios:</b> PARA EL PRESENTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE IHAH, ENP, HONDUCOR																
01		07 24 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	935,689.00	3.00	0.00	935,689.00
<b>Programa</b> 17	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 01	SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO											<b>Act. u Obra</b> Actividad	
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	0277 SUBSIDIO															
<b>Comentarios:</b> SE OTORGARON SUBSIDIOS PARA ESTE TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE A PAGOS ANTERIORES.																
01		01 09 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,100.00	817.00	0.00	7,937,575.00	817.00	0.00	7,928,475.00
<b>Programa</b> 18	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 02	<b>Act./Obra</b> 01	Construcción de Edificaciones Públicas											<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas edificaciones públicas	0983 METRO CUADRADO															
<b>Comentarios:</b> SE PREVEE EL MAYOR PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO																
01		01 33 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350.00	0.00	783,720.00	829.00	0.00	11,347,535.00	1,136.00	0.00	4,136,962.00	2,315.00	0.00	16,268,217.00
<b>Programa</b> 18	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 02	<b>Act./Obra</b> 02	Reparación de Edificaciones Públicas											<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real		<b>Tipo Adm.</b> Por Contrato														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Reparadas edificaciones públicas	0983 METRO CUADRADO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
01		01 33 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	795,195.00	322.00	0.00	1,304,580.00	593.00	0.00	2,099,775.00
<b>Programa</b> 18	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 02	<b>Act./Obra</b> 03	Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas											<b>Act. u Obra</b> Obra	

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 32 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>	
<b>Programa</b> 18 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 03 Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> 01 Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	<b>UM</b> 0983 METRO CUADRADO
<b>GA - UE</b> 01 33 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	
<b>Programa</b> 19 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 01 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>
<b>Producto</b> 01 Entregado informe de prefactibilidad	<b>UM</b> 0149 INFORME
<b>GA - UE</b> 01 34 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	
<b>Programa</b> 19 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 02 REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>
<b>Producto</b> 01 Rehabilitar pista secundaria	<b>UM</b> 0982 METRO LINEAL
<b>GA - UE</b> 01 34 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	
<b>Programa</b> 19 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 03 SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>
<b>Producto</b> 01 Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	<b>UM</b> 0982 METRO LINEAL
<b>GA - UE</b> 01 34 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	
<b>Programa</b> 19 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 04 PAGO DE INDEMNIZACIONES	<b>Act. u Obra</b> Actividad
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>
<b>Producto</b> 01 Realizado pago de indemnización	<b>UM</b> 0149 INFORME
<b>GA - UE</b> 01 34 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	
<b>Programa</b> 20 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN DE CANAL.	<b>Act. u Obra</b> Obra

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 33 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación		<b>Trimestre</b> 03	
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación		<b>Mes</b> 09	
	<b>Estado</b> APROBADO		<b>Nro Documento</b> 00010	
<b>Actividades Obras</b>				
<b>Programa</b> 20 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 01 CONSTRUCCIÓN DE CANAL.			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 Construido canal	<b>UM</b> 0065 METRO CUBICO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	01 35 ...		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>Programa</b> 20 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 02 Construcción de Cajas Punte, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 construidas obras de infraestructura hidraulicas	<b>UM</b> 0065 METRO CUBICO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> SE DIO LA ORDEN DE INICIO AL 20 DE JUNIO AL PROYECTO DE LA CEIBA, FINALIZO EL 19 DE AGOSTO, LOS 3 PROYECTOS DE CHOLUTECA SE LES DIO ORDEN EL 15 DE JULIO-2016, FINALIZARON EL 29 DE AGOSTO DEL 2016, EN TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN UNICA Y EL DE LAS FLORES LEMPIRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN.	01 35 ...		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12,239.00 0.00 0.00 891.00 0.00 1,923,806.00 0.00 0.00 0.00 13,130.00 0.00 1,923,806.00
<b>Programa</b> 20 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 03 Supervisión			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 Supervisadas las obras hidráulicas	<b>UM</b> 0065 METRO CUBICO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> LA SUPERVISIÓN SE REALIZARA POR EL DEPARTAMENTO DE OO.HH	01 35 ...		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12,239.00 0.00 0.00 891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,130.00 0.00 0.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 01 <b>Act./Obra</b> 01 Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> VARIOS PROYECTOS ESTAN EN EJECUCIÓN, ESPERANDO QUE PRESENTEN SUS TRAMITES DE PAGOS.	01 36 ...		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,879,043.00 0.45 0.00 2,093,813.00 0.45 0.00 3,972,856.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 01 <b>Act./Obra</b> 02 Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico			<b>Act. u Obra</b> Obra	
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato				
<b>Producto</b> 01 Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b> % <b>Costo MES 1</b> <b>Cantidad MES 2</b> % <b>Costo MES 2</b> <b>Cantidad MES 3</b> % <b>Costo MES 3</b> <b>Cantidad</b> % <b>Costo</b>
<b>Comentarios:</b> VARIOS PROYECTOS ESTAN EN EJECUCIÓN, ESPERANDO QUE PRESENTEN SUS TRAMITES DE PAGOS.	01 36 ...		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 34 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																			
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 01 Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP.	01 36 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 02 Construcción de sistemas de alcantarillado																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Construido sistema de alcantarillado	<b>UM</b> 0982 METRO LINEAL	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP.	01 36 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 03 Construcciones y reparaciones menores en puentes																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 CONSTRUCCION Y REPARACIONES CONSTRUIDAS EN PUENTES	<b>UM</b> 0064 CUADRADO	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP.	01 36 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 04 Construcción de sistemas de agua potable																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b> 01 Construido Sistema de Agua Potable	<b>UM</b> 0982 METRO LINEAL	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP.	01 36 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,290.00	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00	989,290.00			
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 05 Obras varias																			
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																			
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>			

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 35 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>	
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 05 Obras varias	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> 01 Construidas Obras Varias	<b>UM</b> 0982 METRO LINEAL
<b>GA - UE</b> 01 36 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP.	<b>Cantidad MES 1</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 1</b> 0.00 <b>Cantidad MES 2</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 2</b> 0.00 <b>Cantidad MES 3</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 3</b> 0.00 <b>Cantidad</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo</b> 0.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 02 <b>Act./Obra</b> 06 Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> 01 Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	<b>UM</b> 0053 KILÓMETRO
<b>GA - UE</b> 01 36 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN. EJECUTADO CON FONDOS NACIONALES DE LA DGOP.	<b>Cantidad MES 1</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 1</b> 0.00 <b>Cantidad MES 2</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 2</b> 0.00 <b>Cantidad MES 3</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 3</b> 0.00 <b>Cantidad</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo</b> 0.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 08 <b>Act./Obra</b> 01 Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> 01 Construidas adiciones y mejoras en parques.	<b>UM</b> 0983 METRO CUADRADO
<b>GA - UE</b> 01 36 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.	<b>Cantidad MES 1</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 1</b> 30,000,000.00 <b>Cantidad MES 2</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 2</b> 0.00 <b>Cantidad MES 3</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 3</b> 1,434,239.00 <b>Cantidad</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo</b> 31,434,239.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 08 <b>Act./Obra</b> 02 Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> 01 Construidas mejoras en parques de recreo	<b>UM</b> 0983 METRO CUADRADO
<b>GA - UE</b> 01 36 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.	<b>Cantidad MES 1</b> 210.82 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 1</b> 0.00 <b>Cantidad MES 2</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 2</b> 0.00 <b>Cantidad MES 3</b> 1,332.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 3</b> 5,992,157.00 <b>Cantidad</b> 1,542.82 <b>%</b> 0.00 <b>Costo</b> 5,992,157.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 08 <b>Act./Obra</b> 03 Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País	<b>Act. u Obra</b> Obra
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato	
<b>Producto</b> 01 Construidas mejoras en parques de recreo	<b>UM</b> 0983 METRO CUADRADO
<b>GA - UE</b> 01 36 ...	<b>Primario Acumular</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.	<b>Cantidad MES 1</b> 210.82 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 1</b> 0.00 <b>Cantidad MES 2</b> 0.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 2</b> 0.00 <b>Cantidad MES 3</b> 1,332.00 <b>%</b> 0.00 <b>Costo MES 3</b> 5,992,157.00 <b>Cantidad</b> 1,542.82 <b>%</b> 0.00 <b>Costo</b> 5,992,157.00

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 12/10/2016	Fecha: 12/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 36 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 08 <b>Act./Obra</b> 03 Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País	<b>Act. u Obra</b> Obra															
<b>Tipo Actividad</b> Inversión Real <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país	0983 METRO CUADRADO															
<b>Comentarios:</b> EL CONGRESO NACIONAL HA INYECTADO FONDOS, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN, DE BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.	01 36 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 21 <b>Act./Obra</b> 01 Obras de Construcción de Vías Urbanas	<b>Act. u Obra</b> Obra															
<b>Tipo Actividad</b> Desarrollo Human <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas calles con concreto hidráulico. 021	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.	01 30 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.35	0.00	73,206,946.00	2.11	0.00	16,468,667.00	7.08	0.00	21,821,494.00	11.54	0.00	111,497,107.00
<b>Programa</b> 21 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 21 <b>Act./Obra</b> 02 Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas	<b>Act. u Obra</b> Obra															
<b>Tipo Actividad</b> Desarrollo Human <b>Tipo Adm.</b> Por Contrato																
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> EN EL MONTO EJECUTADO SE CONSIDERO EL DEVENGADO POR LO TANTO NO HAY RELACIÓN DIRECTA CON EL AVANCE FÍSICO, COMO TAMBIÉN SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO.	01 30 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.35	0.00	849,121.00	0.00	0.00	471,548.00	2.20	0.00	2,134,832.00	4.55	0.00	3,455,501.00
<b>Programa</b> 22 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 02 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA	<b>Act. u Obra</b> Actividad															
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidas canalizaciones en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	08 38 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56,205.00	0.00	4,710,420.00	0.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	3,032,571.00	97,565.00	0.00	7,742,991.00
<b>Programa</b> 22 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 03 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA	<b>Act. u Obra</b> Actividad															
<b>Tipo Actividad</b>	<b>Tipo Adm.</b>															
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA	08 38 ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	56,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	163,891.00	97,565.00	0.00	163,891.00
<b>Programa</b> 22 <b>Subprograma</b> 00 <b>Proyecto</b> 00 <b>Act./Obra</b> 04 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA	<b>Act. u Obra</b> Actividad															

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06  
Gestión: 2016  
r\_epr\_catpro\_doc  
Página 37 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																	
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra													Act. u Obra	Actividad
Tipo Actividad		Tipo Adm.															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01	0065	METRO CUBICO			23,883.00	0.00	10,823,988.00	0.00	0.00	0.00	4,146.00	0.00	13,424,002.00	28,029.00	0.00	24,247,990.00	
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																	
01	0065	METRO CUBICO			23,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146.00	0.00	888,380.00	28,029.00	0.00	888,380.00	
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																	
01	0982	METRO LINEAL			12.00	0.00	453,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,062.00	12.00	0.00	1,618,763.00	
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																	
01	0982	METRO LINEAL			12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,529.00	12.00	0.00	55,529.00	
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																	
01	0065	METRO CUBICO			14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,816.00	14,908.00	0.00	1,843,816.00	
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																	

<b>Elaborado por:</b> Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 12/10/2016	<b>Aprobado por:</b> Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 12/10/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria  
Categorías Programáticas



12/10/2016 17:27:06

Gestión: 2016

r\_epr\_catpro\_doc

Página 38 de 38

<b>Institución</b> 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	<b>Tipo Operación</b> Modificación	<b>Trimestre</b> 03
<b>Lugar</b> 08 01 Distrito Central	<b>Etap</b> Evaluación	<b>Mes</b> 09
	<b>Estado</b> APROBADO	<b>Nro Documento</b> 00010

  

<b>Actividades Obras</b>																
<b>Programa</b> 22	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 09	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
08	38	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,535.00	14,908.00	0.00	57,535.00
<b>Programa</b> 22	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 10	REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	0982 METRO LINEAL															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
08	38	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 23	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 02	OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	0053 KILÓMETRO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
01	09	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 24	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 01	APOYOS REGIONALES										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Realizados proyectos de localidades en regiones del país	0305 PROYECTO															
<b>Comentarios:</b> NO APLICA																
01	09	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programa</b> 25	<b>Subprograma</b> 00	<b>Proyecto</b> 00	<b>Act./Obra</b> 01	OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME										<b>Act. u Obra</b> Actividad		
<b>Tipo Actividad</b>		<b>Tipo Adm.</b>														
<b>Producto</b>	<b>UM</b>	<b>GA - UE</b>	<b>Primario</b>	<b>Acumular</b>	<b>Cantidad MES 1</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 1</b>	<b>Cantidad MES 2</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 2</b>	<b>Cantidad MES 3</b>	<b>%</b>	<b>Costo MES 3</b>	<b>Cantidad</b>	<b>%</b>	<b>Costo</b>
01 Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	0149 INFORME															
<b>Comentarios:</b> SE CONTINUA TRAMITANDO CON LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), LA CAPTACIÓN DE FONDOS PROPIOS, PARA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS AUTORICE A SER USO DEL PRESUPUESTO Y ASI EFECTUAR EL PAGO.																
01	35	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 12/10/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 12/10/2016