



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com



DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Mancomunidad Chorti a través Unidad de Infraestructura y la Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construccion de Cancha Sintetica Integrando Plan de Formacion a Jovenes	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas	Construir espacios idoneos para la practica del deporte y así disminuir los niveles de inseguridad social del municipio.	El proyecto consistira en la construcción de una cancha de 12 x24 metros Que contenga; engramillado sintético, cerrada con techo tipo curvo, iluminada, con dos graderías, áreas de circulación, camerinos y sanitarios para varones y hembras, lavamanos, caseta, espacio para cafetería, muros de protección, muros de colindancia, y una pequeña plaza. El proyecto también incluye un componente de capacitación en diversos temas que será liderado por las organizaciones públicas y organizaciones de base participantes en el proyecto: EMT FLUID, Comisión de la Mujer, Comisión de Transparencia, Policía Nacional Preventiva. Cada una desarrollara un tema específico.	250 jovenes del Casco Urbano de San Nicolas	Nombre: Ing. Victor Antonio Bueso Zaldivar RTN No. 04011973002750	USAID Mancomunidad Chorti Municipalidad	2,744,000.00	16-nov-15	Se encuentran repelladas todas las paredes interiores y exteriores. Se está trabajando en el sistema de agua y de drenaje. Se estima un avance aproximado del 50% del total del proyecto.	2,744,000.00	nov-16	Hay un atraso de 30 dias pero se solicito porroga a FOPRIDEH	N/A	La finalizacion del proyecto sera en noviembre del 2016	Hubo un retraso debido a que el primer proceso de licitacion se declaro desierto por lo que se realizo un segundo proceso.
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en sector El Chagüitón de la comunidad El Porvenir	Chagüitón de la comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad El Porvenir	El proyecto consiste en la construcción de un pequeño sistema de alcantarillado sanitario con su respectivo filtro.	15 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el Sr. Jose Luis Miranda Director de la UMA, UTM y fontanero de aguas negras	Fondos municipales y aporte de beneficiarios	L. 200,000.00	16-nov-15	Se está instalando la tubería, se están construyendo cajas de registro de la red recolectora. Se estima un avance del 40% del proyecto.	L. 200,000.00	nov-16	se ejecuta según lo planificado	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com



DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Ampliacion al sistema de alcantarillado sanitario	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad El Porvenir	El proyecto consiste en la ampliacion del sistema de alcantarillado existente el cual cuenta con una extensión total de 472 metros, se construirán 11 pozos o joles y 22 cajas de registro. .	18 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el Sr. Jose Luis Miranda Director de la UMA, UTM y fontanero de aguas negras	Fondos municipales y aporte de beneficiarios	L. 200,000.00	16-nov-15	Se instaló tubería en el tramo por donde la Sra. Zoila Tabora. La extensión total del proyecto es de 472 metros, se construirán 11 pozos o joles y 22 cajas de registro. Se estima que se ha excavado un aproximado de 300 m lineales y 5 agujeros para pozos. Se estima un avance del 30% aproximadamente del total del proyecto.	L. 180,000.00	nov-16	se ejecuta según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de viviendas dignas con apoyo de brigada norteamericana en colonia municipal	Bo. San Sebastian	Mejorar las condiciones de vida de seis familias de escasos recursos economicos	Consiste en la construcción de seis viviendas con el sistema duplex, con paredes de bloque de concreto, techo de aluzinc con canaleta, piso de concreto, con dos dormitorios, un baño, sala y cocina.	seis familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el vicealcalde y la unidad tecnica municipal. Se contrató tres albañiles: 1. Melvin Rosamber Villanueva 2. Rigoberto Mejia 3. Juan Ramirez	Fondos municipales Brigada Norteamericana de la iglesia bautista	L. 144,000 (es solo el aporte municipal) los materiales son comprados directamente por la organización que apoya	16-nov-15	Las seis viviendas cuentan con techo y actualmente se están haciendo los pisos. Se estima un avance del 60% aproximadamente del total del proyecto.	L. 144,000.00	nov-16	_____	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de viviendas techos dignos con apoyo de Hábitat para la humanidad.	Bo. El Progreso Bo. San Nicolas Bo. San Cayetano Pueblo Nuevo El Porvenir El Carmen El Modelo	Mejorar las condiciones de vida de quince familias de escasos recursos economicos	Consiste en la reparacion de quince viviendas con apoyo para cambio de techo de los cual Habitat aporta Lps. 51,700.00 y la municipalidad debe aportar la misma cantidad mediante carta de entendimiento entre ambas partes. Habitat para la humanidad hace la compra directa del material al igual que la municipalidad y es entregado a cada beneficiario en la municipalidad de San Nicolas dando un tiempo prudencial de un mes para su ejecucion.	15 familias	El proyecto es ejecutado por ambas partes Es supervisado por Habitat para la Humanidad y la unidad tecnica municipal.	Fondos municipales Brigada Norteamericana de la iglesia bautista	L. 144,000 (es solo el aporte municipal) los materiales son comprados directamente por la organización que apoya	16-nov-15	Se esta trabajando en la actividad de construcción de paredes que se encuentran en el nivel de ventanas y esta por iniciar la construcción de las soleras superiores. Además se informa que se recibió la visita de la comisión de norteamericanos y hondureños que cada año se presentan para también formar parte del personal de construcción, ellos estuvieron el periodo del viernes 19 al domingo 28 de agosto. Se estima un avance del 20% aproximadamente del total del proyecto.	L. 103,400.00	oct-16	_____	el costo del proyecto incrementara debido que a la mayoría de beneficiarios se les dara mas de lo presupuestado para cada beneficiario en base a sus necesidades.	N/A	N/A