



Oficio N.476-UTGP-2023
Tegucigalpa M.D.C. 31 de Julio del 2023

Licenciado
CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA
Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.
Su oficina.

Estimado Licenciado Davila.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.665-UT-2023** hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no esta ejecutando proyectos con Fondos Propios , solamente se brinda apoyo para la Formulación , Inspección , Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado del 24 al 28 de Julio del presente año , donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a traves de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atencion asi como oficinas administrativas a nivel central y nacional .

Sin otro particular , me suscribo de Usted.


ING. ELVIS ORELLANA
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Cc. Dra.Suani Montalván /SSPI
Cc .Archivo

Actualización de Cartera de Proyectos del 24 al 28 de Julio del 2023

Número	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TÉCNICO RESPONSABLE/ MONITOREO	ESTATUS ACTUAL	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 17 al 21 de Julio del 2023	SEGUIMIENTO SEMANA DEL 24 al 29 de Julio del 2023
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestión, Distribución y Recepción de los Contenedores	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	<p>Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.</p> <p>Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores</p> <p>Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.</p>	<p>1. Se despacho de GLOBAL LINK USA el día jueves 13 de julio 2023 el tercer Contenedor correspondiente al Hospital Suazo Cordoba la Paz , y el Contenedor del Hospital San Isidro Tocoa saldra el jueves 27 de Julio 2023 respectivamente.</p>	<p>1. Estamos a la espera de la documentación para solicitar dispensa a Finanzas y permiso libre importacion del ARSA para el desaduanaje del tercer Contenedor correspondiente al Hospital Suazo Cordoba la Paz , y del IV Contenedor del Hospital San Isidro Toco el cual salio el jueves 27 de Julio 2023.</p>
2	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraiso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolucion DI-91/2020	Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas Aprobacion informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presinstalacion (civiles y electricas)	Fondos No Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Luis Galvez	<p>Etapa final entrega de los equipos medico (21 ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta eléctrica. Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022.</p> <p>Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023</p>	<p>1. Iniciaron la intalacion en el Hospital Santa Teresa tanto del Autoclave al igual, como de las lampara cieltica y mesas quirurgicas para el dia martes 25 y miercoles 26 de julio esperando hacer la recepcion por medio de actas el dia viernes 28 julio 2023.</p> <p>2. El jueves y viernes 28 julio se hara la instalacion de las lamparas cielticas en el Hospital Santa Teresa de Danli, esperando esten listas todas intaladas el dia miercoles 3 de agosto 2023.</p>	<p>1. El viernes 28 de julio se recepcionaron las 6 lamparas para quirofanos en el Hospital Gabriela Alvarado, donde se capacito al personal clinico en el uso y manejo de las mismas.</p> <p>2. El dia martes 1 de agosto 2023 se espera ir a recepcionar la lamparas cieltica y el autoclave del Hospital Santa Teresa de Comayagua.</p>
3	Alta	Construcción de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.		Luis Galvez	<p>En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades.</p> <p>Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y verjas en acceso principal avance de 100% Instalaciones eléctricas: se tienen instalados los tomacorrientes en un 90%, interruptores con un 100%, salidas para lámparas, interruptores y tomas al 100%, instalación de lámparas con un 85%</p>	<p>1. La UTGP esta lista para la ultima inspeccion sin embargo el tecnico de Pronaders no responde ni los mensajes ni llamadas via telefono y correo.</p>	<p>1. Se envio el ultimo informe al director de infraestructura de Pronaders en virtud de que el tecnico esta de vacaciones para coordinar con FUNDACION PERLA la ultima inspeccion, la cual esperamos nos notifiquen en la semana del 1 al 4 de agosto 2023.</p>
4	BAJA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Luis Galvez	<p>Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto.</p> <p>Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos y al ing. Elvis Orellana Jefe de la UTGP para solventar esta</p>	<p>En ultimo seguimiento la Viceministra notifico que tratara el asunto del seguimiento via llamada telefonica con Autoridades del TSC, a la espera de la notificacion de los resultados de la auditoria.</p>	
5	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	Glenda Cañas	<p>En Proceso. Se realizó entrega del equipo Antropométrico por un valor de L.15,769,722.30, a las regiones priorizadas</p> <p>Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,062,628.80 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto.</p> <p>Se esta gestionando la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darían por culminado la realización de este proyecto.</p>	<p>1. En proceso de planificación las capacitaciones UTGP y DGRISS están realizando las gestiones de cotizaciones de locales donde se llevarán a cabo dichas capacitaciones. 2. Se está gestionando a través del Departamento de Licitaciones la compra de los vehículos.</p>	<p>1. En proceso de planificación las capacitaciones UTGP y DGRISS están realizando las gestiones de cotizaciones de locales donde se llevarán a cabo dichas capacitaciones. 2. Se está gestionando a través del Departamento de Licitaciones la compra de los vehículos.</p>

6	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	<p>Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote 1. Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela.</p> <p>Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma</p>	<p>Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP está involucrado únicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento. \$ 30,330,962</p>	Glenda Cañas	<p>En Ejecución En fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote 1. Hospital Regional de Occidente, Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela, se espera el producto final de esta fase para abril ,2023</p>	<p>1.El 18 de julio se remitió a Red Solidaria la aprobación en físico de la Entrega 4 de los productos 17 y 18 de los lotes 2,3,4 y 5 2.El 21 de julio se remitió a Red Solidaria la aprobación en físico de la Entrega 4 de los productos 17 y 18 del lote 1</p>	1. Se remitió observaciones del producto 19 y 20 de los lotes 1,2,3,4 y 5
7	Alta	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	<p>Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub - Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de</p>	<p>Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00</p>	Glenda Cañas	<p>En Proceso diseño de planta de distribución arquitectónica de Emergencia de medicina interna para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00 , este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR</p>	<p>Se realizaron los depósitos de los viáticos prestados por el HMCR pero no se puede programar gira ya que el proyecto 1195 se extendió hasta la primera semana de agosto, por lo que el Ing. Dixon Romero no puede salir de gira por la prioridad de este proyecto.</p>	Se realizó visita del Arquitecto para verificación de datos, por lo que se espera el informe la próxima semana.
8	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	<p>Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas</p>	<p>Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.92,358,827,37</p>	Glenda Cañas	<p>En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto</p>	<p>1. Se está a la espera del documento final ya con las observaciones realizadas por el HE</p>	El documento esta en No Objeción del BID, se espera que la próxima semana este listo.
9	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	<p>Inspección</p>	<p>Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00</p>	Glenda Cañas	<p>El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas). En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño par inversión de proyectos de Infraestructura del HE con un costo estimado L.17,750,000.00. Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.</p>	<p>1. Se ha tratado de comunicarse con la Dirección Financiera del HE para solicitar información del proceso de Licitación pero no se ha tenido respuesta.</p>	El Jefe de UTGP se contactará directamente con la Dirección del Hospital Escuela para conocer sobre los procesos que se están realizando.
10	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	<p>Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto</p>	<p>Fondos Nacionales No definido</p>	Glenda Cañas	<p>En proceso : Elaboración de presupuesto de obras civil y sistema eléctrico</p>	<p>1. Se llevó a cabo reunión con Secretaría General SSPI, UTGP y CEPUDO con el propósito de conocer la disponibilidad de CEPUDO sobre la construcción de CEEM. 2. UTGP enviará planos y cantidad de obras a CEPUDO y este a su vez enviará propuesta a SSPI la priorización de lugares donde ellos pueden construir.</p>	<p>Se sostuvo reunión con personal de CEPUDO, DSPNA y UTGP para definir las comunidades donde se iniciará la construcción de los CEEM. 2. Se recibió Oficio N.2667-SG-2023 solicitando la opinión técnica de la propuesta presentada por la ONG Ayuda en Acción.</p>

11	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas	1 En etapa preparatoria aún este proyecto NO se aprueba por el Gobierno de Japón. Inicialmente se ha presentado Informe preparatorio del proyecto a la SESAL, el proyecto consiste en colocar contenedores donde se encapsulan equipos que realizan el proceso de desinfección de residuos desechables hospitalarios, estos contenedores se colocarán sobre obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur, y 2 Mancomunidades, Guisayote /Sensenti y Mancurisj. El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025.	1, Ya se cuenta con disponibilidad de fondos para iniciar el proceso de apertura de cuenta en el BCH	Se entregó a CTI el diseño de loza y diseño de logotipo que se imprimirá en camiones y contenedores,
12	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L.5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	En ejecución: El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95% Una vez finalizada la instalación, los expertos de OIEA darán capacitación a usuarios del equipo y protocolos de uso.	El distribuidor de SIEMENS en Honduras presentó la cotización para la compra de repuesto del Rayos X. El HSF deberá tomar la decisión de compra de dicho repuesto.	Se le solicitó a SIEMENS un diagnostico del equipo que se debe reemplazar, el cual está pendiente de realizar. Para confirmar el monto de la compra.

13	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN	Formulacion y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 100,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L. 60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras estan en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Quirfonos,	1 La Jefatura de la UTGP solicitará una reunión con la autoridades del HSF y SSPI con el proposito de tomar decisiones con relación al proyecto de la Remodelación del Bloque Quirurgico ya que la propuesta presentada por el HSF no es factible porque la UTGP no puede validar un espacio donde haya contaminación cruzada y las modificaciones que solicitó el HSF por norma no se puede realizar.	Se solicitó reunión con las autoridades del HSF para definir si este proyecto se llevará acabo
14	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Marcos de Ocoatepeque	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Glenda Cañas	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000.00 Construcción de Quifonos Obstericos para Sala de Parto -La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1 Aún no hay fecha definida para la próxima gira, dependerá de la fecha de entrega final del proyecto 1195	1. Aún no hay fecha definida para la próxima gira, dependerá de la fecha de entrega final del proyecto 1195
15	BAJA	Mejoras en clinica Odontologia, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etap 1: Formulacion de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	Glenda Cañas	En proceso. Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1. Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondo	1. Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondo
16	Alta	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.	No definido	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso de formulación de Rmodelación del Área de Radiología	1. Se continúa con el levantamiento digital y se programará visita de técnicos para realizar levantamiento de paredes,	1. Se continúa con el levantamiento digital
17	Alta	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etap 1: Formulacion de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.20,000,000.00	Mildred Trigueros	*Actualmente están formulados lo del proyecto infraestructura del Hospital de Puerto Lempira. 1. Lavandería ,oficina de Bienes Nacionales y Oficina de Mantenimiento por un monto de: L.3,583,887.76 2 Reparaciones en cuarto de Maquinas y almacenamiento de combustible por un monto de: L.593,624.52 3 Sustitucion del Sistema Electrico por un monto de L.14,893,661.46 *Proyecto formulado en la parte de Equipamiento del Hospital de Puerto Lempira por un monto de: L.10,625,000.00	1. Se concluyó y se envió la formulación via correo el dia viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".	1. Se concluyó y se envió la formulación via correo el dia viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".
18	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania 6579,200.00 Construccion: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Mildred Trigueros	Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso.	1. Se recibio oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr. Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023	1. Se recibio oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr. Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023
19	Alta	Laboratorio Nacional Obras de Contraparte	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adequinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION Y FONDOS NACIONALES Lps. 313,349,930.00 *Equipamiento del Laboratorio Nacional Lps.4,547,250.00 *Fortalecimiento Componente 3: Hyster , Monta Carga , Elevador , Adquisicion de Vehiculo, Equipo y Mobiliario de computacion y Utiles varios de oficina Lps. 18,041,720.00 NOTA:El dia Lunes 29/05/2023 se llevo a cabo en JAPON la apertura de la licitacion para la construccion Laboratorio Nacional de la Vigilancia la Salud. *Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Fondos de Contra parte) Lps. 26,231,824.00	Mildred Trigueros	Se defino la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japon. Se inicio solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVs como proyecto de contraparte. Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago , los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa. Para la exoneración de impuestos se utilizará el RTN de la Secretaria de Salud.	1. Se realizo reunion el dia Martes 18/06/2023 en SEFIN para revision de las correcciones de la Guia Metodologica para la emision de la Nota de Prioridad 2. Se realizo reunion el dia Miercoles 19/07/2023 para la documentacion del permiso de construcción y sera gestionado por Gerencia administrativa (Abog Marleni) 3. Exoneraciones de Impuesto será gestionado por Gerencia administrativa (Abog Marleni) La empresa Tokura envió listado de materiales y equipo a introducir al país	1. Se están realizando las gestiones para el permiso de Operacion por la apoderada Legal Abogada Marleni Garcia , 2. Se realizará autorización firmada por el señor ministro para apertura de cuenta bancaria gestionada por la Abogada Marleni. 3. Se consultará a Gerencia Administrativa ó al departamento de Compras sobre el permiso de la Alcaldía de la demolición de Muro Perimetral y será gestionado por la Aporadada Legal Abogada Marleni Garcia . 4. Se están realizando las gestiones en Migracion por la Aporadada Legal Abogada Marleni Garcia para el ingreso del personal Japones que ingresará al país. 5. Se están realizando las gestiones de las Exoneraciones de Impuesto gestionado por Gerencia administrativa (Abog Marleni) la empresa Tokura envió listado de materiales y equipo a introducir al país.

20	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y fondos nacionales. Fondos BID :195, 538, 440.32 Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.100,000,000.00	Mildred Trigueros	1.Se finalizarón los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2.La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	1.El día viernes 21/07/2023 se remito a Red Solidaria la aprobacion en fisico de la entrega 4 de los productos 17 y 18 del Lote N.6	1.Se enviaron a TASH el día Miércoles 26 de Julio 2023 las observaciones del producto 19 y 20 del Lote N.6 por parte de UTGP
21	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	Mildred Trigueros	1.Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumología Pediátrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72	1. Se revisó por parte de la coordinadora infraestructura la formulación de la parte eléctrica y civil del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP. TORAX , esta se envió a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los, Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones técnicas.	1. Se revisó por parte de la coordinadora infraestructura la formulación de la parte eléctrica y civil del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP. TORAX , esta se envió a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los, Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones técnicas.
22	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	CONSTRUCCION DE 12 CASETAS para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. 12 Hospitales Priorizados : Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento), San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora: GESALUD L.5,893,158.09	Mildred Trigueros	En Ejecucion : *Se entregaron 10 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital Escuela ,Hospital El Torax , Hospital Tela Integrado, Hospital San Felipe ,Hospital Manuel de Jesus Subirana, Hospital San Isidro Tocoa,Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato,Hospital Puerto Cortes. Pendientes de entregar: 1. Hospital Escuela Planta de Tratamiento 2. Hospital General Atlantida Nota: Se hará visita de inspeccion y de Recepcion provisional. *Planta de Tratamiento del Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaria en el mes de Marzo 2023	1. Se envió el día Martes 18 /7/2023 la Estimacion de Pago N.5 a la Constructora COVADI 2. Se recibio el día Miercoles 19/7/2023 de parte de COVADI la estimacion de pago N.5 para firma y envio a la unidad ejecutora GESALUD. 3. Se recepcionó la Planta de Tratamiento y se procedio a la entrega de llaves a los representantes del PNUD para la instalacion del equipo de la planta del Hospital Escuela . 4. Hospital General Atlantida:No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del	1.Se realizará Gira del 31 Julio al 4 Agosto 2023 por personal de UTGP para las firmas de las actas de la recepcion final a los hospitales (Tocoa, Progreso, Tela ,Yoro ,Pto Cortes , Santa Rosa de Copan , Gracias y la Esperanza) 2. Se recepcionó la Planta de Tratamiento y se procedio a la entrega de llaves a los representantes del PNUD para la instalacion del equipo de la planta del Hospital Escuela 3. Hospital General Atlantida.No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoria y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad segun diseño propuesto, el construir dicha caseta no solventaria la demanda.
23		Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcranial.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Mildred Trigueros	*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita : 1 Remodelacion de Sala de emergencia por un monto de L.3,995,638.82 2.Continua en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de L.13,775,000.00 3.Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4.Adquisición de estimulador magnético transcranial aproximadamente de L.3,480,000.00 *Proyecto formulado referente al Equipamiento de Hospital Psiquiatrico Santa rosita por un monto de L.3,432,300.00 *Los proyectos priorizados por el HSR se deberán ajustar al presupuesto asignado como fondos adicionales de L15,000,000.00 o el Hospital deberá identificar fuentes de financiamiento para des desarrollarlos	1.El día Lunes 26-06-2023 se concluyó y se entrego digital a la coordinadora de Infraestructura el presupuesto del Area de Terapia Ocupacional , las Especificaciones Tecnicas ,Fichas de Costos y Memorias de Calculos del Hospital Santa Rosita quedando pendiente Area de Emergencia lo cual se construirá 3 consultorios . 2. Actualmente se está haciendo la lista de actividades junto con la cuantificación de obras de cada una de ellas y el presupuesto del Area Emergencia del Hospital Psiquiatrico Santa Rosita , lleva un 55 % de avanc	1.El día Lunes 26-06-2023 se concluyó y se entrego digital a la coordinadora de Infraestructura el presupuesto del Area de Terapia Ocupacional , las Especificaciones Tecnicas ,Fichas de Costos y Memorias de Calculos del Hospital Santa Rosita quedando pendiente Area de Emergencia lo cual se construirá 3 consultorios . 2. Actualmente se está haciendo la lista de actividades junto con la cuantificación de obras de cada una de ellas y el presupuesto del Area Emergencia del Hospital Psiquiatrico Santa Rosita , lleva un 55 % de avanc
24	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hará por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	Mildred Trigueros	Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza: 1.Banco de Transformadores por un monto de L.3,600,000.00 2.Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina y Emergencia; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas por un monto de L.15,000,000.00	1. Se aprobarón por parte de las autoridades del Hospital Mario Medoza la formulacion de los proyectos via oficio N.188-2023-DE-HPMM con fecha 16 de marzo 2023 : Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina ; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas. 2. Se envio Oficio N.214-UTGP-2023 con los cambios realizados en los departamentos de Cocina ,Viveres, Consultorio de Psicologia y en la clinica de Emergencia de HPMM 3. Se recibio oficio N.276-DE-HPMM-2023 con fecha 25 de Abril 2023 para respectiva aprobacion de los cambios realizados en los departamentos de Cocina ,Viveres, Consultorio de Psicologia y en la clinica de Emergencia de HPMM 2. Se envio Oficio N.214-UTGP-2023 con los cambios realizados en los departamentos de Cocina ,Viveres, Consultorio de Psicologia y en la clinica de	1. Se aprobarón por parte de las autoridades del Hospital Mario Medoza la formulacion de los proyectos via oficio N.188-2023-DE-HPMM con fecha 16 de marzo 2023 : Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina ; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas. 2. Se envio Oficio N.214-UTGP-2023 con los cambios realizados en los departamentos de Cocina ,Viveres, Consultorio de Psicologia y en la clinica de Emergencia de HPMM 3. Se recibio oficio N.276-DE-HPMM-2023 con fecha 25 de Abril 2023 para respectiva aprobacion de los cambios realizados en los departamentos de Cocina ,Viveres, Consultorio de Psicologia y en la clinica de Emergencia de HPMM 2. Se envio Oficio N.214-UTGP-2023 con los cambios realizados en los departamentos de Cocina ,Viveres, Consultorio de Psicologia y en la clinica de
25	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.3,000,000.00	Mildred Trigueros	En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1. Remodelacion /Infraestructura por un Monto de L. 3,000,000.00	1. Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del levantamiento de la remodelación de los Quirofanos del area Quirurgica en el Hospital General Atlantida La Ceiba.	1. Se está trabajando en la etapa de la formulación de Diseño y presupuesto del levantamiento de la remodelación de los Quirofanos del area Quirurgica en el Hospital General Atlantida La Ceiba.

26	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Mildred Trigueros	Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho. 1. Proyecto formulado Readequacion de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de: L. 16,500,000.00 2. Proyecto formulado Equipamiento por un monto de L.13,036,000.00	1. El proyecto tiene un 80% de avance y se esta trabajando en la formulacion de la Planta Arquitectonica modificada para remodelacion y ampliacion del Policlínico San Francisco de la Paz. 2. Se esta trabajando en la parte eletrica y elaboracion de detalles en planos del Policlínico San	1. El proyecto tiene un 80% de avance y se esta trabajando en la formulacion de la Planta Arquitectonica modificada para remodelacion y ampliacion del Policlínico San Francisco de la Paz. 2. Se esta trabajando en la parte eletrica y elaboracion de detalles en planos del Policlínico San
27	Alta	Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Eta 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación) (FCSAI) L.739,504.89 (Adecuacion de espacios y equipamiento en el tercer piso del Edificio Rivera)	Mildred Trigueros	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.	1. Se realizó reunión el Lunes 17 de Julio 2023 con personal de Servicios Generales/ SESAL , UTGP , el Contratista y personal administrativo CSAI , para iniciar los trabajos electricos y paralelamente iniciar la adecuación de las oficinas por parte del contratista de la Fundación CSAI . 2. Se recibo nota via correo electronico el dia Martes 18 Julio 2023 de parte de la Fundación CSAI , para solicitar que se realizen las gestiones para el traslado y reubicación del personal que tiene asignado dicho espacio y poder realizar la mejora de la capacidad electrica	1. Se recibo nota via correo electronico el dia Martes 18 Julio 2023 de parte de la Fundación CSAI , para solicitar que se realizen las gestiones para el traslado y reubicación del personal que tiene asignado dicho espacio y poder realizar la mejora de la capacidad electrica en el Lobby del edificio y para dar inicio a la adecuacion de espacios de la oficina del tercer piso del Edificio Rivera. 2. Se esta esperando respuesta por Gerencia Administrativa para dar orden de inicio y poder realizar la mejora de la capacidad electrica en el Lobby del edificio y para dar inicio a la adecuacion de espacios de la oficina del tercer piso del Edificio Rivera.
28	Alta	Plantas Generadoras de Oxigeno	Eta 1. Visita e Inspeccion para ubicación de la planta Generadoras de Oxigeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlántida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro , Hospital Roatan	Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) LPS.69,952,504.00 Planta Generadoras de Oxigeno , Generador Electrico , Transformador , UPS, Protector y Paneles electricos incluye obras civiles , Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales: 1. Puerto Lempira: LPS.12,834,883.00 2. Hospital de Santa Teresa, Comayagua LPS 15,277,372.00 3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, LPS. 10,473,512.00 4. Hosp. Regional Atlántida de Ceiba, LPS 5,447,837.00 5. Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro LPS 12,193,164.00 6. Hospital de Roatan LPS 13,755,736.00	Mildred Trigueros	Actualmente esta adjudicado con la empresa DIMEX y está en proceso de firma del contrato .	1. Se recibo contestacion Jueves 20 de parte de DIMEX de las observaciones enviadas por UTPG a DIMEX del cronograma de ejecucion . 2. Se esta trabajando en la revision de la informacion que fue recibida por parte de DIMEX para proceder con el tramite del primer anticipo del 20 % del contrato para poder dar inicio a la obra	1. Se envio oficio al Dr. Saul el dia viernes 21 julio 2023 de observaciones del cronograma de ejecucion por parte de UTPG. 2. Se recibo Oficio N 2117-DGRISS-2023 el dia 24 de julio 2023 del Dr Saul solicitando el cronograma de ejecucion para el tramite del primer anticipo del 20 % del contrato para poder dar inicio a la obra. 3. Se dio orden de inicio a la empresa DIMEX el dia Miércoles 26 de Julio 2023
29	Alta	Policlinico de San Francisco de Juticalpa	Visita e Inspeccion, Formulación y presupuesto.		Mildred Trigueros	En proceso : Formulación y presupuesto.	1. Se esta trabajando en las propuesta del diseño arquitectonico del Policlínico Juticalpa departamento de Olancho	1. Se enviara oficio N 472-UTGP-2023 para Primer Nivel para revision y aprobacion del diseño arquitectonico del Policlínico Juticalpa departamento de Olancho.
30	BAJA	Proyecto UAPS de Las Lomas , Municipio de Santa Rosa de Aguan , Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlántida	Eta 1: Formulación de planos y presupuesto		PDTE			

Tegucigalpa MDC, 28 de julio, 2023.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de julio, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto

Recibido
Angela Peraza
20/7/23
3:22 p.m.

- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **viernes 4 de agosto, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Lic. César Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia