



# ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES

## PERFIL DE PROYECTOS

### SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023

#### PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI





**DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA**

**Extensión Territorial:** 39.34 km<sup>2</sup>

**Población:** 26,084 personas

**Ubicación geográfica**

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

**Ubicación:** Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
				40"		Oeste
desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
				08"		

**Altura:** 60 msnm (promedio)

**Relieve:** La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

**Acceso:** El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.



**Colindancias:**

*Norte:* Municipios de San Manuel y Villanueva

*Sur:* Municipio de Potrerillos

*Este:* Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

*Oeste:* Municipio de Villanueva



**Historia del municipio**

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por a vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros. En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda







REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.



<b>Aldeas</b>	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172                      Rural: 1,110
<b>Recursos Naturales</b>	Cerro el Palenque Río Ulúa
<b>Infraestructura Principal</b>	<p><u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria</p> <p><u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4</p> <p><u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología</p> <p><u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán</p> <p><u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal</p> <p><u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon</p>

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserío Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acasias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio





## 1. Nombre del Proyecto

Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari

## 2. Descripción del Problema

En el Centro de Educación Básica Jose Rafael Ferrari, existe un muro perimetral el cual se encuentra en condiciones precarias y a simple vista se ve como con el paso del tiempo el mismo se encuentra deteriorado, corriendo con el riesgo de derrumbarse y esto podría afectar con la seguridad de los alumnos que estudian en dicho centro educativo.

## 3. Objetivo

A solicitud del Dr. Yoris Daviel Cruz Santos, se realizará la reconstrucción del muro frontal con la intención de garantizar la seguridad del Centro Educativo y de los Estudiantes y demás personas que lo visitan.

## 4. Población Beneficiada

Se prevé beneficiar a más de 447 Estudiantes

## 5. Dirección donde se ejecutará el proyecto

Bo. El Tanque #2, Pimienta Cortes.

## 6. Ubicación Satelital


Lat. 15° 16.775'P      Long. 87° 58.151'L







## 7. Diseño del Proyecto



**Detalle de Muro Perimetral**  
Cerramiento de Lindero  
Escala 1 : 50





REPUBLICA DE HONDURAS

*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



### 8. Presupuesto Inicial del proyecto

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	PRECIO UNIT	TOTAL
70	BOLSAS	Cemento	L218.00	L 15,260.00
1000	UNIDAD	Bloque de 6	L16.00	L 16,000.00
2	VIAJE	Flete para bloques	L200.00	L 400.00
85	UNIDAD	Varilla de 3/8	L195.00	L 16,575.00
95	UNIDAD	Varilla de 1/4	L65.00	L 6,175.00
40	LIBRA	Alambre de amarre	L28.00	L 1,120.00
5	LIBRA	Electrodos	L50.00	L 250.00
5	UNIDAD	Disco de corte #7	L95.00	L 475.00
5	LIBRA	Clavos de 3	L35.00	L 175.00
12	UNIDAD	Tablas de 1x8x12	L208.00	L 2,496.00
2	VIAJE	Viajes de arena	L1,800.00	L 3,600.00
1	VIAJE	Viajes de grava	L3,000.00	L 3,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 65,526.00</b>
<b>CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>				
1	VIAJES	Piedra	L 2,500.00	L 2,500.00
24	HORAS	Retroexcavadora	En Existencia	
<b>TOTAL DE MATERIALES</b>				<b>L2,500.00</b>
<b>ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA</b>				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		
120	M2	Demolición de muro frontal y botado de desperdicios		
17	UNIDAD	Excavación de 17 agujeros para columnas		
40	ML	Fundición de solera y armado de hierro para columnas		
120	M2	Pegado de bloques de 6		
17	UNIDAD	Fundición de columnas		
40	ML	Fundición de solera parte de arriba		
1	GENERAL	Instalación de portón corredizo		
1	GENERAL	Limpieza		
<b>CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>				
<b>PAGO DE MANO DE OBRA</b>				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL		PRECIO UNIT	TOTAL
6	Semana de 1 albañil		L3,600.00	L21,600.00
6	Semana de 2 ayudantes de albañil		L3,400.00	L20,400.00
1	Semana de trabajo de 1 soldador		L3,500.00	L3,500.00
1	Semana de 1 ayudante de soldadura		L1,700.00	L1,700.00
Total de pago de mano de obra				L47,200.00
<b>APORTE DE LA ESCUELA</b>				<b>L65,526.00</b>
<b>CONTRAPARTE MUNICIPAL</b>				<b>L49,700.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>L115,226.00</b>





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL







**CERTIFICACIÓN**

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2026, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE: ACTA No.594, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 08 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EN SESION ORDINARIA CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTE - CON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, DONALDO QUIROZ BAUTISTA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL, MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE 1º.....2º.....3º.....4º.....5º.....6º SEGUIDAMENTE LA JOVEN LINNETH MARISOL CONTRERAS BARRIENTOS JEFE DE PRESUPUESTO PRESENTO LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE EGRESOS PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN VARIOS RENGLONES DEL FONDO PARA FUNCIONAMIENTO YA QUE SON GASTOS DE MUCHA IMPORTANCIA PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y POR SOLICITUD DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y EN APOYO A LA EDUCACION ES NECESARIO LA CREACION EN EL PRESUPUESTO EL FINANCIAMIENTO COMO CONTRAPARTE AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CERCO DEL CEB JOSE RAFAEL FERRARI Y AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE OTRAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE MAYOR DEMANDA EN EL MUNICIPIO:

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2023**

**TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE EGRESOS**

**Cuenta de Egresos a Disminuirse**

Estructura del Ingreso	Descripción	Cantidad
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>L. 374,731.61</b>
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>L. 323,659.11</b>
<b>01-005</b>	<b>Tesorería Municipal</b>	<b>L. 95,346.50</b>
01-00-000-005-000-23360-11-001-01-10	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-23600-15-013-01-10	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-24500-15-013-01-10	Servicios de Capacitación	L. 25,000.00
01-00-000-005-000-25600-15-013-01-10	Publicidad y Propaganda	L. 7,000.00
01-00-000-005-000-32310-15-013-01-10	Prendas de vestir	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-34400-11-001-01-10	Llantas y Cámaras de Aire	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-51220-11-001-01-10	Ayuda Social a Personas	L. 23,346.50
<b>01-009</b>	<b>Administración Tributaria</b>	<b>L. 108,733.33</b>
01-00-000-009-000-11100-15-013-01-10	Sueldos Básicos	L. 94,733.33
01-00-000-009-000-11510-11-001-01-10	Decimotercer mes	L. 14,000.00
<b>01-010</b>	<b>Catastro Municipal</b>	<b>L. 70,272.16</b>
01-00-000-010-000-11100-15-013-01-10	Sueldos Básicos	L. 70,000.00
01-00-000-010-000-11520-11-001-01-10	Decimo cuarto mes	L. 272.16
<b>01-011</b>	<b>Juzgado Municipal</b>	<b>L. 49,307.12</b>
01-00-000-011-000-11100-11-001-01-10	Sueldos Basicos	L. 17,367.51
01-00-000-011-000-11100-15-013-01-10	Sueldos Basicos	L. 26,998.28
01-00-000-011-000-11510-11-001-01-10	Decimotercer mes	L. 4,776.00
01-00-000-011-000-11520-11-001-01-10	Decimocuarto mes	L. 165.33
<b>04</b>	<b>UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>L. 51,072.50</b>
<b>04-007</b>	<b>Relaciones Publicas/Informática</b>	<b>L. 5,512.50</b>
04-00-000-007-000-11510-11-001-01-10	Decimotercer mes	L. 5,512.50
<b>04-008</b>	<b>Unidad Municipal Ambiental</b>	<b>L. 45,560.00</b>
04-00-000-008-000-11100-15-013-01-10	Sueldos Básicos	L. 36,000.00
04-00-000-008-000-11100-11-001-01-10	Sueldos Básicos	L. 9,560.00
	<b>INVERSION</b>	<b>L. 320,000.00</b>
<b>12</b>	<b>FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>L. 150,000.00</b>
<b>12-02</b>	<b>Salud</b>	<b>L. 32,000.00</b>
12-02-000-003-000-55110-11-001-01-20	Operativos contra el Dengue	L. 25,000.00
12-02-001-001-000-23400-11-001-01-20	Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud	L. 7,000.00
<b>12-03</b>	<b>Niñez y Juventud</b>	<b>73,000.00</b>
12-03-000-001-000-54200-11-001-01-20	Subsidios Niñez y Juventud	73,000.00
<b>12-06</b>	<b>Vivienda</b>	<b>L. 45,000.00</b>
12-06-003-001-000-23400-11-001-01-20	Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Viviendas Sociales	L. 45,000.00
<b>13</b>	<b>FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	<b>L. 170,000.00</b>
<b>13-04</b>	<b>Deporte</b>	<b>L. 170,000.00</b>
13 04 003 000 001 47110 11-001-01 20	Proyecto de Mejoramiento del Estadio Rosendo Dubon, Aldea Santiago	L. 170,000.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>L. 694,731.61</b>



**Cuenta de Egresos a Aumentarse**

<b>Estructura del Ingreso</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>L. 374,731.61</b>
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>L. 197,000.00</b>
<b>01-005</b>	<b>Tesorería Municipal</b>	<b>L. 127,000.00</b>
01-00-000-005-000-23200-11-001-01-10	Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte	L. 40,000.00
01-00-000-005-000-25300-11-001-01-10	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-29100-11-001-01-10	Ceremonial y Protocolo	L. 15,000.00
01-00-000-005-000-35610-11-001-01-10	Gasolina	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-35610-15-013-01-10	Gasolina	L. 30,000.00
01-00-000-005-000-35650-15-013-01-10	Aceites y Grasas Lubricantes	L. 2,000.00
01-00-000-005-000-39100-11-001-01-10	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 10,000.00
01-00-000-005-000-39200-11-001-01-10	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 10,000.00
<b>01-009</b>	<b>Administración Tributaria</b>	<b>L. 70,000.00</b>
01-00-000-009-000-12200-15-013-01-10	Jornales	L. 70,000.00
<b>04</b>	<b>UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>L. 177,731.61</b>
<b>04-008</b>	<b>Unidad Municipal Ambiental</b>	<b>L. 177,731.61</b>
04-00-000-008-000-12200-15-013-01-10	Jornales	L. 177,731.61
	<b>INVERSION</b>	<b>L. 320,000.00</b>
<b>12</b>	<b>FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>L. 50,000.00</b>
<b>12-01</b>	<b>Educación</b>	<b>L. 50,000.00</b>
12-01-011-000-001-47110-11-001-01-20	Contraparte al Proyecto de Construcción de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	L. 50,000.00
<b>12-05</b>	<b>Red Vial</b>	<b>L. 50,000.00</b>
12-05-002-001-000-23400-11-001-01-20	Proyecto de mantenimiento de calles del municipio con maquinaria en calidad de préstamo(gastos de mantenimiento y operación)	L. 50,000.00
<b>12-06</b>	<b>Vivienda</b>	<b>50,000.00</b>
12-06-002-002-000-23400-11-001-01-20	Contraparte al Proyecto de Construcción de Viviendas por Fundación Regalo de Dios	50,000.00
<b>13</b>	<b>FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	<b>170,000.00</b>
<b>13-02</b>	<b>Participación Ciudadana</b>	<b>20,000.00</b>
13-02-000-001-000-54200-11-001-01-20	Participación Ciudadana	20,000.00
<b>13-03</b>	<b>Cultura</b>	<b>50,000.00</b>
13-03-000-001-000-54200-11-001-01-20	Subsidios y transferencias	50,000.00
<b>13-08</b>	<b>Electrificación</b>	<b>L. 100,000.00</b>
13-08-002-001-000-23400-11-001-01-20	Proyecto de Mantenimiento de alumbrado publico	L. 100,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>L. 694,731.61</b>

LOS SEÑORES CORPORATIVOS SE DIERON POR ENTERADOS Y APROBARON POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DE EGRESOS POR L. 694,731.61

CERRÓ LA SESION A LAS 3: 00 P.M. SELLO Y FIRMA.- DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTNOTASNOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, DONALDO QUIROZ BAUTISTA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL - ANTE LOS MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, SELLO Y FIRMA.-SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES A LOS 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.


  
**MARGARITA PONCELA RUBIO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL



PIMIENTA, CORTÉS 18 SEPTIEMBRE 2023


DR. RAÚL ALFREDO UGARTE  
ALCALDE MUNICIPAL DE PIMIENTA.

EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS LE SALUDA MUY RESPETUOSAMENTE ESPERANDO SE ENCUENTRE BIEN DE SALUD Y A LA VEZ DESEARLES MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES DIARIAS.

EL MOTIVO DE LA PRESENTE ES PARA SOLICITARLE SU VALIOSA COLABORACION EN EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO, COMO CONTRAPARTE YA QUE CON LOS PADRES DE FAMILIA CONTAMOS CON LA CANTIDAD DE 35,000 LEMPIRAS QUE NOS SERVIRAN PARA LA COMPRA DE MATERIALES, ES POR TAL RAZON QUE NOS AVOCAMOS A USTED NOS AYUDE CON LO ANTES EXPUESTO.

ESPERANDO UNA RESPUESTA PÓSITIVA DE SU PARTE.

ATENTAMENTE.

  
YORIS DANIEL CRUZ SANTOS  
DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO

  
WENDI TATIANA LARIOS  
PRESIDENTA APF CENTRO EDUCATIVO







**ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto: **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari.**

Dirección: **Bo, El Tanque #2, Pimienta, Cortes.**

Procedencia de fondos: **Municipalidad de Pimienta, Cortes.**

Nosotros: **Henry Javier Rodas Andino** DNI No. **0612-1982-00120** en carácter de jefe de la Unidad la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** Con DNI **0301-1993-01523** quien actúa en su condición de Encargado de la obra hemos acordado la ejecución de **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Cant.	Unidad	Descripción de mano de obra
120	M2	Demolición de muro frontal y botado de desperdicios
17	UNIDAD	Excavación de 17 agujeros para columnas
40	ML	Fundición de solera y armado de hierro para columnas
120	M2	Pegado de bloques de 6
17	UNIDAD	Fundición de columnas
40	ML	Fundición de solera parte de arriba
1	GENERAL	Instalación de portón corredizo
1	GENERAL	Limpieza

No se hará un contrato de la obra, si no que se realizara con un albañil y dos ayudantes de parte de la municipalidad en un lapso de tiempo de seis semanas, nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar por terminado el proyecto, procediéndose de la siguiente forma:

**Primero:** El Encargado de la Obra manifiesta que finalizo a la obra: Al Sábado 18 De Noviembre Del Año 2023

**Segundo:** Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las especificaciones técnicas de mano de obra.





REPUBLICA DE HONDURAS

Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes


UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL




**Tercero:** Mediante este documento el Encargado de la Obra da por finalizado el: **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, traspasando la misma al representante de la Comunidad quienes se comprometen a dar mantenimiento al proyecto finalizado.

**Cuarto:** Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 18 días del mes de Noviembre del Año 2023.



  
Raúl Alfredo Ugarte Florentino  
DNI #0501-1960-01209  
Contratante



  
Sr. Henry Javier Rodas Andino  
DNI #0612-1982-00120  
Jefe de UTM

Wendi Cabeas

Representante de la comunidad

Nombre: Wendi Tatiana Cabeas Larios

DNI #. 0504-1987-00035

ALEX2

Sr. Alex Emmanuel Sánchez Maldonado

DNI #0301-1993-01523

Encargado de la Obra





Fotografías del Proyecto Terminado







LIQUIDACION DE PROYECTO  
**CONTRAPARTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE**



**RAFAEL FERRARI**  
13 07 002 001 00023400 11-001-01

ORDEN	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN
29963	29/9/2023	PLANILLA	ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : DEMOLICION DE MURO FRONTAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS, EXCAVACION DE AGUJEROS PARA COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA, EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	L. 7,000.00
29990	9/10/2023	PLANILLA	ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : FUNDICION DE SOLERA Y PEGADO DE BLOQUES , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	L. 7,000.00
30020	13/10/2023	PLANILLA	ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : PEGADO DE BLOQUES, FUNDICION DE COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023	L. 7,000.00
30054	20/10/2023	PLANILLA	ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : DEMOLICION DE MURO Y BOTADO DE DESPERDICIOS, EXCAVACION DE AGUJEROS DE COLUMNAS, FUNDICION DE SOLERA Y PEGADO DE BLOQUES , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	L. 7,000.00
30086	27/10/2023	PLANILLA	ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : DEMOLICION DE MURO, EXCAVACION, FUNDICION DE SOLERA Y COLUMNAS Y PEGADO DE BLOQUES , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	L. 7,000.00
30115	3/11/2023	PLANILLA	ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : PEGADO DE BLOQUES, FUNDICION DE COLUMNAS Y SOLERAS Y LIMPIEZA GENERAL , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE	L. 7,000.00



30217	23/11/2023	000-001-01-00000311	JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACION POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE PIEDRA QUE FUE UTILIZADO PARA APORTE A LA CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CERCO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI.	L. 2,500.00
30226	24/11/2023	PLANILLA	JUAN CARLOS COREA PORTALES	CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE LABORO EN LA INSTALACION DEL PORTON CORREDIZO CON EL CUAL SE FINALIZA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023.	L. 5,200.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>L 49,700.00</b>



*Henry Rodas*  
HENRY RODAS

**JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023  
Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29963

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16034

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00019970

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : DEMOLICION DE MURO FRONTAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS, EXCAVACION DE AGUJEROS PARA COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA, EN APOORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

ALEX S

Identidad No.:

0301-1993-01523

2  
3  
4



# MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE, PIMIENTA, CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00019970

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

29 de septiembre de 2023

ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



## DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01271308⑆0000211110716⑆00019970

### MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN: DEMOLICION DE MURO FRONTAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS. EXCAVACION DE AGUJEROS PARA COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA. EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	7,000.00
CHEQUE No. 00019970	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR ALEX S
RECIBI CONFORME		

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800 GR(10 22) - 12PT131942

4  
3  
2  
1

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. 00573





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023  
Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29963

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16034

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 000 19960

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : DEMOLICION DE MURO FRONTAL Y BOTADO DE DESPERDICIOS, EXCAVACION DE AGUJEROS PARA COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA, EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construcion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

ALEX

Identidad No.:

0201-1993-01522



REPUBLICA DE HONDURAS

*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

28 de Septiembre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**

**Tesorero Municipal.**

Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 60 M2 de Demolición De Muro Frontal Y Botado De Desperdicios, Equivalente al 50.00%
- b) 08 Unidad de Excavación De Agujeros Para Columnas, equivalente a 47.06%.
- c) 10 ML de Fundición De Solera Y Armado De Hierro Para Columnas, equivalente a 47.06%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 25 al Sábado 30 de Septiembre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:




**Henry Javier Rodas**  
Jefe de U.T.M



*[Firma manuscrita]*  
29/09/23





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

28 de Septiembre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**

**Tesorero Municipal.**

Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 60 M2 de Demolición De Muro Frontal Y Botado De Desperdicios, Equivalente al 50.00%
- b) 08 Unidad de Excavación De Agujeros Para Columnas, equivalente a 47.06%.
- c) 10 ML de Fundición De Solera Y Armado De Hierro Para Columnas, equivalente a 47.06%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 25 al Sábado 30 de Septiembre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

---

**Henry Javier Rodas**  
Jefe de U.T.M



## LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.

**FECHA: LUNES 25 AL SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	L. 3,600.00	6	ALEX S
2	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Marcos Lopez
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Maynor Otero.
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L. 7,000.00</b>		

















Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29990

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16055

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 000 19995

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : FUNDICION DE SOLERA Y PEGADO DE BLOQUES , EN APOORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

ALEX S

Identidad No.:

0301-1993-01523



2  
3  
4



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**  
Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.



CHEQUE No. 00019995

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

9 de octubre de 2023

ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Páguese a la orden de

L 7.000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00121308000021111071600019995

12PTT31942

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00598

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : FUNDICION DE SOLERA Y PEGADO DE BLOQUES , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	7.000.00
CHEQUE No. 00019995	HECHO POR 	REVISADO POR 
		ALEX'S RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. (2249-0600) (R-10-22) \*12PTT31942

4  
3



REPUBLICA DE HONDURAS

*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

03 de Octubre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**

**Tesorero Municipal.**

Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 10 ML de Fundición De Solera Y Armado De Hierro Para Columnas, equivalente a 25.00%.
- b) 15 M2 de Pegado De Bloques De 6, equivalente a 12.50%.


Que corresponde en la semana del **Lunes 02 al Sábado 07 de Octubre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:

  
**Henry Javier Rodas**  
 Jefe de U.T.M





**LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.**

**FECHA: LUNES 02 AL SABADO 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	L. 3,600.00	6	ALEX
2	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Marcos Lopez
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Maynor otero.
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 7,000.00</b>

















Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30020

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16082

Fecha de Emision: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00020024

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : PEGADO DE BLOQUES, FUNDICION DE COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

ALEX S

Identidad No.:

0301-0973-01523

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvirVWs6L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cqH958gBCqj7WuV5jcf/IYCH9tmoQqfVbBYnpS2 pCTFAeY7OkJ7Sx7KzWp+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE, PIMIENTA, CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00020024

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

13 de octubre de 2023

ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO  
Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆107⑆6⑆00020024⑆

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

72900

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : PEGADO DE BLOQUES, FUNDICION DE COLUMNAS Y FUNDICION DE SOLERA , EN APOORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	7,000.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00020024		ALEX S
RECIBI CONFORME		

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600 (CR.10-22) - 12PT131942

12PT131942

6020 U

6005 U

10000 U

BLK

4

3

2

1



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes  
 13 de Octubre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**  
**Tesorero Municipal.**  
 Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 60 M2 de Pegado De Bloques De 6, equivalente a 50.00%.
- b) 17 de Fundición De Columnas, equivalente a 52.94%.
- c) 15 MI de Fundición De Solera Parte De Arriba, equivalente a 37.50%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 09 al Sábado 14 de Octubre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado.	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración  
 Atentamente:



*[Firma manuscrita]*  
**Henry Javier Rodas**  
 Jefe de U.T.M





**LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.**

**FECHA: LUNES 09 AL SABADO 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	L. 3,600.00	6	ALEX
2	Marcos Antonio López Santos.	0504-2004-00289	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Marcos Lopez
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Maynor Otero.
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 7,000.00</b>



Pimienta, Cortes













Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30054

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16112

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00020054

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : DEMOLICION DE MURO Y BOTADO DE DESPERDICIOS, EXCAVACION DE AGUJEROS DE COLUMNAS, FUNDICION DE SOLERA Y PEGADO DE BLOQUES , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

ALEX

0301-1993-01523

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEvIRVWs6L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cq958gBCqj7WuV5jcf/IYCH9tmoOqtfVbBYnpS2pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=







REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes  
 20 de Octubre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**  
**Tesorero Municipal.**  
 Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 40 M2 de Demolición De Muro Frontal Y Botado De Desperdicios, equivalente a 33.33%.
- b) 06 Unidad de Excavación De 17 Agujeros Para Columnas, equivalente a 35.29%.
- c) 10 MI De Fundición De Solera Y Armado De Hierro Para Columnas, Equivalente A 25.00%.
- d) 15 M2 de Pegado De Bloques De 6, equivalente a 12.50%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 16 al Sábado 21 de Octubre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado ✓	0301-1993-01523 ✓	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Jose Santiago Guerrero Meléndez ✓	0504-1992-00145 ✓	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado. ✓	0501-1997-15543 ✓	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



*Henry Javier Rodas*  
**Henry Javier Rodas**  
 Jefe de U.T.M





**LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.**

**FECHA: LUNES 16 AL SABADO 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	L. 3.600.00	6	ALEX
2	Jose Santiago Guerrero Meléndez	0504-1992-00145	Ayudante de albañil	L. 1.700.00	6	Santiago Guerrero
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	L. 1.700.00	6	Maynor Otero
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 7,000.00</b>















Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 27/10/2023  
Hora : 11:26 a.m.  
USUARIO: LINNETH.CONTRERAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30086

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16136

Fecha de Emision: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00020079

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN :DEMOLICION DE MURO, EXCAVACION, FUNDICION DE SOLERA Y COLUMNAS Y PEGADO DE BLOQUES , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

ALEX

Identidad No.:

0301-1993-01523









REPUBLICA DE HONDURAS  
*Municipalidad De Pimienta, Cortes*  
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

26 de Octubre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**

**Tesorero Municipal.**

Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 20 ML de Demolición De Muro Frontal Y Botado De Desperdicios, equivalente a 33.33%.
- b) 03 Unidad de Excavación De 17 Agujeros Para Columnas, equivalente a 17.65%.
- c) 10 MI De Fundición De Solera Y Armado De Hierro Para Columnas, Equivalente A 25.00%.
- d) 10 M2 de Pegado De Bloques De 6, equivalente a 8.33%.
- e) 05 Unidad de Fundición De Columnas, Equivalente a 29.41 %

Que corresponde en la semana del **Lunes 23 al Sábado 28 de Octubre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Jose Santiago Guerrero Meléndez	0504-1992-00145	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado.	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



**Henry Javier Rodas**  
 Jefe de U.T.M



CC. Archivo



**LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.**

**FECHA: LUNES 23 AL SABADO 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	L. 3,600.00	6	ALEXE
2	Jose Santiago Guerrero Meléndez	0504-1992-00145	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Jose Melendez.
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	L. 1,700.00	6	Maynor Otero.
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 7,000.00</b>















Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023  
Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30115

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16157

Fecha de Emision: 3/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00020103

Paguese a: ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Id/RTN: 0301199301523

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : PEGADO DE BLOQUES, FUNDICION DE COLUMNAS Y SOLERAS Y LIMPIEZA GENERAL , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

ALEX 2  
0301-1993-01523

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/lnzRpo+pMpEviRVWws6L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1cqh958gBCqj7WuV5jcf/IYCH9tmoOqtfVbBYnpS2pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.



CHEQUE No. 00020103

Cuenta No. 2111110716

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

3 de noviembre de 2023

ALEX EMMANUEL SANCHEZ MALDONADO

Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆12⑆1⑆308⑆00002⑆1⑆1⑆1⑆10⑆7⑆E⑆00020⑆103

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN : PEGADO DE BLOQUES, FUNDICION DE COLUMNAS Y SOLFRAS Y LIMPIEZA GENERAL , EN APORTE AL PROYECTO DE CONTRAPARTE DE RECONSTRUCCION DE MURO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	7,000.00
CHEQUE No. 00020103	HECHO POR 	REVISADO POR ALEX 2
RECIBI CONFORME		

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0600 FAX (05-22) -1211131942

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

00706





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

03 de Noviembre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**

**Tesorero Municipal.**

Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

- a) 20 M2 de Pegado De Bloques De 6, equivalente a 16.67%.
- b) 03 Unidad de Fundición De Columnas, Equivalente a 17.65 %
- c) 25 ML de Fundición De Solera Parte De Arriba, equivalente a 62.50%.
- d) 01 General de Limpieza, equivalente a 100.00%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 30 de Octubre al Sábado 04 de Noviembre del Año 2023**, por la cantidad de: **L.7,000.00** a nombre de **Alex Emmanuel Sánchez Maldonado** con DNI **0301-1993-01523**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	06	L. 3,600.00
02	Henri Ramón Chávez Amador	0504-1988-00014	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
03	Maynor Jesús Otero Delgado.	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L.7,000.00</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



**Henry Javier Rodas**  
Jefe de U.T.M





**LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.**

**FECHA: LUNES 30 DE OCTUBRE AL SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Alex Emmanuel Sánchez Maldonado	0301-1993-01523	Albañil	L. 3.600.00	6	ALEX
2	Henri Ramón Chávez Amador	0504-1988-00014	Ayudante de albañil	L. 1.700.00	6	Henry Chavez
3	Maynor Jesús Otero Delgado	0501-1997-15543	Ayudante de albañil	L. 1.700.00	6	Maynor Otero
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 7,000.00</b>

AC-No.	Name	Time
119	Marvin Cruz	30/10/2023 04:19 p.m.
119	Marvin Cruz	31/10/2023 06:55 a.m.
119	Marvin Cruz	31/10/2023 04:00 p.m.
119	Marvin Cruz	01/11/2023 07:18 a.m.
119	Marvin Cruz	01/11/2023 08:16 p.m.
119	Marvin Cruz	02/11/2023 07:33 a.m.

AC-No.	Name	Time
296	Maynor Otero	30/10/2023 04:01 p.m.
296	Maynor Otero	31/10/2023 06:56 a.m.
296	Maynor Otero	31/10/2023 04:05 p.m.
296	Maynor Otero	01/11/2023 06:56 a.m.
296	Maynor Otero	01/11/2023 04:03 p.m.
296	Maynor Otero	02/11/2023 07:01 a.m.

AC-No.	Name	Time
36	Juan Carlos Corea	30/10/2023 04:23 p.m.
36	Juan Carlos Corea	31/10/2023 06:54 a.m.
36	Juan Carlos Corea	31/10/2023 04:02 p.m.
36	Juan Carlos Corea	01/11/2023 07:04 a.m.
36	Juan Carlos Corea	01/11/2023 04:10 p.m.
36	Juan Carlos Corea	02/11/2023 06:59 a.m.

AC-No.	Name	Time
384	Alex Sanchez	30/10/2023 04:01 p.m.
384	Alex Sanchez	31/10/2023 06:39 a.m.
384	Alex Sanchez	31/10/2023 03:59 p.m.
384	Alex Sanchez	01/11/2023 06:58 a.m.
384	Alex Sanchez	02/11/2023 07:04 a.m.

AC-No.	Name	Time
385	Henry Chavez	30/10/2023 04:02 p.m.
385	Henry Chavez	31/10/2023 06:40 a.m.
385	Henry Chavez	31/10/2023 04:01 p.m.
385	Henry Chavez	01/11/2023 06:41 a.m.
385	Henry Chavez	01/11/2023 04:01 p.m.
385	Henry Chavez	02/11/2023 06:43 a.m.

AC-No.	Name	Time
386	Gerardo Corea	30/10/2023 04:02 p.m.
386	Gerardo Corea	31/10/2023 06:51 a.m.
386	Gerardo Corea	31/10/2023 04:00 p.m.
386	Gerardo Corea	01/11/2023 06:53 a.m.
386	Gerardo Corea	01/11/2023 06:53 a.m.
386	Gerardo Corea	01/11/2023 04:09 p.m.
386	Gerardo Corea	02/11/2023 06:53 a.m.

AC-No.	Name	Time
387	Ivis Pineda	30/10/2023 04:05 p.m.
387	Ivis Pineda	31/10/2023 06:56 a.m.
387	Ivis Pineda	31/10/2023 04:00 p.m.
387	Ivis Pineda	01/11/2023 06:43 a.m.
387	Ivis Pineda	01/11/2023 04:09 p.m.
387	Ivis Pineda	02/11/2023 06:43 a.m.



















Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2023  
Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30217

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16254

Fecha de Emision: 23/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00020201

Paguese a: JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ

Id/RTN: 05111981009578

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE PRIEDRA QUE FUE UTILIZADO PARA APOORTE A LA CONTRAPARTE DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CERCO DE LA ESCUELA RAFAEL FERRARI.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construccion de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0511-1981-00957




0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlc6Ffh/ihnzRpo+pMpEviRVW56L2vz91ELrXSou5D83wC6afo1ccq958gBCqj7WuV5jcf/IYCH9tmoOqtVbBYnpS2 pCTFAeY7OkJ7Sx7KzwP+eEsvkWA6CZ62XvCUcPM=

# INVERSIONES GUTIERREZ

Prop. Joel Edgardo Gutierrez Gutierrez  
 Cel.: 9889-5062 - E-mail: joiegutierrez81@gmail.com  
 Las Flores, 8-9 Calle, 4 Ave., Media Cuadra Antes Del  
 Colegio San Ramon, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05111981009578

Cliente: <u>Municipalidad de Pimienta</u>	Fecha: <u>25 / 11 / 23</u>
R.T.N. <u>0504995126357</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>Bo. El Centro</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	viaje de Piedra	2,500.00	2,500.00



<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FACTURA</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">00-001-01-00</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Nº 000311</p> <p style="font-size: 0.8em;">Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000450</p>	N° de Orden de Compra Exenta: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L. _____
	N° de Registro Exonerado: _____	Importe Exonerado L. _____
	N° de Registro SAG: _____	Importe Exento L. _____
	Fecha de Emisión: 23/03/2023 Fecha límite de Emisión 23/03/2024	Importe Gravado 15% L. _____
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L. _____
Son: <u>Dos Mil Quinientos</u>	15% I.S.V. L. _____	18% I.S.V. L. _____
TOTAL A PAGAR L. <u>2,500.00</u>		La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

C.A.I. D3CF95-3E4200-E44685-3FAD8C-02C58A-9B

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5660, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO







REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortés*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortés.  
17 de Octubre del Año 2023.

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**  
Tesorero Municipal.  
Su Oficina.

Reciba mi cordial saludo:


A Continuación, le notifico la cuenta por pagar que tenemos pendiente con el Sr. **Joel Edgardo Gutiérrez Gutiérrez**, con DNI No. **0511-1981-00957**, Por Viajes de Piedra con volqueta pequeña como Contraparte al **Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari, Pimienta Cortés.**

FECHA	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10/10/2023	01	Viajes de Piedra con volqueta pequeña para <b>Bo. El Tanque #2, Pimienta Cortés.</b>	2,500.00	L. 2,500.00
<b>Total</b>				<b>Lps. 2,500.00</b>

**Total, Lps. 2,500.00 Exactos**

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:



  
**Henry Javier Rodas**  
Jefe de UTM



## COTIZACION

PROVEEDOR: JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ  
ID:0511-198100957

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CANTIDAD	TRABAJO-LUGAR	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Viaje de Piedra con volqueta pequeña	2,500.00	L. 2,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 2,500.00</b>

**INVERSIONES GUTIERREZ**  
RTN. 05111981009578  
CEL: 9504-6280 / 9889-5062  
VILLANUEVA, CORTÉS

JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ  
ID. 0511-1981-00957







Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 24/11/2023  
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: LINNETH.CONTRERAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30226

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16263

Fecha de Emisión: 24/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00020210

Pague a: JUAN CARLOS COREA PORTALES

Id/RTN: 0505198300321

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE LABORO EN LA INSTALACION DE PORTON CORREDIZO, CON EL CUAL SE FINALIZA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte al Proyecto de Construcción de cerco perimetral en la Escuela Jose Rafael Ferrari	5,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,200.00
Monto Total:		5,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Juan Carlos Corea f.  
Identidad No.: 0505-1983-00321





**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE, PIMIENTA  
CORTÉS, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00020210

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

24 de noviembre de 2023

JUAN CARLOS COREA PORTALES  
Páguese a la orden de

L 5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆1⑆1⑆08⑆0000⑆2⑆1⑆1⑆1⑆1⑆07⑆16⑆000⑆20⑆2⑆1⑆0

P.R. DOMINILEY de Honduras, S.A. de C.V.

00813

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION DE PLANILLA AL PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE LABORO EN LA INSTALACION DE PORTON CORREDIZO, CON EL CUAL SE FINALIZA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI, DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	5,200.00
CHEQUE No. 00020210	HECHO POR 	REVISADO POR Juan Carlos Corea RECIBI CONFORME

P.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0650 (CR 10-23) • 1071111042





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
 UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes

16 de Noviembre del año de 2023.

**Jesús Dubón.**

**Tesorero Municipal.**

Su Oficina.

Reciba un respetuoso y caluroso saludo.

Por este medio le estoy solicitando el pago de la planilla del personal que está trabajando en **La Contraparte Al Proyecto De Reconstrucción De Muro Frontal En La Escuela Jose Rafael Ferrari**, Presentando los siguientes avances:

a) 01 General de Instalacion De Portón Corredizo, equivalente a 100.00%.

Que corresponde en la semana del **Lunes 13 al Sábado 18 de Noviembre del Año 2023**, por la cantidad de: **L. 5,200.00** a nombre de **Juan Carlos Corea Portales** con DNI **0505-1983-00321**.

A continuación, le adjunto el listado del personal:

N O	NOMBRE COMPLETO	DNI	OCUPACION	DIAS TRABAJADOS	CANTIDAD
01	Juan Carlos Corea Portales ✓	0505-1983-00321 ✓	Soldador	06	L. 3,500.00
02	Ivis Mauricio Pineda Trejo ✓	0504-2005-00027 ✓	Ayudante de Soldador	06	L. 1,700.00
<b>Total</b>					<b>L. 5,200.00 ✓</b>

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



**Henry Javier Rodas**  
 Jefe de U.T.M



# LISTADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA CONTRAPARTE AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO FRONTAL EN LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI.

FECHA: LUNES 13 AL SABADO 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 ✓

No	Nombre Completo	DNI	Ocupacion	Cantidad	Días Trabajados	FIRMA
1	Juan Carlos Corea Portales ✓	0505-1983-00321	Soldador	L. 3,500.00	6	<i>Juan Carlos Corea Portales</i>
2	Ivis Mauricio Pineda Trejo ✓	0504-2005-00027	Ayudante de Soldador	L. 1,700.00	6	<i>Mauricio Pineda</i>
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 5,200.00 ✓</b>



## Horario de Entradas y Salidas

AC-No.	Name	Time
119	Marvin Cruz	13/11/2023 07:08 a.m.
119	Marvin Cruz	13/11/2023 04:02 p.m.
119	Marvin Cruz	14/11/2023 07:00 a.m.
119	Marvin Cruz	14/11/2023 04:04 p.m.
119	Marvin Cruz	15/11/2023 07:00 a.m.
119	Marvin Cruz	15/11/2023 04:03 p.m.

AC-No.	Name	Time
296	Maynor Otero	13/11/2023 06:58 a.m.
296	Maynor Otero	13/11/2023 04:10 p.m.
296	Maynor Otero	14/11/2023 07:03 a.m.
296	Maynor Otero	14/11/2023 04:04 p.m.
296	Maynor Otero	15/11/2023 06:58 a.m.
296	Maynor Otero	15/11/2023 04:05 p.m.

AC-No.	Name	Time
303	Wilson Chavez	13/11/2023 06:51 a.m.
303	Wilson Chavez	13/11/2023 04:02 p.m.
303	Wilson Chavez	14/11/2023 06:41 a.m.
303	Wilson Chavez	15/11/2023 06:33 a.m.
303	Wilson Chavez	15/11/2023 04:02 p.m.

AC-No.	Name	Time
36	Juan Carlos Corea	13/11/2023 07:06 a.m.
36	Juan Carlos Corea	13/11/2023 04:15 p.m.
36	Juan Carlos Corea	14/11/2023 07:03 a.m.
36	Juan Carlos Corea	14/11/2023 04:04 p.m.
36	Juan Carlos Corea	15/11/2023 07:04 a.m.
36	Juan Carlos Corea	15/11/2023 04:06 p.m.
36	Juan Carlos Corea	16/11/2023 06:57 a.m.

AC-No.	Name	Time
386	Gerardo Corea	13/11/2023 07:02 a.m.
386	Gerardo Corea	13/11/2023 04:12 p.m.
386	Gerardo Corea	14/11/2023 07:05 a.m.
386	Gerardo Corea	14/11/2023 04:05 p.m.
386	Gerardo Corea	15/11/2023 07:02 a.m.
386	Gerardo Corea	15/11/2023 04:06 p.m.

AC-No.	Name	Time
387	Ivis Pineda	13/11/2023 06:53 a.m.
387	Ivis Pineda	13/11/2023 04:08 p.m.
387	Ivis Pineda	14/11/2023 06:54 a.m.
387	Ivis Pineda	14/11/2023 04:05 p.m.
387	Ivis Pineda	15/11/2023 07:00 a.m.
387	Ivis Pineda	15/11/2023 04:06 p.m.
387	Ivis Pineda	16/11/2023 07:00 a.m.

AC-No.	Name	Time
389	Jose Daniel Lopez	13/11/2023 06:50 a.m.
389	Jose Daniel Lopez	13/11/2023 04:03 p.m.
389	Jose Daniel Lopez	14/11/2023 06:55 a.m.
389	Jose Daniel Lopez	14/11/2023 04:06 p.m.
389	Jose Daniel Lopez	15/11/2023 06:57 a.m.
389	Jose Daniel Lopez	15/11/2023 04:04 p.m.

AC-No.	Name	Time
390	Jose Ariel Ramos	12/11/2023 07:00 a.m.
390	Jose Ariel Ramos	12/11/2023 04:07 p.m.
390	Jose Ariel Ramos	13/11/2023 06:50 a.m.
390	Jose Ariel Ramos	13/11/2023 04:16 p.m.
390	Jose Ariel Ramos	14/11/2023 06:48 a.m.
390	Jose Ariel Ramos	14/11/2023 04:11 p.m.
390	Jose Ariel Ramos	15/11/2023 07:03 a.m.
390	Jose Ariel Ramos	16/11/2023 06:56 a.m.

AC-No.	Name	Time
391	Richard Chavez	13/11/2023 07:10 a.m.
391	Richard Chavez	13/11/2023 04:02 p.m.
391	Richard Chavez	14/11/2023 06:41 a.m.
391	Richard Chavez	14/11/2023 04:02 p.m.
391	Richard Chavez	15/11/2023 06:45 a.m.
391	Richard Chavez	15/11/2023 04:03 p.m.









