


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2024 (ENERO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/2/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
3	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldía	5.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2024	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldía	15.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCION DE OFICINAS POLICIALES EDIFICIO JOSE SANTOS GUARDIOLA, BARRIO SAN FRANCISCO	20/12/2023	90 días	Ejecutado con contratista LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	15.0%	-	L. 1,018,177.81	L. -	EN EJECUCION
6	CONSTRUCCION DE BAÑOS (SANITARIOS) EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTES, CIUDAD DE COMAYAGUA	25/10/2023	180 días	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	55.0%	18.04%	L. 1,374,237.92	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas