


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2024 (FEBRERO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	70.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	15.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2024	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE OFICINAS POLICIALES EDIFICIO JOSE SANTOS GUARDIOLA, BARRIO SAN FRANCISCO	20/12/2023	90 dias	Ejecutado con contratista LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	55.0%	-	L. 1,018,177.81	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCUCCION DE BAÑOS (SANITARIOS) EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTES, CIUDAD DE COMAYAGUA	25/10/2023	180 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	65.0%	18.04%	L. 1,374,237.92	L. -	EN EJECUCION
6	ALQUILER DE TANQUE CISTERBA CON SISTEMA DE MARIPOSAS, PARA REGADO DE CANCHAS EN INSTALACIONES ESMUDE, COMAYAGUA	22/2/2024	12 dias	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	45.0%	0.00%	L. 54,000.00	L. -	EN EJECUCION
7	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	3/1/2024	06 meses	Ejecutado con contratista PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS)	16.7%	16.67%	L. 207,000.00	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas