



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006807

Talgua Lempira, 27 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jonny Elmir Telles Sarmiento L 250,000.00

Doscientos cincuenta Mil con cero centavos Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel Sarmiento
Firma (s)

⑆0⑆⑆0⑆0⑆79⑆00⑆⑆0⑆0032357⑆00006807

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	14278	POR Primer pago de contrato de prestación de servicios por limpieza corte cargado y transporte de balastro para balastro de tramo carretero en los sectores de las Aldeas de Tejeras Hacienda Luchilla, Lurmano, Lima y quebrada el limón.
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00006807		INVERSIONES TELLES CEL. 99719170 <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	

TALGUA

27 de febrero de 2024

250,000.00

JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PRIMER PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LIMPIEZA CORTE, CARGADO Y TRANSPORTE DE BALASTRE PARA BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE LAS ALDEAS DE TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, EL LEMANAL, LA LIMA Y QUEBRADA EL LIMON DE LA ALDEA DE SAN RAMON, POR LA CANTIDAD DE LPS 250,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 14278 CHEQUE No 6807



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2024

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14278

L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1677

Fecha de Emisión: 27/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO

Id/RTN: 13231979001739

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PRIMER PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LIMPIEZA CORTE, CARGADO Y TRANSPORTE DE BALASTRE PARA BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DE LAS ALDEAS DE TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, EL LEMANAL, LA LIMA Y QUEBRADA EL LIMON DE LA ALDEA DE SAN RAMON, POR LA CANTIDAD DE LPS 250,000.00 CON ORDEN DE PAGO No 14278 CHEQUE No 6807

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 11-011-10	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO	250,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR LAS LLUVIAS SEGÚN PCM 24-2022	250,000.00
Monto Total:		250,000.00



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2024
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Jenny Amir Telles S
Identidad No.: 1383-1979-00173

INVERSIONES
TELLES
 CEL. 9901-9170

0e+jsj9JmfaNiQwqjMurJIZNTgpL1KQivXQRLZC9Gqv0+6VQmJ4KDhUSiVfk0icid3QZz6cDSijul+UtpkCiwDXv6WorAPpwzv3soevDWexPhvruKR+AoLo85jFXH4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/0i8+Co

BODEGA TELLES

COMPRA Y VENTA DE CAFÉ

De: Jonny Elmir Telles Sarmiento

R.T.N: 13231979001739 • Tel: 9901-9170

Aldea San Ramón, 4 cuadras de Pulpería San Ramón, Talgua, Lempira.

DÍA	MES	AÑO
27	02	24

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de Talgua Lempira.
DIRECCIÓN: Talgua Lempira R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Primer pago de contrato de prestación de servicios por limpieza coste cargados transporte de balastro para balastro de tramo carretero en los sectores de las Aldeas de Tejeras, Hacienda La Cruzilla, Lamanal, Lima y quebrado el limón		250000.00	

FACTURA

000-001-01- N° 00000006

CAI: F91970-0AC854-E34D87-DOCCE0-A5616A-08

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2024

La Factura es beneficio de todos "EXIJA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C R.T.N. 04011976003899
Tel. 9621-4282 Certificado No. 9231-23-10500-102

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado: 1 Tal. 1c. Az. B1.
del 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 22/12/2023

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	250000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	250000.00

Son: Doscientos cincuenta mil con cero centavo.



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRASNPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOA SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA, QUEBRADA EL LIMON, SAN RAMON.

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 01/09/23 VALIDO POR 5

No	Tipo de materiales	Comunidad	Costo unitario	Total
01	80 volqueadas de balaste	San Ramón , sector la Cuchilla	L. 1,550.00	L.124,000.00
02	20.01 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	San Ramón , sector La Cuchilla	L. 1,300.00	L. 26,013.00
03	4.6 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la quebradora El Elemanal	L. 1,300.00	L. 5,980.00
04	8 volqueadas de balaste	Sector de Elemanal	L. 1,500.00	L. 12,000.00
05	15 horas de retroexcavadora de limpieza y habilitado de calle	Sector de La lima en paso de yaruconte hacia la lima	L. 1,300.00	L.19,500.00
06	10.4 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector de Tejeras	L. 1300.00	L.13,520.00
07	2 volqueadas de balaste	Sector de Tejeras	L. 1,500.00	L.3,000.00
08	36.1 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la haciendita , calle hacia cruce con Monte de la virgen y calle hacia el sector la pita	L. 1300.00	L.46,930.00
09	10 volqueadas de balaste	Sector haciendita	L. 1,500.00	L.15,000.00
10	26 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima	L. 1300.00	L.33,800.00
11	52 volqueadas de balaste	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima	L. 1,500.00	L.78,000.00
12	23.9 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector san ramón de la caseta hacia el desvío del Elemanal	L. 1300.00	L.31,070.00
13	166 volqueadas de balaste	Sector san ramón de la caseta hacia el desvío del Elemanal	L. 1,550.00	L.249,000.00
Total				665,813.00

Pedro yunta mora maurid

FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRANSPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOA SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA, QUEBRADA EL LIMON, SAN RAMON.

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 01/09/23 VALIDO POR 5

No	Tipo de materiales	Comunidad	Costo unitario	Total
01	80 volqueadas de balaste	San Ramón , sector la Cuchilla	L. 1,500.00	L.120,000.00
02	20 01 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	San Ramón , sector La Cuchilla	L. 1,300.00	L. 26,013.00
03	4.6 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la quebradora El Elemanal	L. 1,300.00	L. 5,980.00
04	8 volqueadas de balaste	Sector de Elemanal	L. 1,500.00	L. 12,000.00
05	15 horas de retroexcavadora de limpieza y habilitado de calle	Sector de La lima en paso de yaruconte hacia la lima	L. 1,300.00	L.19,500.00
06	10.4 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector de Tejeras	L. 1300.00	L.13,520.00
07	2 volqueadas de balaste	Sector de Tejeras	L. 1,500.00	L.3,000.00
08	36.1 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la haciendita , calle hacia cruce con Monte de la virgen y calle hacia el sector la pita	L. 1300.00	L.46,930.00
09	10 volqueadas de balaste	Sector haciendita	L. 1,500.00	L.15,000.00
10	26 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima .	L. 1300.00	L.33,800.00
11	52 volqueadas de balaste	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima .	L. 1,500.00	L.78,000.00
12	23.9 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector san ramón de la caseta hacia el desvió del Elemanal	L. 1300.00	L.31,070.00
13	166 volqueadas de balaste	Sector san ramón de la caseta hacia el desvió del Elemanal	L. 1,500.00	L.249,000.00
Total				653,813.00


FIRMA DEL INTERESADO

INVERSIONE
TELLES
CEL. 9901-9170



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRANSPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA, QUEBRADA EL LIMON, SAN RAMON.

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 01/09/23 VALIDO POR 5

No	Tipo de materiales	Comunidad	Costo unitario	Total
01	80 volqueadas de balaste	San Ramón , sector la Cuchilla	L. 1,600.00	L.128,000.00
02	20 01 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	San Ramón , sector La Cuchilla	L. 1,300.00	L. 26,013.00
03	4 6 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la quebradora El Elemanal	L. 1,300.00	L. 5,980.00
04	8 volqueadas de balaste	Sector de Elemanal	L. 1,500.00	L. 12,000.00
05	15 horas de retroexcavadora de limpieza y habilitado de calle	Sector de La lima en paso de yaruconte hacia la lima	L. 1,300.00	L.19,500.00
06	10 4 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector de Tejeras	L. 1300.00	L.13,520.00
07	2 volqueadas de balaste	Sector de Tejeras	L. 1,700.00	L.3,000.00
08	36 1 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la haciendita , calle hacia cruce con Monte de la virgen y calle hacia el sector la pita	L. 1300.00	L.46,930.00
09	10 volqueadas de balaste	Sector haciendita	L. 1,500.00	L. 15,000.00
10	26 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima .	L. 1300.00	L.33,800.00
11	52 volqueadas de balaste	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima .	L. 1,500.00	L.78,000.00
12	23 9 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector san ramón de la caseta hacia el desvío del Elemanal	L. 1300.00	L.31,070.00
13	166 volqueadas de balaste	Sector san ramón de la caseta hacia el desvío del Elemanal	L. 1,500.00	L.249,000.00
Total				665,213.00

Danielo CorvaSal Ayala

FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRANSPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES , TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL , LA LIMA , QUEBRADA EL LIMON , SAN RAMON.

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal 1323-1960-00034, No de solvencia Municipal 136713, R T N. 1323196000345, con domicilio en el Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**. Y el señor **JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO**, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño con DNI No 1323-1979-00173. RTN. No 1323-1979-001739 Solvencia Municipal No.00019360 y con domicilio en el municipio de Talgua, Departamento de Lempira, residente en la comunidad de San Ramón , de este mismo término, en representación legal de su misma persona, en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de sus derechos y Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios que se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: EL CONTRATANTE, manifiesta que de la comunidad de San Ramón ,sector la cuchilla ,sector la lima y quebrada del limón, sector la Haciendita, sector la quebradora en el paso hacia la aldea el Lemanal, sector la Lima en paso hacia doña Olimpia, sector Tejeras paso en mal estado, sector la haciendita habilitado de calle hacia la pita , reparación de calle hacia cruce con Monte de la virgen se necesita habilitar por los daños en calles de estos diferentes sectores ocasionados por las fuertes lluvias, por tal razón se ejecutara el proyecto de Limpieza y Balastreo de estos tramos carreteros, para lo cual se ha convenido **CONTRATAR** los servicios Del Señor **JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO**, quien será el responsable de cortar material balastre con retroexcavadora 416F cargar y transportar 318 volquetadas de 6 metros cúbicos de balastre con volqueta de su propiedad en los diferentes sectores a reparar las que se detallan a continuación.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



No	Tipo de materiales	Comunidad	Costo unitario	Total
01	80 volqueadas de balaste	San Ramón , sector la Cuchilla	L. 1,500.00	L.120,000.00
02	20.01 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	San Ramón , sector La Cuchilla	L. 1,300.00	L. 26,013.00
03	4.6 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la quebradora El Elemanal	L. 1,300.00	L. 5,980.00
04	8 volqueadas de balaste	Sector de Elemanal	L. 1,500.00	L. 12,000.00
05	15 horas de retroexcavadora de limpieza y habilitado de calle	Sector de La lima en paso de yaruconte hacia la lima	L. 1,300.00	L.19,500.00
06	10.4 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector de Tejeras	L. 1300.00	L.13,520.00
07	2 volqueadas de balaste	Sector de Tejeras	L. 1,500.00	L.3,000.00
08	36.1 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector la haciendita , calle hacia cruce con Monte de la virgen y calle hacia el sector la pita	L. 1300.00	L.46,930.00
09	10 volqueadas de balaste	Sector haciendita	L. 1,500.00	L.15,000.00
10	26 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima	L. 1300.00	L.33,800.00
11	52 volqueadas de balaste	Sector quebrada el limón y paso en calle hacia lima	L. 1,500.00	L.78,000.00
12	23.9 horas de retroexcavadora de limpieza regado de material material balastre	Sector san ramón de la caseta hacia el desvío del Elemanal	L. 1300.00	L.31,070.00
13	166 volqueadas de balaste	Sector san ramón de la caseta hacia el desvío del Elemanal	L. 1,500.00	L.249,000.00
Total				653,813.00

SEGUNDA: PLAZO, el plazo del Presente CONTRATO es de 45 días contados a partir de la Fecha de su firma. **EL MONTO** del presente CONTRATO es por la cantidad de (Lps. 653,813.00) SEIS CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS.

TERCERA: Formas de pago, las dos partes Acuerdan que se realizarán los pagos en dos desembolsos: un primer pago de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS L. 250,000.00, en un segundo desembolso de L.250,000.00, DOCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS, y un tercer desembolso de L. 153,813.00, CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS, Una vez que la obra para lo cual fue contratado este completamente terminado, en caso de que no existan fondos en la Tesorería Municipal no se le dará cumplimiento a esta cláusula debido a que pueden existir retrasos en los desembolsos de la Transferencia del Gobierno Central.

JUNTOS CONSTRUIAMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



El CONTRATADO: manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose para ello.

A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en el presente contrato, cumpliendo con todas las recomendaciones que se hagan para que la calle tenga las condiciones técnicas de accesibilidad y de calidad, Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir el pago, una vez que el **CONTRATANTE**, asegure que la calle tiene la calidad esperada según recomendaciones realizadas por el Contratante.


CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: el **CONTRATADO**, acepta la supervisión y sugerencias de la Alcaldía Municipal, mediante las personas que se designen para tal efecto. Y manifiesta que el personal necesario para realizar este trabajo los contratará el **CONTRATADO**, y en caso de existir contratiempo en el desarrollo de este trabajo se compromete a buscar la forma de cumplir en el tiempo forma establecido, si esto se diera por aspectos fuera del alcance humano o caso fortuito, se tratará de solucionar con la extensión de tiempo que se incurra y la comprensión será por ambas partes.

QUINTA: GARANTIA DE CALIDAD. El Señor **JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO** será responsable por la calidad de la obra desarrollada y se obliga a responder por cualquier defecto inherente a la prestación de los servicios hoy aquí contratados. Garantizando la calidad de sus servicios.


SEXTA: Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de este Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la Cancelación de servicios recibidos.

SEPTIMA: Ambas partes Acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de solventar por la vía del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este medio, renunciemos a nuestro domicilio común y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para que dicte resolución conforme a derecho.

OCTAVA: Ambas partes manifestamos que estamos Totalmente de ACUERDO, y ratificamos en cada una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente, en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 05 días del mes de septiembre del Año 2023.


(F) DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL
Contratante




(F) JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO
Contratado.



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



NOTA ACLARATORIA

EL SUSCRITO ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM) POR MEDIO DE LA PRESENTE **ACLARA:** AL EXPEDIENTE DE PAGO DEL SEÑOR JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRASNPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOA SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA , QUEBRADA EL LIMON ,SAN RAMON SE NO SE APLICA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL 15% POR QUE EL CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS, CON LA GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA NO SE APLICA POR QUE ES UNA DEUDA ADQUIRIDA .

PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES QUE AL INTERESADO CONVenga SE EXTIENDE LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LOS 267 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-93491

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **TELLES SARMIENTO JONNY ELMIR**
Con Registro Tributario Nacional: **13231979001739**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-93491 en fecha 27/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417771854 de fecha 27/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27281345515, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-93491** o mediante el siguiente código QR.



<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRANSPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOA SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA, QUEBRADA EL LIMON ,SAN RAMON, para el día 5 de Septiembre del año 2023 al Señor JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO, Con numero de identidad 1323-1979-00173, quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 5 Días del mes de septiembre del año 2023.


DANIEL DERAS BENITEZ
Alcalde Municipal






MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL** **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRANSPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOA SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA, QUEBRADA EL LIMON ,SAN RAMON** Contrato realizado bajo la responsabilidad del contratista: **JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO** con numero de identidad: **1323-1979-00173** llevando un avance físico del 35%, por lo cual el contratista solicitó un primer abono por la cantidad de **L.250,000.00 LEMPIRAS EXACTOS** una vez estando en finalizada la obra según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor **JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO** como contratista , se realizaron los trabajos de limpieza y balastreo en sectores comunidad de San Ramón ,sector la cuchilla ,sector la lima y quebrada del limón, sector la Haciendita, sector la quebradora en el paso hacia la aldea el Lemanal, sector la Lima en paso hacia doña Olimpia, sector Tejeras paso en mal estado, sector la haciendita habilitado de calle hacia la pita , reparación de calle hacia cruce con Monte de la virgen se necesita habilitar por los daños en calles de estos diferentes sectores ocasionados por las fuertes lluvias, por tal razón se ejecutara el proyecto.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 20 días del mes de setiembre del año dos mil veintitrés.


DANIEL BERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL


JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO
CONTRATISTA


MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
ALCALDE
TALGUA, LEMPIRA


INVERSIONES
TELLES
CEL. 9901-9170


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
U.T.M.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, CARGADO, TRANSPORTE Y BALASTREO DE TRAMOS CARRETEROS EN LOA SECTORES, TEJERAS, HACIENDITA, LA CUCHILLA, ELEMANAL, LA LIMA, QUEBRADA EL LIMON, SAN RAMON,

Fecha de realizaci3n:	20/9/2023
Ubicaci3n:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimaci3n :	DEL 05 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	JONNY ELMIR TELLES SARMIENTO	Ident.	1323-1979-00173
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CC	653,813.00	Plazo en d3as:	45
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DEL 2023	Ampliaci3n Plazo	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0.00	% Avance F3sico (seg3n estimaci3n)	35%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	250,000.00	% Avance Financiero (seg3n Tesorer3a)	35%
PAGO ACUMULADO	250,000.00	% Avance en Tiempo (seg3n contrato)	35%

OBSERVACIONES GENERALES:							
Observaciones a la obra:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA					
SE ESTA HACIENDO UN TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA SEG3N LO SOLICITA EL CONTRATANTE.		OPERADOR	2				
		Alba3iles:					
		Peones:					
		Otros:					
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>		
		Cantidad de Materiales:		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
		Materiales Rechazados:		0			
Calidad de obra:							
buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>				
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>				

Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:

- regado de material
- corte de material
- transporte de material
- limpieza



Conclusiones

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SE3OR CONTRATISTA SEG3N LO SOLICADO

