



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN FEBRERO 2024
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Codigo del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-004-2024	"GST CONSTRUCTORA"	"CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL IGLESIA CATEDRAL",	BARRIO EL CENTRO	EMBELLECER LA CIUDAD.	"INSTALACION DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS, ADOQUINAMIENTO, MOVILIARIO, KIOSKOS PLANTAS CON MACETERAS, Y ELECTRICIDAD EN CALLE PEATONAL".


ING. JASON ROBERTO TABORA
JEFE DEPTO. DE INGENIERIA MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN FEBRERO 2024
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Código del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Aserentamientos	Financiamientos	Fecha de Inicio	Estado Actual	Costo Finalización	Fecha Finalización
	1/IGT-004-2024	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL	N/a	N/a	FONDOS MUNICIPALES	2/2/2024	PROCESO	L.2,984,641.52	30/4/2024


ING. JASON ROBERTO TABORA
JEFE DEPTO DE INFRAESTRUCTURA





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN FEBRERO 2024
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
GT-004-2024	N/A	0	ninguno	N/A


ING JASON ROBERTO TABORA
JEFE DEPTO DE INFRAESTRUCTURA

