

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2023 (OCTUBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/2/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldía	25.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
3	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	85.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	11/10/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2023	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	25.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA #1 DE MAYO, FRENTE AL CENTRO BASICO PABLO PORTILLO FIGUEROA, CIUDAD DE COMAYAGUA	8/9/2023	18/10/2023	Ejecutado por contratista ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	100.0%	-	L. 53,760.00	L. -	FINALIZADO
7	NACIONAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIO SAN FRANCISCO, CONTIGUO AL MUSEO SANTOS GUARDIOLA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	14/9/2023	9/10/2023	Ejecutado por contratista ELSA VICTORIA SANTOS	100.0%	100%	L. 100,332.00	L. -	FINALIZADO
8	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIO ABAJO COMAYAGUA	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	100.0%	100%	L. 40,400.00	L. -	FINALIZADO
9	REHUBICACION POSTES DE CONCRETO CON TRANSFORMADORES Y LINEAS DE TRANSMISION, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BULEVAR IV CENTENARIO, SECTOR RESTAURANTE MANG YING, CIUDAD DE COMAYAGUA.	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	25.0%	-	L. 80,000.00	L. -	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL / EN ESPERA DE REINICIO
10	OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA CANALES. CIUDAD DE COMAYAGUA	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	100.0%	100%	L. 25,600.00	L. -	FINALIZADO
11	EXCAVACION E INTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) COLONIA NUEVA COMAYAGUA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	25/10/2023	24/11/2023	Ejecutado por contratista TRASPORTES MARTINEZ	55.0%	0%	L. 149,250.00	L. -	EN EJECUCION



12	ALQUILER DE MAQUINARIA (TRACTOR DE ORUGA D6), DRAGADO DEL RIO CHIQUITO, SECTORES ALEDAÑOS AL BARRIO SAN FRANCISCO Y BARRIO SUYAPA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/10/2023	11/11/2023	Ejecutado por contratista TRASPORTES MARTINEZ	20.0%	-	L. 121,000.00	L. -	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIAS / EN ESPERA DE REINICIO
13	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON PASO PEATONAL, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA CARIDAD, SECTOR DEL CRIC, CIUDAD DE COMAYAGUA.	27/9/2023	21/11/2023	Ejecutado por contratista ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	55.0%	-	L. 97,894.50	L. -	EN EJECUCION
14	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIO ABAJO, COSTADO DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLO, CIUDAD DE COMAYAGUA	12/10/2023	6/12/2023	Ejecutado por contratista ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	30.0%	-	L. 111,803.26	L. -	EN EJECUCION
15	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, COLONIA VALLADOLID, FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO JOSE ELOY GUZMAN, CIUDAD DE COMAYAGUA.	26/9/2023	20/11/2023	Ejecutado por contratista ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	85.0%	-	L. 80,613.00	L. -	EN EJECUCION
16	ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS	14/9/2023	13/11/2023	Ejecutado por contratista DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	65.0%	-	L. 80,000.00	L. -	EN EJECUCION



 Ing. Marion Eduardo Fuentes

 Jefe Obras Públicas