



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																
Objetivos:																
01		Mejorar la red vial del país, para conectar los centros de producción con el mercado nacional y mundial.														
02		Reducir la pobreza y la desnutrición en el Corredor Seco														
03		Implementar reformas institucionales que aborden las restricciones del crecimiento económico en Honduras														
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACIÓN MCA-HONDURAS PRESTAMO BID 2155BL-HO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
01	GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	%
					100.00	0.00	56,523,122.00	0.00	0.00	482,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
Total Actividad - Obra:					100.00		56,523,122.00	0.00		482,602.00	0.00		0.00		0.00	0.85
Actividad Obra: 005-UNIDAD DE AGENTE FISCAL			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	GESTIONES UAF REALIZADAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	100.00	0.00	1,649,000.00	0.00	0.00	98,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
Total Actividad - Obra:					100.00		1,649,000.00	0.00		98,506.00	0.00		0.00		0.00	5.97
Actividad Obra: 006-REHABILITACIÓN CORREDOR AGRICOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN CORREDOR AGRICOLA SECCION V EL CARBON-BONITO ORIENTAL	75	PORCENTAJE	S	19.00	0.00	54,687,716.00	6.88	0.00	20,548,295.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	37.57
Total Actividad - Obra:					19.00		54,687,716.00	6.88		20,548,295.00	0.00		0.00		36.21	37.57
Actividad Obra: 007-SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CORREDOR AGRICOLA, SECCIÓN V, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	AVANCE EN TRAMOS SUPERVISADOS	75	PORCENTAJE	N	80.00	0.00	12,906,098.00	0.00	0.00	1,420,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
Total Actividad - Obra:					80.00		12,906,098.00	0.00		1,420,994.00	0.00		0.00		0.00	11.01
Actividad Obra: 008-REHABILITACIÓN CORREDOR AGRICOLA, SECCIÓN VI, BONITO ORIENTAL COROCITO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRICOLA SECCION VI BONITO ORIENTAL-COROCITO	75	PORCENTAJE	S	5.00	0.00	30,424,477.00	0.00	0.00	27,822,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45
Total Actividad - Obra:					5.00		30,424,477.00	0.00		27,822,463.00	0.00		0.00		0.00	91.45
Actividad Obra: 009-SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CORREDOR AGRICOLA, SECCIÓN VI, BONITO ORIENTAL COROCITO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	AVANCE EN TRAMOS SUPERVISADOS	75	PORCENTAJE	N	5.00	0.00	5,308,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00		5,308,681.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 010- MANTENIMIENTO DE SECCIONES III, IV Y VI CORREDOR AGRICOLA			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES III, IV Y V (GUALACO-SAN ESTEBÁN, EL CARBÓN- BONITO ORIENTAL-PUERTO CASTILLA)	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	3,159,656.00	0.00	0.00	757,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
02	MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES III, IV Y V (GUALACO-SAN ESTEBÁN, EL CARBÓN- BONITO ORIENTAL-PUERTO CASTILLA)	53	KILÓMETRO	S	57.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					57.00		3,159,656.00	19.00		757,634.00	0.00		0.00		33.33	23.98
Actividad Obra: 011-OTROS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	465	PERFIL DE PROYECTO	N	1.00	0.00	867,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		867,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 013- AUDITORÍA FINANCIERA PRÉSTAMO BID 2155BL-HO			Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA					
01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	149	INFORME	N	2.00	0.00	180,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		180,122.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Actividad Obra: 003-Reasentamiento		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 010-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4	
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo		
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	75 PORCENTAJE	S	16.00	74,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				16.00	74,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-001 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA	75 PORCENTAJE	N	2.00	18,560,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00	18,560,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-002 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA	75 PORCENTAJE	N	5.00	16,220,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00	16,220,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-003 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO	75 PORCENTAJE	N	1.00	92,245,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	92,245,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-004 - FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCES DE FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	149 INFORME	N	8.00	4,605,848.00	0.00	0.00	303,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,389.00	6.59
Total Actividad - Obra:				8.00	4,605,848.00	0.00	0.00	303,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,389.00	6.59
Actividad Obra: 005-005 - BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016	75 PORCENTAJE	N	39.00	93,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				39.00	93,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-006 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO	75 PORCENTAJE	N	100.00	18,818,689.00	100.00	2,422,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,422,514.00	100.00	12.87
Total Actividad - Obra:				100.00	18,818,689.00	100.00	2,422,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,422,514.00	100.00
Actividad Obra: 007-007 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA	75 PORCENTAJE	N	2.00	14,165,475.00	0.00	0.00	9,048,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048,936.00	63.88
Total Actividad - Obra:				2.00	14,165,475.00	0.00	0.00	9,048,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048,936.00	63.88
Actividad Obra: 008-008 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA	75 PORCENTAJE	N	3.00	2,092,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	2,092,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-009 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO	75 PORCENTAJE	N	1.00	9,639,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.00	9,639,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 010-010 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL					
01	UNIDAD DE CONCESIONES ESTABLECIDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSEP	512 UNIDAD EJECUTORA	N	1.00	5,056,384.00	0.00	0.00	147,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,672.00	2.92
Total Actividad - Obra:				1.00	5,056,384.00	0.00	0.00	147,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,672.00	2.92

