


Oficio N.862-UTGP-2023
Tegucigalpa M.D.C. 4 de Diciembre del 2023

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.
Su oficina.




Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.1010-UT-2023** hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no esta ejecutando proyectos con Fondos Propios , solamente se brinda apoyo para la Formulación , Inspección , Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado al mes de Septiembre del presente año , donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a traves de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atencion asi como oficinas administrativas a nivel central y nacional .

Sin otro particular , me suscribo de Usted.


ING. ELVIS ORELLANA
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.



Cc. Dra.Suani Montalván /Subsecretaria de Proyectos e Inversión
Cc .Archivo
M.T.A

Actualización de Cartera de Proyectos del 27 al 01 de DICIEMBRE 2023											
Numero	Prioridad	NOBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TECNICO RESPONSABLE/ MONITOREO	ESTATUS ACTUAL	Comentario/ Alertas	Seguimiento del 20 al 24 de Noviembre 2023	Comentario/Alertas	Seguimiento del 27 NOV. al 1 de Diciembre 2023	Comentario/Alertas
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestion, Distribucion y Recepcion de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.		Esperando la documentacion del 7mo contenedor correspondiente a la Region de Atlantida segun el plan de envios de los proximos 6 contenedores detallado de la siguiente forma: 1.Honduras #2023-103 Región de Atlántida, Ceiba 29 noviembre 2023. 2. Honduras #2023-104 Hospital Tela Integrado, Tela 06 diciembre 2023 3. Honduras #2023-105 Hospital Puerto Cortes, Puerto Cortes 31 enero 2024 4. Honduras #2023-106 Region de Cortes, Cortes 21 febrero 2024 5. Honduras #2023-107 Hospital San Marcos, Ocotepeque 27 marzo 2024 6. Honduras #2023-108 Región de Ocotepeque, Ocotepeque 24 abril 2024		El jueves 28 de noviembre 2023 se despacho el 7mo contenedor Honduras #2023-103 correspondiente a la Región de Atlántida, Ceiba, el cual se espera recepcionar este año.	
2	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolucion DI-91/2020	Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas Aprobacion informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presinstalacion (civiles y electricas)	Fondos No Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Luis Galvez	Etapas finales entrega de los equipos medicos (21 items) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta electrica. Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022. Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023		Se concluyo la recepcion final con una visita de campo el dia jueves 23 de noviembre 2023 al Hospital Gabriela Alvarado, con el proposito de verificar la entrega de todos los accesorios pendientes.		El dia lunes 25 de noviembre se compartieron las actas de recepcion finales de los accesorios documento legal para el cierre del proyecto.	
3	Alta	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	Fondos Nacionales L. 19,818,181.82 Unidad ejecutora PRONADERS /ISAG	Luis Galvez	En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades. Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95%	se deben hacer las respectivas gestiones para el equipamiento y habitacion a futuro	Se tenia Programada la recepcion del establecimiento el dia jueves 2 de noviembre 2023 pero por instrucciones del Señor ministro se cancelo hasta tener equipado el establecimiento. Proyecto Concluido	se deben hacer las respectivas gestiones para el equipamiento y habitacion a futuro	Se tenia Programada la recepcion del establecimiento el dia jueves 2 de noviembre 2023 pero por instrucciones del Señor ministro se cancelo hasta tener equipado el establecimiento. Proyecto Concluido	se deben hacer las respectivas gestiones para el equipamiento y habitacion a futuro
4	BAJA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundacion FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Luis Galvez	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el ultimo desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos	Enviar oficio al PANI SOLICITANDO EL INFORME DE LA AUDITORIA solicitada al TSC para FUMATREP.	Se envio comunicación al PANI para que nuevamente soliciten mediante oficio la Auditoria del proyecto al TSC. Obra Paralizada	Enviar oficio al PANI SOLICITANDO EL INFORME DE LA AUDITORIA solicitada al TSC para FUMATREP.	Se envio comunicación al PANI para que nuevamente soliciten mediante oficio la Auditoria del proyecto al TSC. Obra Paralizada	Enviar oficio al PANI SOLICITANDO EL INFORME DE LA AUDITORIA solicitada al TSC para FUMATREP.

[illegible]

9	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	Glenda Cañas	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas). En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño para inversión de proyectos de Infraestructura del HE, con un costo estimado L.17,750,000.00. Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.	Se sugiere que a través de la Jefatura de UTGP se solicite información a la Dirección Médica del Hospital.	Se está a la espera de los fondos para dichos proyectos	Se sugiere que a través de la Jefatura de UTGP se solicite información a la Dirección Médica del Hospital.	1. Se está a la espera de los fondos para dichos proyectos	Se sugiere que a través de la Jefatura de UTGP se solicite información a la Dirección Médica del Hospital.
10	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales No definido	Glenda Cañas	En proceso: Se finalizó la formulación del proyecto, ya se entregó al Despacho Ministerial para las gestiones administrativas que permitan el desarrollo del proyecto.	El Ing. Carlos Cruz está asignado a este proyecto.	1. El borrador de convenio de Ayuda en Acción está en Asesoría Legal. 2. Con el convenio de CEPUDO SG recibió dictamen técnico del equipamiento, el proyecto continuó la gestión en cada una de las Unidades correspondientes según convenio 3. Se recibió Oficio N.4036-SG-2023 para revisión de observaciones de dictamen técnico de equipamiento que emitió Primer Nivel de Atención.	El Ing. Carlos Cruz está asignado a este proyecto.	1. Se recibió el Oficio N.4109-SG-2023 con el convenio firmado de la Fundación Ayuda en Acción.	El Ing. Carlos Cruz está asignado a este proyecto.
11	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección de obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Bárbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur, y 2 Mancomunidades; Guisayote (Sensenti y Mancurisi) El proyecto tiene una duración de 2 años, está programado para finalizar en marzo del 2025	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas	1. Acuerdo de Donación firmado por la SESAL y JICA 2. JICA contrató a CTI Engineering International Co., Ltd. (CTI), para administrar el proyecto, actualmente se encuentra en fase de recepción de ofertas, se espera la firma de la empresa que dará servicio para el mes de Diciembre del 2023.	Ing. Rina Suazo es la Técnica Asignada a este proyecto	1. Se remiten las respuestas a las preguntas generadas por las empresas participantes en la licitación. 2. Se firmaron los convenios con las Mancomunidades que se beneficiarán de este proyecto.	Ing. Rina Suazo es la Técnica Asignada a este proyecto	En proceso de Licitación en Japón.	Ing. Rina Suazo es la Técnica Asignada a este proyecto
12	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	En ejecución: El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95% Una vez finalizada la instalación, los expertos de OIEA darán capacitación a usuarios del equipo y protocolos de uso.		Se recibió información solicitada al HSF, se concertará reunión con el Hospital María ya que en este establecimiento ya hay un proyecto similar a este.		1. El proyecto de la fosa séptica se formulará en esta Unidad pero el FHIS desarrollará el proyecto. Hay un repuesto de equipo que la Administración del HSF hará la compra para poner en marcha la Gamma Camara	

13	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN: Proyecto de Cocina y Comedor y Remodelación del Área de Quirófanos.	Formulación y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 100,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L.60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras están en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Quirófanos.		A la espera de identificación de fondos para desarrollar el proyecto. Formulación finalizada. De la Remodelación de la cocina y comedor.		A la espera de identificación de fondos para desarrollar el proyecto. Formulación finalizada. De la Remodelación de la cocina y comedor.	
14	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Marcos de Ocoatepeque Construcción de nuevo Quirófono	Visita Inspección Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L. 3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Glenda Cañas	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000.00 Construcción de Quirófonos Obstétricos para Sala de Parto -La siguiente actividad será la ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue los fondos.		1. Se finalizó el presupuesto, se continúa con el sistema eléctrico.		1. Se continúa con el proceso de formulación del proyecto.	
15	BAJA	Mejoras en clínica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	Glenda Cañas	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	La SSPi hará gestión con cooperantes externos para identificar financiamiento.	1. Se está gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos	La SSPi hará gestión con cooperantes externos para identificar financiamiento.	1. Se está gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos	La SSPi hará gestión con cooperantes externos para identificar financiamiento.
16	Alta	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.	Etapas 1: Formulación de Proyecto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso de formulación de Remodelación del Área de Radiología		1. El convenio está en Secretaría General con el dictamen de Asesoría Legal se procederá a elaboración final del convenio para firma.		1. Continúa en revisión legal el convenio.	
17	BAJA	Proyecto UAPS de Las Lomas, Municipio de Santa Rosa de Aguan, Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlántida	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto		Glenda Cañas	En proceso de formulación de planos y presupuesto.		1. Se continúa con la formulación del proyecto.		1. Se continúa con la formulación del proyecto.	
18	Alta	Almacén de Medicamentos de Hospital de Occidente	Construcción del Almacén de Medicamentos del Hospital de Occidente	Fondos Nacionales: L. 3,000,000.00	Glenda Cañas	Etapas: Formulación de Diseños.	Técnico Asignado: Arq. Fabio Avilés y el Ing. Mario Leyva	1. El convenio está en Secretaría General con el dictamen de Asesoría Legal se procederá a elaboración final del convenio para firma.	Técnico Asignado: Arq. Fabio Avilés y el Ing. Mario Leyva	1. El convenio está en Secretaría General con el dictamen de Asesoría Legal se procederá a elaboración final del convenio para firma.	Técnico Asignado: Arq. Fabio Avilés y el Ing. Mario Leyva
19	Alta	Almacén de Biológicos de Hospital de Occidente	Construcción del Almacén de biológicos del Hospital de Occidente		Glenda Cañas	Etapas: Formulación de Diseños.		En espera de inicio de elaboración de diseño por parte de TASH		En espera de inicio de elaboración de diseño por parte de TASH	
20	Alta	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 20,000,000.00	Mildred Trigueros	*Actualmente están formulados los planos del proyecto infraestructura del Hospital de Puerto Lempira. 1. Lavandería, oficina de Bienes Nacionales y Oficina de Mantenimiento por un monto de: L.3,583,887.76 2. Reparaciones en cuarto de Maquinas y almacenamiento de combustible por un monto de: L.593,624.52 3. Sustitución del Sistema Eléctrico por un monto de L.14,893,661.46	Formulación Concluida	1. Se concluyó y se envió la formulación vía correo el día Viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".	Formulación Concluida	1. Se concluyó y se envió la formulación vía correo el día Viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".	Formulación Concluida

21	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00 Construccion: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Mildred Trigueros	1.Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso. Este proyecto ya no será ejecutado por UAFCE. Ahora Será ejecutado bajo la administración de la empresa GIZ. UTGP dará seguimiento	Este proyecto ya no será ejecutado por UAFCE. Ahora Será ejecutado bajo la administración de la empresa GIZ. UTGP dará seguimiento durante el desarrollo de las obras en este 2023	1.Se recibio oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr. Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023	Este proyecto ya no será ejecutado por UAFCE. Ahora Será ejecutado bajo la administración de la empresa GIZ. UTGP dará seguimiento durante el desarrollo de las obras en este 2023	
22	Alta	Proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud (Fondos de Contra parte)	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adequinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION Y FONDOS NACIONALES Lps. 313,349,930.00 *Equipamiento del Laboratorio Nacional Lps.4,547,250.00 *Fortalecimiento Componente 3: Hyster , Monta Carga , Elevador , Adquisición de Vehículo, Equipo y Mobiliario de computación y Utiles varios de oficina Lps. 18,041,720.00 NOTA:El día Lunes 29/05/2023 se llevo a cabo en JAPON la apertura de la licitación para la construccion Laboratorio Nacional de la Vigilancia la Salud. *Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Fondos de Contra parte) Lps. 26,231,824.00 Se pretende iniciar el proceso de Licitación en el transcurso del mes de Septiembre 2023	Mildred Trigueros	*Se definio la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte. *Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japon. Se inició solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVS como proyecto de contraparte. Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago , los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa. Para la exoneracion de impuestos se utilizará el RTN de la Secretaria de Salud.	Ya se concluyó el proceso de Precalificación	1.Fondos Externos.Se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el Permiso de Construcción , se ingreso la demolición de Muro Perimetral y Levantamiento de Polivalnal del terreno y se esta gestionando el permiso de los Bomberos. Ya se concluyó el proceso de Precalificación	1.Fondos Externos.Se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el Permiso de Construcción , se ingreso la demolición de Muro Perimetral y Levantamiento de Polivalnal del terreno 2.Se esta gestionando el permiso de los Bomberos. Fondos Nacionales: Se realizará reunión el lunes 4 Diciembre 2023 con la Vice Ministra Dra Suani para definir que proceso de licitacion se llevará a cabo.	Ya se concluyó el proceso de Precalificación
23	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construccion y Equipamiento	El presupuesto total es de \$ \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y Fondos Nacionales. Fondos BID :195, 538, 440.32 Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L 100,000,000.00	Mildred Trigueros	1.Se finalizarón los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2.La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan	Los productos son Aprobados por UTGP y enviados a Red Solidaria para su respectivo pago. Esta Proceso de Licitacion	1.Se entrego la documentación a Red Solidadria y a la Unidad de GESALUD , quienes van ejecutar la parte civil y equipamiento y la UTINH va hacer la unidad tecnica del proyecto . 2.La UTINH: Solicitó unos cambios al diseño los cuales ya fueron entregados por la Firma TASH.	Los productos son Aprobados por UTGP y enviados a Red Solidaria para su respectivo pago. Esta Proceso de Licitacion.	
24	Alta	Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L 5,545,000.00	Mildred Trigueros	1.Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumologia Pediatrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72 Formulacion Concluida	Formulacion Concluida	1.Se revisó por parte de la coordinadora de infraestructura la formulación de la parte electrica y civil del proyecto Fase 2: Neumologia Pediatrica INCP. TORAX , esta se envío a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los; Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones tecnicas	Formulacion Concluida	
25	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	Construcción de 12 Casetas para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. 12 Hospitales Priorizados : Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento) , San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora : GESALUD L 5,893,158.09	Mildred Trigueros	*Se entregaron y se concluyó la construcción de las Casetas de Desechos solidos de los Hospitales de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital Escuela Caseta Desechos y Planta de Tratamiento ,Hospital El Torax , Hospital Tela Integrado, Hospital San Felipe ,Hospital Manuel de Jesus Subirana, Hospital San Isidro Toca,Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato,Hospital Puerto Cortes. Pendientes de entregar: Hospital General Atlantida :No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad según diseño	Concluido El Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio. Hospital General Atlantida:No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad según diseño propuesto, el construir	1.Se concluyó la construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios Concluido El Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio. Hospital General Atlantida:No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad según diseño propuesto, el construir	Concluido El Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio. Hospital General Atlantida:No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debido a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el hospital supera la capacidad según diseño propuesto, el construir	

26		Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcranial.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Mildred Trigueros	*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita : 1.Remodelacion de Sala de emergencia por un monto de L.3,995,638.82 2.Continua en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de L.13,775,000.00 3.Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4.Adquisición de estimulador magnético transcranial aproximadamente de L.3,480,000.00 *Proyecto formulado referente al		1. Se concluyó Remodelación de Sala de Terapia Ocupacional y Desarrollo de área de Terapia Física y Remodelación del área de Emergencia y actualmente se está trabajando en área de Consulta Externa.		1. Se concluyó Remodelación de Sala de Terapia Ocupacional y Desarrollo de área de Terapia Física y Remodelación del área de Emergencia y actualmente se está trabajando en área de Consulta Externa.	
27	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hara por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	Mildred Trigueros	Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza: 1.Banco de Transformadores por un monto de L.3,600,000.00 2.Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina y Emergencia, implicando redistribución de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas por un monto de L.15,000,000.00		1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el día Miércoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiatrico Mario Medoza		1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el día Miércoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiatrico Mario Medoza	
28	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlántida; Remodelación de Quilrofanos.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L. 3,000,000.00	Mildred Trigueros	En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1. Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00		1.Se envió via correo electronico oficio N.750-UTGP-2023 de fecha 27 de Octubre 2023 la documentación física y CD el cual contiene Planos de Diseño , Presupuesto , Cantidades , Especificaciones Técnicas y archivos editables a la Directora del Hospital Atlántida .		1.Se envió via correo electronico oficio N.750-UTGP-2023 de fecha 27 de Octubre 2023 la documentación física y CD el cual contiene Planos de Diseño , Presupuesto , Cantidades , Especificaciones Técnicas y archivos editables a la Directora del Hospital Atlántida .	
29	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Mildred Trigueros	Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho. 1. Proyecto formulado Readecuacion de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de: L. 16,500,000.00 2. Proyecto formulado Equipamiento por un monto de L.13,036,000.00		1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el día Miércoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiatrico Mario Medoza		1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el día Miércoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiatrico Mario Medoza	
30	Alta	Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación) (FCSAI) L.739,504.89 (Adecuacion de espacios y equipamiento en el tercer piso del Edificio Rivera)	Mildred Trigueros	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera. El presupuesto para esta obra será cubierto en su totalidad por la Fundación FCSAI.	1.Por parte de Servicios Generales se entrego el presupuesto y cotizaciones.	El presupuesto para esta obra será cubierto en su totalidad por la Fundación FCSAI.	1.Por parte de Servicios Generales se entrego el presupuesto y cotizaciones.	El presupuesto para esta obra será cubierto en su totalidad por la Fundación FCSAI.	

31	Alta	Plantas Generadoras de Oxígeno	Etapa 1. Visita e Inspección para ubicación de la planta Generadoras de Oxígeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua, Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlantida Celba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro, Hospital Roatan	Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) LPS.69,952,504.00 Planta Generadoras de Oxígeno, Generador Electrico, Transformador, UPS, Protector y Paneles electricos incluye obras civiles, Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales. 1. Puerto Lempira: LPS.12,834,883.00 2. Hospital de Santa Teresa, Comayagua LPS 15,277,372.00 3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, LPS. 10,473,512.00 4. Hosp. Regional Atlantida de Celba, LPS 5,447,837.00 5. Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro LPS 12,193,164.00 6. Hospital de Roatan LPS 13,755,736.00	Mildred Trigueros	En proceso -Se Espera que la entrega de las Plantas Generadoras de oxígeno sean el 6 de Diciembre 2023	1. Se realizo visita de inspeccion al Hospital General Santa Teresa de Comayagua dia Martes 22 de Noviembre 2023. 2. Dimex solicitó ampliación de tiempo de 15 dias para la entrega quedando para el 6 de Diciembre 2023 la recepcion de las Plantas Generadoras de Oxígeno. 3. Se realizo reunion el dia Jueves 23 entre CHF y la SESAL para discutir hallazgos cambio de equipo y retraso en el proyecto. 4. No se realizará giras hasta que haya un dictamen legal sobre los	1. Dimex solicitó ampliación de tiempo de 15 dias para la entrega quedando para el 6 de Diciembre 2023 la recepcion de las Plantas Generadoras de Oxígeno. 2. Se realizo reunion el dia Viernes 01 Diciembre entre CHF y la SESAL para discutir hallazgos cambio de equipo y retraso en el proyecto. 3. No se realizará giras hasta que haya un dictamen legal sobre los cambios realizados por la empresa DIMEX.
32	Alta	Policlinico de San Francisco de Juticalpa	Visita e Inspeccion, Formulacion y presupuesto.		Mildred Trigueros	En proceso : Formulacion y presupuesto.	1. Se enviarón las modificaciones solicitadas de la Planta Arquitectonica del Policlinico de Juticalpa y estan en revision para aprobacion por el Director el Dr. Lizandro.	1. Se recibio observaciones por parte de las autoridades de la region departamental de Olanchito de la segunda revision del diseño arquitectonico del policlinico Juticalpa
33	Alta	Reparación del Primer Piso del Edificio Principal De La Secretaria de Salud.	Formulación y Supervisión	Fondos Nacionales (Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, Excavación, Rellenos y Elementos Estructurales, Techo y Cielo Falso, Jardineria Central, Instalaciones Sanitarias y Rellenos, Pisos, Obras Exteriores, Instalaciones Electricas) LPS. 470,004.20	Mildred Trigueros	En Ejecución.	1. Se realizaron avances preliminares y avances ejecutados en situ, actualmente la obra lleva un avance de un 48% recordando los trabajos de la pergola se esta armando en taller de Infercon.	1. Se realizaron avances preliminares y avances ejecutados en situ, actualmente la obra lleva un avance de un 62% recordando los trabajos de la pergola se esta armando en taller de Infercon.

Tegucigalpa MDC, 29 de noviembre, 2023.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de noviembre, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto

Angela Peralt
29/11/23
2:25pm

- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **miércoles 6 de diciembre, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Lic. Cesar Steven Dávila Maradiaga
Jefe Unidad de Transparencia