

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ABRIL)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	85.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	55.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2024	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	90.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE OFICINAS POLICIALES EDIFICIO JOSE SANTOS GUARDIOLA, BARRIO SAN FRANCISCO	20/12/2023	90 dias	Ejecutado con contratista LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	100.0%	-	L. 1,018,177.81	L. -	FINALIZADO
5	CONSTRUCCION DE BAÑOS (SANITARIOS) EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTES, CIUDAD DE COMAYAGUA	25/10/2023	180 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	90.0%	18.04%	L. 1,374,237.92	L. -	EN EJECUCION
6	REPARACIÓN CALLE DE ACCESO ALQUILER DE MAQUINARIA (VOLQUETAS, VIBRO COMPACTADOR Y TANQUE CISTERNA), ENTRADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, A LA ALTURA DE LOS PUENTES EL ALIVIO/RIO HUMUYA	19/3/2024	05 dias	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	100.0%	0.00%	L. 28,900.00	L. -	FINALIZADO
7	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	3/1/2024	06 meses	Ejecutado con contratista PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS)	83.3%	83.33%	L. 207,000.00	L. -	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA AGRICOLA JARIN, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE MINISTERIO PUBLICO.	22/3/2024	30 dias calendario	CONSTRUCTORA R&RS. DE R.L DE C.V	50.0%	0.00%	L. 65,882.80	L. -	EN EJECUCION
9	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/3/2024	225 dias	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	15.0%	20.00%	L. 4,819,384.43	L. -	EN EJECUCION
10	REUBICACIÓN POSTES DE CONCRETO CON TRANSFORMADORES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BOULEVARD CUARTO CENTENARIO, SECTOR RESTAURANTE MANG YING, CIUDAD DE COMAYAGUA .	10/4/2024	15	Ejecutado con contratista WALTER OMAR PADILLA	100.0%	0.00%	L. 104,000.00	L. -	FINALIZADO
11	CONSTRUCCIÓN DE 8,978.82 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (6,500 PSI), SEGUNDA ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE CONDUCE DE LA TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTES, HACIA LA SALIDA DE SAN PEDRO SULA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	4/5/2024	150 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	1.0%	0.00%	L. 12,785,381.06	L. -	EN EJECUCION

  
**Ing. Marlon Eduardo Fuentes**  
**Jefe Obras Públicas**