

## HEROICO Y BENEMERITO UERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS **DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA** CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE ABRIL 2024



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y	Costo de	OBSERVACION
		Proyecto		Finalización	Finalización	
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	CARRETERA PANAMERICANA FRENTE		L 1,621,865.63 (avance	Inicio:15 enero		PROCESO
	A LA REGIONAL DE SALUD,		hasta la estimacon N. 1),	2024		
	MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE,		er pago de anticipo ide	Finalizacion: 13 julio 2024		
	DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE		de L 2,1090,76.24			
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUB ESTACION DE BOMBEROS, ALDEA CERROGRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	ALDEA CERRO GRANDE SALIDA AL		L 2,373,569.96			
	DEPARATMENTO DE OLANCHO,		(pago de anticipo	Inicio:26 de febrero		
	MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,	L. 11,867,849.81	todavia no se paga	2024 Finalizacion:		PROCESO
	DEPARTAMENTO DE FRNACISCO		ninguna estimacion)	23 de agosto 2024		
	MORAZAN					

ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ

DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA

CEL.3399-4831