			- 10 - 200/458	ALCALD	IAI	MUNICIPAL	DE SANTA AN	VA F-M.					
		w		PROYECTO	ELE	CTRIFICACIO	ON CASERIO I	DE LA JOYA				<del></del>	
MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015													
2000	Encargado del Proyecto		Ubicación del	Propósito d Proyecto		Descripción del Proyecto	Fuente de Financiamient o	Presupuesto	The second second	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización	Fecha Finalizaci	de ión
				spersonas	C	Instalacion de Lineas							
Electrificaci	50-50-50-50-50-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60	Caserio la	Caserio la Joya Aldea	caserio		Primarias y Secundarias Postes,	Fondos		09 de			30 d	días
on Caserio de la Joya		Joya Aldea de Sicatacare		en si hogares		Fransforma dor.	Municipale s.		Noviembre año 2015	2000	Lps.300,99 7.00	calenda	

OFICINA DE ACCESO A LA
OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

LE CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DEL CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DEL CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DEL CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DEL CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA MUNICIPALITATION DEL CAMORA MUNICIPALITATION DE LA CAMORA

				ALCALDI	A MUNICIPAL	DE SANTA A	NA F-M.					
				REMODEL	ACION DE LA I	SCUELA JUA	N LINDO					
MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015												
3	Encargado del Proyecto	Lugar donde se realiza el proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito del Proyecto	Descripción del Proyecto		Presupuesto de Proyecto	Fecha de Aprobación del Proyecto	100	Costo de Finalización	Fecha Finalizació	de Sn
Remodelac ion de la	Ing. Jose David	bo. La Laguna		centro educativo para una	Restauracion en varias aulas educativas y pintado de	Fondos		03 de				
	Amador	554	Santa Ana		toda la		Lps.898,635			Lps.898,63 5.30	60 ( calendar	días

