



**Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón
Honduras C .A.**

Tel. 2424-8495;
Email: municipalidadesaba@yahoo.com



DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PARA: LIC. MEILY DANISSA MURILLO

DE: ING. LENNON ROBERTO GREEN

ASUNTO: MEMORANDUM

FECHA: 15 DE MAYO DEL AÑO 2024

Por medio de la presente se está informando, que en la oficina de UTM (unidad técnica municipal) realizo proyectos de infraestructura en el mes de abril del Año 2024 para ser incorporado a la página de transparencia del instituto de acceso de información pública.



ING. LENNON ROBERTO GREEN
JEFE UTM



IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO											
Item	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato		
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																											
1	Infraestructura	mantenimiento de fosa existente	comunidad de regadero.	mantener libre de contaminación ambiental	compactación de basura con excavadora, relleno con material del sitio, en 20 cm y compactación de relleno excavación para fosa nueva.	mejorar y mantener libre de contaminación en medio ambiente y sus entornos libres de basura.	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	29 de diciembre del 2023	L 201,825.00	100%	L 201,825.00	Finalización estimada: 15 de abril del 2023 Inicio: 5 de abril del 2024	X			X			X			X		
2	Intraestructura Red vial	construcción de 200 ml de pavimento en Bo. El coyol.	barrio el coyol calle 12 entre Ave.5 y ave 7	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura adecuada.	1.carpeta de concreto hidraulico 15cm de espesor, ancho 8.30mts longitud 200.00 mts.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con concreto hidraulico	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	28 de diciembre del 2023	L 2,443,000.00	100%	L 2,443,000.00	Finalización estimada: de 15 abril del 2023 Inicio: 3 marzo de del 2024	X			X			X			X		
3	Intraestructura Red vial	construcción de 100ml de boulevard pavimento en Bo. Chispero.	barrio la pava.	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura adecuada.	1.carpeta de concreto hidraulico 15cm de espesor, ancho 15.60mts longitud 100.00 mts.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con concreto hidraulico	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	28 de diciembre del 2023	L 2,132,000.00	100%	L 2,132,000.00	Finalización estimada: 12 de abril del 2024 Inicio: 12 febrero del 2024	X			X			X			X		
4	Intraestructura Red vial	Construcción de alcantarillado sanitario con tubo de 8 pulgadas en bo. La pava	barrio la pava.	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura adecuada.	instalacion de tuberia de 8 pulgadas con susrespectivas cajas de registro y joles.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con concreto hidraulico	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	28 de diciembre del 2023	L 610,000.00	100%	L 610,000.00	Finalización estimada: 16 de marzo del 2024 Inicio: 16 febrero del 2024	X			X			X			X		
5	Intraestructura Red vial	Construcción de alcantarillado sanitario con tubo de 8 pulgadas en aldea de elixir	desvio a elixir	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura adecuada.	instalacion de tuberia de 8 pulgadas con susrespectivas cajas de registro y joles.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con concreto hidraulico	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	28 de diciembre del 2023	L 2,372,000.00	100%	L 2,372,000.00	Finalización estimada: 2 de marzo del 2024 Inicio: 2 de febrero del 2024	X			X			X			X		

ING. LENNON ROBERTO GREEN

U.T.M.