



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2023

Hora : 08:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE CERCO DE PIEDRA, EL LETRINAS POTRERO Y ECOLOGICA SAN MARQUITOS		11	11	47110		75,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	206,257.86	0.00	0.00	206,257.86	75.00 %	68,742.14	24.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE RECREACION	MOROLICA	11	11	47110		221,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	221,702.08	0.00	0.00	120,814.83	0.00	0.00	120,814.83	54.00 %	100,887.25	45.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	MOROLICA	12	11	47110		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	77,675.00	0.00	0.00	77,675.00	81.00 %	17,325.00	18.00 %	EN PROCESO	
4	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM Y VADO SUMERGIBLE	LAS DELICIAS	11	11	47210		0.00	880,341.58	0.00	0.00	0.00	880,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	880,341.58	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
5	CONSTRUCCION (REUBICACION) DE RASTRO MUNICIPAL	SANTA CRUZ	11	11	47110	0.00	50,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	250,995.45	0.00	0.00	250,995.45	76.00 %	79,004.55	23.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	SAN NICOLAS	11	11	47110	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48.00 %	13,000.00	52.00 %	TERMINADO	
7	CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTOS PRODUCTIVOS	LAS ANONITAS Y LAS DELICIAS	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	289,638.00	0.00	0.00	289,638.00	96.00 %	10,362.00	3.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS DIVERSAS	MOROLICA	11	11	47110		0.00	106,139.89	0.00	300,000.00	0.00	406,139.89	0.00	0.00	406,139.89	0.00	0.00	406,139.89	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM DESVIO A ANONITAS	LAS ANONITAS	11	11	47210		0.00	532,527.06	0.00	0.00	0.00	532,527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	532,527.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Morolúa, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: ROSIBEL.MONCADA



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2023

Hora : 08:12 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	PAVIMENTO LAS ANONITAS 11 DE CARRETERA EN LA CUESTA FINAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ANONITAS CON CONCRETO CICLOPEO		11	47210		0.00	587,124.40	0.00	0.00	0.00	587,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	587,124.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
<b>Totales</b>							516,702.08	2,106,132.93	50,000.00	1,080,000.00	0.00	3,652,835.01	0.00	0.00	1,363,521.03	0.001,999,93.04	3,363,514.07		289,320.94				

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE PRESENTACION BARAHONA  
LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
Municipal

MARIA ROSIBEL MONCADA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SAYRA YOHELly GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5mcpDphrHA1pYhxHpYRhlgCXH/KKjff/eVzKcxrOeYK1+rj2pwCRTBAIfN43Lg9GuN+wmygMqPdIbufsVLz3XeagTvdI4kO49OMVnp981QTv3J6oFkxKz3ZDH4/PF  
2miaQQVQU+R5KpDB/0xjXJ2EfAtScuZPTkFsKxXaEHxGFB3BONT249hYUpq07eRwMLXQjM18YSpRmjtR2Q8PM3NN1yM3WLJNNsTin4coyBeaO/MABSvVd5az+zudzTISAFv2Ogw  
I1bTlwtAJQU/0z668kWDD6ZyjoVA+k7NwzTWuV8A==