

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (MAYO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	96.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	75.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2024	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
4	CONSTRUCION DE BAÑOS (SANITARIOS) EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTES, CIUDAD DE COMAYAGUA	25/10/2023	180 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	100.0%	20.00%	L. 1,374,237.92	L. -	FINALIZADO
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	3/1/2024	06 meses	Ejecutado con contratista PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS)	83.3%	83.33%	L. 207,000.00	L. -	EN EJECUCION
6	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA AGRICOLA JARIN, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE MINISTERIO PUBLICO.	22/3/2024	30 dias calendario	CONSTRUCTORA R&RS. DE R.L DE C.V	80.0%	0.00%	L. 65,882.80	L. -	CONTRATISTA REALIZANDO REPARACIONES GARANTIA DE PROYECTO
7	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/3/2024	225 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	25.0%	20.00%	L. 4,819,384.43	L. -	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCIÓN DE 8,978.82 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (6,500 PSI), SEGUNDA ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE CONDUCE DE LA TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTES, HACIA LA SALIDA DE SAN PEDRO SULA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	4/5/2024	150 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	30.0%	20.00%	L. 12,785,381.06	L. -	EN EJECUCION
9	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2024	1/6/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	5.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
10	CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA "MARCELINO PINEDA", MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	24/5/2024	60 dias	Ejecutado con contratista kelly katherine pacheco cruz	3.0%	-	L. 215,781.25	L. -	EN EJECUCION

Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas

