

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2016 (DICIEMBRE)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero		
1	Sistema de Alcantarillado Colonia Nueva Esperanza, Sector Ramon Turcios.	23/11/2016	45 dias	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
2	Bacheo de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua II Etapa	01/06/2016	6 meses	Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
3	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua				En Espera de Fecha de Inicio
4	Etapa numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua				En Espera de Fecha de Inicio
5	Drenaje de Aguas Lluvias Col. Brisas del Valle	10/10/2016	45 dias	Ing. Samuel Quan	100%			Finalizado
6	Sistema de Alcantarillado Sanitario en Escuela Carlos Miranda sector Cerro del Nance	28/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	10%			En espera de fecha de reinicio, debido a falta de acuerdo de habitantes de la localidad.
7	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO EN TERMINAL DE BUSES UNICA PARA PASO PEATONAL	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
8	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	20%			En Ejecucion
9	REMODELACIÓN DE CUBICULO DE BAÑO MIXTO EN MERCADO SAN FRANCISCO	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
10	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CUBICULOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
11	INSTALACIÓN DE SERPENTINA EN MURO PERIMETRAL DE TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2016		Realizado con personal de Alcaldia Municipal de Comayagua	100%			Finalizado
12	CONTRATACIÓN DE TRACTOR PARA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CELDA DIARIA DE DESECHOS SOLIDOS	18/11/2016	21 dias	ROENGE	100%			Finalizado



Ing. Lasteria Fonseca

Jefe Interina de Obras Pública