



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)  
 DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2024

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  |                    |  |                             |  |   | ELABORACIÓN DEL PROYECTO                         |                                     |                           |                          |  |   |                                  | EJECUCIÓN DEL PROYECTO           |  |  |   |  |
|--|--------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| Encargado de la Ejecución del proyecto                                   | Sector, Sub Sector | Nombre del Proyecto  | Ubicación                   | Propósito  | Descripción del Proyecto  | Alcance del Proyecto                             | Detalles del Encargado del proyecto | Fuentes de Financiamiento | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto   | Costo de Finalización Proyectado | Fecha de Finalización Proyectada | Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Variación en el Costo Total del proyecto | Variaciones en el Alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Pavimentación de Calle Hacia Campo Las Ranas, Barrio San Nicolas   | Barrio San Nicolás          | Mejorar la circulación del tráfico en el casco urbano, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector | Construcción de pavimento hidraulico en barrio San Nicolás, desde propiedad del Sr Gregorio Mejia hasta asfalto existente | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 1,999,999.95             | 15/11/2023                                       | Se ha fundido la totalidad de la losa de concreto, fundición de 230 ml de bordillo y construccion de cajas de registro de agua de lluvia. | N/A                              | 3/7/2024                         | Atrasos en la ejecución por condiciones climaticas.                          | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Aula de 8x8 M y Modulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan    | B San Francisco             | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.                          | Construccion de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.  | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 1,098,850.55             | 21/5/2024  | Elevado de aula y sanitario a nivel para colocar techo, se estima un avance del 75-80%  | N/A                              | 3/7/2024                         | Todo se ha ejecutado según lo previsto.                                      | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan               | B El Progreso               | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.                          | Construccion de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo  | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 849,143.19               | 21/5/2024  | Elevado de modulo sanitario para colocar el techo, se estima un avance del 65%  | N/A                              | 3/7/2024                         | Todo se ha ejecutado según lo previsto.                                      | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construccion de Aula de 10.85x8 M en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan | Nueva Concepción del Carmen | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.                          | Construccion de un aula de pre escolar en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce   | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 899,099.04               | 21/5/2024  | Elevado del aula a nivel para colocacion del techo, se estima un avance del 70%   | N/A                              | 3/7/2024                         | Todo se ha ejecutado según lo previsto.                                      | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |

|  |                |   |             |   |   |  |                |              |            |           |  |     |          |   |     |     |     |
|--|----------------|---|-------------|---|---|--|----------------|--------------|------------|-----------|--|-----|----------|---|-----|-----|-----|
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Construcción de Modulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan | El Porvenir | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos. | Construcción de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas | Otros Fondos | 449,556.53 | 21/5/2024 | Se han elevado las paredes el sanitario a nivel para colocar el techo, se estima un avance del 80% | N/A | 3/7/2024 | Todo se ha ejecutado según lo previsto. | N/A | N/A | N/A |
|--|----------------|---|-------------|---|---|--|----------------|--------------|------------|-----------|--|-----|----------|---|-----|-----|-----|



*[Handwritten Signature]*  
Daniel Ernesto Cruz  
Dr. Obras Publicas