



**PARA:** Abogada Isis Perdomo  
**Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

**DE:** MSc. Yadira Álvarez Licona  
**Directora del FOSODE**

**ASUNTO:** Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de mayo del 2024.

**FECHA:** 06 de mayo de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de mayo del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

## PROYECTO No. 1

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Chircal Santa Elena
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Chircal Santa Elena, Municipio, San Juan De Opoa,, Departamento, Copan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• FOSODE</li><li>• Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00



	Municipalidad: L. 518,147.58
Fecha de Aprobación	07 de abril del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 527,687.58 \$21,263.06
Fecha de Finalización	22 de abril del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8171**

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



## PROYECTO No. 2

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Lagunas Del Pedernal, Barrio La Balastrea
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Las Lagunas Del Pedernal, Barrio La Balastrea, Municipio, , Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



**2. Elaboración del Proyecto**


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• FOSODE</li><li>• Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 280,072.61
Fecha de Aprobación	23 de enero del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 289,612.61 \$11,669.88
Fecha de Finalización	22 de abril del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8171**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 3**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Loma Alta Barrio Las Macetas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Loma Alta Barrio Las Macetas, Municipio, Lepaera Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 314,681.13
Fecha de Aprobación	19 de enero del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 324,221.13 \$13,064.42
Fecha de Finalización	22 de abril del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8171**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

*Y. Álvarez*  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE


**PROYECTO No. 4**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Suanoy El Amante
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Suanoy El Amante, Municipio, La Campa, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 251,197.56
Fecha de Aprobación	24 de enero del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 260,737.56 \$10,507.68
Fecha de Finalización	22 de abril del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8140**



**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

*Yadira Alvarez Licona*  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE


**PROYECTO No. 5**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Suanoy El Limón
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Suanoy El Limón , Municipio, La Campa, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>



Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 197,135.88
Fecha de Aprobación	24 de enero del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 206,675.88 \$8,329.00
Fecha de Finalización	24 de abril del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8140**

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

*Y. Alvarez*  
**MSc. Yadira Álvarez Licóna**  
 Directora del FOSODE



## PROYECTO No. 6

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Carmen Barrio La Arada
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Carmen Barrio La Arada, Municipio: Lapaera, Departamento: Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.



Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.
--------------------------	---

## 2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>FOSODE</li> <li>Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 135,007.04
Fecha de Aprobación	29 de febrero del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 144,547.04 \$5,825.22
Fecha de Finalización	22 de abril del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8140**

## 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 7**



**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Plancitos Potrero Sucio
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Plancitos Potrero Sucio, Municipio: San Jerónimo, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• ENEE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 ENEE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 334,182.94
Fecha de Aprobación	17 de mayo del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 353,262.94 \$14,236.44
Fecha de Finalización	09 de enero de 2024


**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8140**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
Directora del FOSODE



## PROYECTO No. 8

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Cuesta De Lajas El Carrizal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cuesta De Lajas El Carrizal, Municipio: Belén, Departamento: Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• FOSODE</li><li>• Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 644,717.87
Fecha de Aprobación	07 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 659,027.87 \$26,559.78
Fecha de Finalización	22 de abril de 2024


**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8130**



**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

  
**MSc. Yadirá Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE  


**PROYECTO No. 9**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Caña Vieja La Jagua
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caña Vieja La Jagua, Municipio: Sabanagrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 184,840.68
Fecha de Aprobación	10 de octubre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 194,380.68 \$7,834.77
Fecha de Finalización	07 de diciembre de 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8100**

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de mayo, pero reportado hasta el mes de junio del 2024.

*Yadira Alvarez Licona*  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



## PROYECTO No. 10

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Quebrada Onda
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Quebrada Onda, Municipio: Lamani, Departamento: Comayagua



Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

## 2.Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 362,069.00 Municipalidad: L. 239,651.87
Fecha de Aprobación	14 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 601,720.87 \$24,253.16
Fecha de Finalización	28 de mayo de 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8100**

## 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.

  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE  
 CC: Digital PIFC/YFAL

