


Oficio N.183-UTGP-2024  
Tegucigalpa M.D.C. 05 de Marzo del 2024

Licenciado  
**CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA**  
Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.  
Su oficina.



Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.218-UT-2024** hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no esta ejecutando proyectos con Fondos Propios , solamente se brinda apoyo para la Formulación , Inspección , Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado al mes de Febrero del presente año , donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a traves de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atencion asi como oficinas administrativas a nivel central y nacional .

Sin otro particular , me suscribo de Usted.



**INGENIERO ELVIS ORELLANA**  
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.

Cc. Dra.Suani Montalván /Subsecretaria de Proyecos e Inversión .  
Cc .Archivo  
M.TA.

Actualización de Cartera de Proyectos del 26 Febrero al 01 de Marzo 2024

Número	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TECNICO RESPONSABLE/MONITOREO	ESTATUS ACTUAL	Seguimiento del 19 al 23 de Febrero, 2024	Comentarios/Alertas	Seguimiento del 26 Febrero al 01 de Marzo, 2024	Comentarios/Alertas
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestión, Distribución y Recepción de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.  Se realizó la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo falta esperar durante el mes de febrero a mayo 2024 la llegada de los ULTIMOS 4 contenedores  se han entregado 8 contenedores de los 12 priorizados quedando pendientes 4 contenedores correspondientes a la Region de Cortes, el Hospital Puerto Cortes, Hospital San Marcos Ocotepeque y Region de Ocotepeque	El contenedor tuvo retrasos y esperan que la carga entre al puerto el día sábado 24 febrero 2024, para poder desaduar el mismo el ARSA solicitó un requerimiento el día jueves 22 febrero 2024 el cual se envió al donante GLOBAL LINKS USA y contestaron el mismo día, ya se envió respuesta al depto de aduanas para poder solicitar el permiso libre importación.  El contenedor correspondiente al Hospital puerto Cortes salió la semana del 12 al 16 febrero 2024 se espera que llegue al puerto en la primera semana de Marzo.		Se recepcionó el contenedor Honduras #2024-106 correspondiente a la Region de Cortes el día viernes 1 de marzo 2024 durante el transcurso del día .  El contenedor correspondiente al Hospital puerto Cortes Honduras #2024-107 se espera que llegue al puerto en 6 de Marzo 2024, ya se enviaron los lineamientos de recepción a las autoridades del Hospital para preparar el lugar de almacenamiento y su descarga respectivamente.	
2	Alta	Construcción de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	Fondos Nacionales L. 19,818,181.82 Unidad ejecutora PRONADERS /SAG	Luis Galvez		Se presentó la propuesta el día martes 20 FEBRERO 2024 a técnicos del primer nivel de atención quienes solicitaron previo hacer la observaciones a la propuesta de equipamiento realizar una visita de inspección al SMI de Talanga para poder ver algunos aspectos previos como ser el fujo y las dimensiones de cada ambiente según los planos y verificar la existencia de equipamiento ( 22 camas hospitalarias, 1 mesa de exáminación Ginecológica y 1 Mesa Quirúrgica), la cual se hizo el día jueves 22 febrero 2024 con el personal técnico UTGP (ING CIVIL Y BIOMEDICO) y de Primer Nivel de Atención.		Se entregó el día jueves 29 de febrero 2024 al jefe Infraestructura Ing Marcos Meza el informe Análisis de Equipamiento Mobiliario, Instrumental y Equipo Médico del Servicio Materno-Infantil (SMI) de Talanga el cual se va a revisar y discutir el día martes 5 de marzo 2024 con técnicos del primer nivel de atención a las 9:30 am, para ser enviado posteriormente a la Doctora Sauni Montalvan.	
3	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	Glenda Cañas	En proceso Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.362,628.87 por embargos a la cuenta de este proyecto.  Se esta gestionando la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darían por culminado la	Hay pendiente de recibir la documentación de la Region de Ocotepeque, Santa Bárbara y La Paz, se espera para la próxima semana lo envíen	Se debe de iniciar proceso de capacitación según el POA del Proyecto.	Se continúa a la espera de la documentación de las Regiones Sanitarias pendientes del envío de dicha información	Se debe de iniciar proceso de capacitación según el POA del Proyecto
4	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobación del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela.  Inspección de los avances de obras y aprobación de estimaciones según cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	Glenda Cañas	En Ejecución Se finalizó la fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela. Se contrató la empresa que realizará la construcción de la Sala de Hospital de Occidente, pendiente de adjudicar las demás salas de los Hospitales beneficiados 2.En equipamiento se firmó convenio con OPS para que a través de ellos se realizará compra de equipo biomédico en el extranjero.	Se sostendrá reunión con la OPS para la revisión de las especificaciones técnicas del equipamiento		1.Se sostuvo reunión con OPS para la revisión de las especificaciones técnicas del equipamiento, se espera que la próxima se finalice. 2.Red Solidaria informó al Ing. Alan Nuñez que para mediados del mes de marzo se tendrá el informe de las ofertas recibidas de la licitación de los 4 lotes pendientes de adjudicar.	

5	Alta	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de Imagenología(Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	Glenda Cañas	En Proceso diseño de planta de distribución arquitectonica de Emergencia de medicina interna para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00 , este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR En proceso la formulación de proyectos de infraestructura.	Se sostuvo reunión con EL segundo Nivel de Atención para presentar la propuesta que se ha diseñado y que ya ha sido aprobada por el HMCR pero solicitaron modificaciones al mismo, se enviará oficio a Dirección de Redes para que de manera oficial hagan observaciones a la propuesta y puedan consensuar con el Hospital dicho diseño.	Se debe socializar la propuesta final al equipo Regional de Francisco Morazan y una vez aprobada se debe trabajar en las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos así como el presupuesto preliminar.	EL HMCR sostendrá reunión con Segundo Nivel de Atención para definir las necesidades.	Se debe socializar la propuesta final al equipo Regional de Francisco Morazan y una vez aprobada se debe trabajar en las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos así como el presupuesto preliminar.
6	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.88, 265,433,16	Glenda Cañas	En proceso: Etapas de licitación del proyecto el cual termina el 12 de febrero del 2024	el HE aún no ha compartido el informe de la ENEE sobre el resultado del Analizador de Red, en comunicación con el HE informo que la ENEE enviará la próxima semana dicho informe	Se recomienda que en el proceso de ejecución se contrate con el presupuesto del proyecto un ingeniero electricista cuya función será de supervisión permanente del proyecto.	El 29 de febrero se recibieron las ofertas para el desarrollo del proyecto. 2.Se está a la espera del informe de dicha recepción. 3.Se recibió el Informe de la ENEE se sostiene que el proceso puede continuar su curso ya que los	Se recomienda que en el proceso de ejecución se contrate con el presupuesto del proyecto un ingeniero electricista cuya función será de supervisión permanente del proyecto.
7	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L.308,870,501,75	Glenda Cañas	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas). Se firmó convenio entre SESAL y Fundación Apoyo al Hospital escuela para ejecutar los proyectos de infraestructura.	Pendiente de la gestión con Gerencia Administrativa para el desembolso de los fondos del convenio firmado con el Comité de Apoyo al Hospital Escuela	La Ing. Jessica Ordoñez esta asignada para darle seguimiento a este convenio	1.Se sostendrá reunión con UTGP y HE la próxima semana	La Ing. Jessica Ordoñez esta asignada para darle seguimiento a este convenio
8	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales Presupuesto asignado L.644,500,000,00 para 68 CEEM	Glenda Cañas	En Ejecución: se firmaron convenios con CEPUDO y Fundación Ayuda en Acción, FUCREDEH y ORGANIZACIÓN ÁRBOL DE MISERICORDIA para la construcción de 68 CEEM, se está a la espera de la orden de inicio, después de la aprobación de las comunidades priorizadas por Red Solidaria.	Se apoyó a la Unidad de Bienes Nacionales para solicitar apoyo a las Regiones Sanitarias con relación a la documentación legal de los terrenos que son opción para poder construir CEEM para dar a la Organización Árbol de Misericordia. 2.Se e revisaron las lista de posibles lugares para construir que se le dará a Fundación Ayuda en Acción, CEPUDO y FUCREDEH, Primer Nivel deberá solicitar a Bienes Nacionales la constancia para que UTGP de Orden de Inicio. 3.UTGP ha hecho inspección a 4 lugares de CEPUDO		1.Se continúa en la identificación de terrenos para la construcción de los CEEM, la próxima semana se dará Orden de Inicio para la Fundación Ayuda en Acción.	

9	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección de obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur. y 2 Mancomunidades; Guisayote /Sensenti y Mancurisj El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas	1 Acuerdo de Donación firmado por la SESAL y JICA 2.JICA contrató a CTI Engineering International Co., Ltd. (CTI), para administrar el proyecto, actualmente se firmó con la empresa japonesa que desarrollará el proyecto	Se sostendrá reunión para el próxima semana con FOSODE	Ing Rina Suazo es la Técnico Asignado a este proyecto	Se sostuvo reunion con CTI, FOSODE y SESAL, quedando como compromiso la remisión por parte de CTI el cronograma de trabajo .	Ing Rina Suazo es la Técnico Asignado a este proyecto
10	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L.5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	En Proceso: se finalizaron las instalaciones y capacitaciones por parte de SIEMENS y OIEA respectivamente, está pendiente la adquisición de un repuesto que se daño, para poner en marcha el equipo	En seguimiento con La construcción de la Fosa Septica de la Sala de Medicina Nuclear, el FHIS esta formulando el proyecto y solicitó a través de la UTGP que las		1.Se volvió a recordar a HSF la solicitud del FHIS en socializar el proyecto con las autoridades.	
11	BAJA	Proyecto UAPS de Las Lomas , Municipio de Santa Rosa de Aguan , Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlantida	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Presupuesto no definido	Glenda Cañas	En proceso de formulación de planos presupuesto.	la formulación de estos proyectos se han detenido ya que el técnico asignado se encuentran en otras funciones de los Hospitales Nuevos		1.La formulación de estos proyectos se han detenido ya que el técnico asignado se encuentran en otras funciones de los Hospitales Nuevos	
12	Alta	Almacén de Medicamentos de Hospital de Occidente	Construcción del Almacén de Medicamentos del Hospital de Occidente	Fondos Nacionales: L.24,000.000.00	Glenda Cañas	Etapas: Formulación de Diseños.	Se finalizó la propuesta de diseño, el cual se debe de socializar con el Hospital, se espera en proxima visita dichas socialización	Técnico Asignado: Arq. Elias Reyes y el Ing. Mario Leyva	1.Se realizará gira de trabajo la semana del 4 al 8 de marzo por lo que se socializará el diseño del almacén	Técnico Asignado: Arq. Elias Reyes y el Ing. Mario Leyva
13	Alta	Reactivación y recuperación del área de Radiología del Hospital de Occidente.	Etapas 1: Formulación de Proyecto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	Firma de convenio con el Comité de Apoyo al Hospital de Occidente por L.4,000,000.00	Se le compartió con el Ing. Elvis Orellana el convenio suscrito con el Comité de Apoyo del Hospital de Occidente y la SESAL al Ing. Herlián Pérez para que le de seguimiento.	Ing Herlián Pérez asigando para la supervisión del proyecto	1.NO se ha tenido respuesta del Comité de Apoyo del Hospital de Occidente, se solicitó a través de la directora del Hospital se está a la espera de dicha información.	Ing Herlián Pérez asigando para la supervisión del proyecto
14	Alta	Almacén de Biológicos de Hospital de Occidente	Construcción del Almacén de biológicos del Hospital de Occidente	No definido el monto del proyecto	Glenda Cañas	Etapas: Formulación de Diseños.	Aun no se cuenta con diseño final, se ha hecho la gestión con TASH pero aun no se ha tenido respuesta.		1.Aun no se cuenta con diseño final, se ha hecho la gestión con TASH pero aun no se ha tenido respuesta.	
	Alta	Proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	JAPON	FONDOS DE DONACION L. 264,398,120.00	Mildred Trigueros	Etapas en proceso  *Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japon.	1.Fondos Externos: Esta en tramites y se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el Permiso de Construcción , se ingreso la demolición de Muro Perimetral y Levantamiento de Polivanal del terreno. 2.Esta en tramite el Permiso de los Bomberos.		1.Fondos Externos: Esta en tramites y se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el Permiso de Construcción , se ingreso la demolición de Muro Perimetral y Levantamiento de Polivanal del terreno. 2.Esta en tramite el Permiso de los Bomberos.	

15	Alta	Proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud (Fondos de Contra parte )	<p><b>Formulación total del proyecto:</b> Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.</p> <p><b>OBRA A EJECUTARSE POR SESAL</b> *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor</p>	<p><b>FONDOS NACIONALES</b> L.48,951,810.00</p> <p>*Equipamiento del Laboratorio Nacional L.4,547,250.00</p> <p>*Fortalecimiento Componente 3: Hyster , Montacarga , Elevador , Adquisición de Vehículo, Equipo y Mobiliario de computación y Útiles varios de oficina L. 18,041,720.00</p> <p>*Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Fondos de Contra parte )</p>	Mildred Trigueros	<p>*Se definió la Unidad ejecutora a través de PRONASSA quien será la responsable de ejecutar los fondos para las obras de contraparte.</p> <p>Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago , los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa.</p>	1.El Proyecto se encuentra en análisis por parte de la máxima autoridad para determinar la ejecución del mismo por esta Secretaría o por otra Institución del Poder Ejecutivo.	Ya se concluyó el proceso de Precalificación	<p>1.Se realizó Reunión el día Miércoles 28 de Febrero 2024 con la Mesa Técnica por el personal de FHSIS , UTGP y personal de SSIIP /SESAL para revisión del Convenio Interinstitucional para la Construcción del Edificio Administrativo del Laboratorio Nacional.</p> <p>2.Se realizó reunión el día Viernes 1 de Marzo para el seguimiento del proyecto y las consultas por parte de la Mesa Técnica del personal de FHSIS a UTGP y SSIIP//SESAL</p>	Ya se concluyó el proceso de Precalificación
16	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	<p><b>Visita Inspección</b> Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Mildred Trigueros	<p>Proyecto Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.</p> <p>1.Proyecto Readequación de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de: L. 16,500,000.00</p>	1.Se presentó el viernes 23 de febrero, 2024 el presupuesto y cálculos de acabados a la SSPI	1.Se presentó el viernes 23 de febrero, 2024 el presupuesto y cálculos de acabados a la SSPI		
17	Alta	Plantas Generadoras de Oxígeno	<p><b>Etapa 1.Visita e Inspección para ubicación de la planta Generadoras de Oxígeno de los Hospitales:</b> Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlántida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro , Hospital Roatan</p>	<p>Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) L.69,952,504.00 Planta Generadoras de Oxígeno , Generador Eléctrico , Transformador , UPS, Protector y Paneles eléctricos incluye obras civiles , Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales:</p> <p>1.Puerto Lempira: L.12,834,883.00 2.Hospital de Santa Teresa, Comayagua L.15,277,372.00 3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, L.10,473,512.00 4.Hosp. Regional Atlántida de Ceiba, L.5,447,837.00 5.Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro L. 12,193,164.00 6.Hospital de Roatan L.13,755,736.00</p>	Mildred Trigueros	<p>En proceso :Dimex envió una posible solución para la entrega de las plantas generadoras de oxígeno están solicitando hasta 31 de Abril 2024 y se está esperando el dictamen legal</p>	1.Se realizó reunión el día miércoles 21 de Febrero sobre tema de actas de Hospitales , Conexiones a la red existente del Hospital , Operario , Compra de Oxígeno sobre todo cuando entrara en funcionamiento las plantas de oxígeno ,Roatan (Instalación de Media Tensión ) Tapaderas en Cunetas de Tubería de Oxígeno 2.Dimex envió una posible solución para la entrega de las plantas generadoras de oxígeno están solicitando hasta 31 de Abril 2024 y se está esperando el dictamen legal		1.Se recibió dictamen legal por parte del departamento de Legal /SESAL el día Jueves 29 Febrero pero se está a la espera de la resolución por parte de DGRISS en cuanto a cambio de motores del sistema de llenado.	

Oficio N°. 218-UT-2024

Tegucigalpa MDC, 28 de febrero, 2024.

Ingeniero  
Elvis Orellana  
**Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**  
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de febrero, 2024**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

*Angela Peralta*  
*28/02/24*  
*2:12pm*

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


### Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **miércoles 6 de marzo, 2024,** al correo electrónico [transparencia.saludhn@gmail.com](mailto:transparencia.saludhn@gmail.com). Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Lic. Cesar Steven Dávila Maradiaga  
**Jefe Unidad de Transparencia**