


RNP-DOF-I/19/02/2024

**Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS NOVIEMBRE 2024**

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato/ orden de compra	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
2	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%			se ejecutan actividades de mantenimiento al edificio por parte del propietario
3	Readecuacion de ventanilla auxiliar Mercado Mamachepa	L 149,901.54	RNP-078-2023		RNP	RNP	Contelsa S de R.L.	100%	15 dias	L 149,901.54	recepcion hecha el 23 de noviembre
4	Readecuacion de ventanilla auxiliar Mercado Mamachepa (AMPLIACION)	L 15,000.00	RNP-241-2023			RNP	Contelsa S de R.L.	100%	5 dias	L 15,000.00	recepcion hecha el 29 de noviembre
5	Suministro e instalacion de aires acondicionados Mall Premier	L 242,721.49	N.RNP-210-2023		RNP	RNP	AIR TEC	100%	15 dias	L 242,721.49	recepcion hecha el 21 de noviembre
6	generadores electricos para ventanillas auxiliares		CM-GC-RNP-2023-180				CRECE S de R.L.	15%	15 dias		
7	Adquisicion de sistema de biometria mall premier y mamachepa						COMPU SERVICIOS &MAS S.A. de C.V.	20%	15 dias		

hecho por Arq. Fernando Herrera
Obras Fisicas




RNP-DOF-I/20/02/2024

Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS DICIEMBRE 2024

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato/ orden de compra	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
2	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%			se ejecutan actividades de mantenimiento al edificio por parte del propietario
3	generadores electricos para ventanillas auxiliares		CM-GC-RNP-2023-180				CRECE S de R.L.	100%	15 dias		recepcion hecha el 15de Diciembre
4	Adquisicion de sistema de biometria mall premier y mamachepa						COMPU SERVICIOS &MAS S.A. de C.V.	100%	15 dias		recepcion hecha el 06de Diciembre

hecho por Arq. Fernando Herrera
Obras Fisicas

