

Oficio N.002-UTGP-2024  
Tegucigalpa M.D.C. 03 de Enero del 2024

Licenciado  
**CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA**  
Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.  
Su oficina.

Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.1069-UT-2023** hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no esta ejecutando proyectos con Fondos Propios , solamente se brinda apoyo para la Formulación , Inspección , Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado al mes de Diciembre del presente año , donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a traves de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atencion asi como oficinas administrativas a nivel central y nacional .

Sin otro particular , me suscribo de Usted.



**ING. ELVIS ORELLANA**  
JEFE  
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Cc. Dra.Suani Montalván /Subsecretaria de Inversión Pública.  
Cc .Archivo  
M.T.A

Actualización de Cartera de-Proyectos del 18 al 22 de DICIEMBRE 2023

Numero	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TECNICO RESPONSABLE/ MONITOREO	ESTATUS ACTUAL	Seguimiento del 11 al 15 de Diciembre 2023	Seguimiento del 18 al 22 de Diciembre 2023
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestion, Distribucion y Recepcion de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.  Se realizo la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envio de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores  Se tiene identificada la priorizacion de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.	Se espera recepcionar el contenedor Honduras #2023-104 con destino final la Region Atlantida en la semana del 26 al 29 de diciembre 2023, solo estamos a la espera de la documentacion original por parte OPS.  Tambien se notifico que ya esta preparado el 8vo Contenedor Honduras #2023-105 con Destino final Hospital de Tela Integrado y se espera que su salida de Estados Unidos sea el 19 de Diciembre 2023.	Se espera recepcionar el contenedor Honduras #2023-104 con destino final la Region Atlantida se espera la descarga en la semana del 26 al 29 de diciembre 2023.  Tambien se notifico que salio el 12 de diciembre 2023 el 8vo Contenedor Honduras #2023-105 con Destino final Hospital de Tela Integrado el cual llega a puerto cortes el 31 de Diciembre 2023, se espera descargar entre la primera y segunda semana de enero 2024.
2	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraiso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua  Resolucion DI-91/2020	Apoyo tecnico Aprobacion elaboracion especificaciones tecnicas Aprobacion informes de equipamiento Inspeccion y Recepcion Equipo Medico no Medico Inspeccion obras presintalacion (civiles y eelctricas )	Fondos No Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Luis Galvez	Etapla final entrega de los equipos medico (21 ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta eléctrica. Recepcion planta electrica 14 diciembre 2022.  Obras de Preinstalacion y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023	Proyecto finalizado se envio via oficio 894-UTGP-2023 el dia martes 12 Diciembre 2023 al Lic Fernando Luna la confirmacion de los accesorios finales pendientes de entrega para el hospital Gabriela Alvarado y el Hospital Santa Teresa respectivamente.	Proyecto finalizado se envio via oficio 894-UTGP-2023 el dia martes 12 Diciembre 2023 al Lic Fernando Luna la confirmacion de los accesorios finales pendientes de entrega para el hospital Gabriela Alvarado y el Hospital Santa Teresa respectivamente.
3	Alta	Construccion de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	Fondos Nacionales L. 19,818,181.82 Unidad ejecutora PRONADERS /SAG	Luis Galvez	En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades.  Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y	Proyecto Concluido	Proyecto Concluido

4	BAJA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundación FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	<i>Luis Galvez</i>	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto.  Existen dificultades con el último desembolso de PANI a FUMATREP. La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalvan, Sub Secretaria de Proyectos y al ing. Elvis Orellana Jefe de la UTGP para solventar esta problemática y dar continuidad al Proyecto.	Se enviara oficio al Pani a traves de la viceministra de proyectos e inversion Dra. Suani Montalvan solicitando al Pani la respuesta de la Auditoria solicitada al TSC al proyecto.	Se trabajo en el borrador y enviara oficio al Pani a traves de la viceministra de proyectos e inversion Dra. Suani Montalvan solicitando al Pani la respuesta de la Auditoria que solicito al TSC del proyecto.
5	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	<i>Glenda Cañas</i>	En Proceso: Se realizó entrega del equipo Antropométrico por un valor de L.15,769,722.30, a las regiones priorizadas  Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.362,628.87por embargos a la cuenta de este proyecto.  Se esta gestionando la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darían por culminado la realización de este proyecto.	1.La consecionaria entregó los vehiculos, se está a la espera del tramite administrativo con la Unidad de Bienes Nacionales quienes deberán hacer la entrega a UTGP	Se espera que la próxima semana se entreguen los vehiculos a la UTGP por parate de la Unidad de Bienes Nacionales.
6	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revision y aprobacion del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela.  Inspeccion de los avances de obras y aprobacion de estimaciones segun cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	<i>Glenda Cañas</i>	En Ejecución Se finalizó la fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela. Se contrató la empresa que realizará la construcción de la Sala de Hospital de Occidente, pendiente de adjudicar las denas salas de los Hospitales beneficiados	1.La UTGP solicitó a los diferenes Hospitales elaborar un Plan de Contingencia para el periodo de conssturcción d elas salas Noeootal, se esta a la espera que la proxima semana se recibian dichos planes. 2. Se espera firmar la próxima el convenio con la OPS/SESAL una vez realizada la transferecia por un monto de \$20,000,000 para la compra de equipo médico.	1.Firmado el convenio con OPS para adquisición de equipo por un monto de \$16,5 millones los cuales Finanzas debe de acreditar antes de finalizar el año. 2. Se recibieron Plan de Contingencia del Hospital Santa Teresa de Comayagua y Roberto Suazo Cordová

7	Alta	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	<p>Formulación total del proyecto:  Elaboración de Planos  Elaboración de Presupuesto  Inspección  Reacondicionamiento de las Emergencias  Reparación de Sub – Estación Eléctrica  Reparación y compra de insumos de Lavandería  Reacondicionamiento de Quirófanos  Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno  Reacondicionamiento de Santos Inocentes  Módulo de Imagenología(Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).</p>	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	Glenda Cañas	En Proceso diseño de planta de distribución arquitectonica de Emergencia de medicina interna para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00 , este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR En proceso la formulación de proyectos de infraestructura.	1.Se continúa con la cuantificación de obra del proyecto,	1.Se continúa con la cuantificación de obra del proyecto,
8	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	<p>Formulación total del proyecto:  Elaboración de Planos, cantidades de obra y  Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas</p>	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.92,358,827,37	Glenda Cañas	En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto, se encuentra en fase de revisión de documento de licitación.	1.El 13 de diciembre se envió al BID el documento de licitación para NO objeción, se está a la espera de la respuesta.	El proceso continúa en el BID, no ha dado respuesta de NO Objeción
9	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	Glenda Cañas	<p>El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas).</p> <p>En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño par inversión de proyectos de Infraestructura del HE. con un costo estimado L.17,750,000,00.</p> <p>Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.</p>	1.Se está a la espera de los fondos para dichos proyectos	1.Se está a la espera de los fondos para dichos proyectos
10	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales Presupuesto asignado L.251,000,000,00 para 40 CEEM	Glenda Cañas	En Ejecución: se firmaron convenios con CEPUDO y Fundación Ayuda en Acción para la construcción de 40 CEEM	1.El DPNSA envió el listado de las comunidades que se construirán los 40 CEEM, estos terrenos ya fueron inspeccionados por CEPUDO y Fundación Ayuda en Acción y son aptos para la construcción.	Se firmará convenio con FUCREDEH para desarrollar 6 CEEM en el Departamento de Valle, por lo que la UTGP realizó la revisión de la propuesta económica, aún no se define el monto final.

11	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección de obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur. y 2 Mancomunidades; Guisayote /Sensenti y Mancurisj El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas		1.Y a esta contratada la empresa Japonesa que desarrollara el proyecto aquí en Hondura, se espera del informe de las representantes de SESAL que asistieron a la firma con la empresa beneficiada en Japón	Se continúa con el proceso administrativo para el desarrollo del proyecto
12	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L.5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	}0	1.Continua la gestión administrativa para la compra de repuesto.	Aún no se cuenta con la adquisición del repuesto para la puesta en marcha de la Gamma Camara

13	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN: Proyecto de Cocina y Comedor y Remodelación del Area de Quirófanos.	Formulacion y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN)L.100,000,000,00	Glenda Cañas	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L.60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras estan en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Quirifonos,	1.A la espera de identificación de fondos para desarrollar el proyecto. Formulación finalizada de la Remodelación de la cocina y comedor.	1.A la espera de identificación de fondos para desarrollar el proyecto. Formulación finalizada de la Remodelación de la cocina y comedor.
14	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Marcos de Ocoatepeque Construcción de nuevo Quirófano	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento médico L.3,094,487.00 Infraestructura L. 3,735,513,00	Glenda Cañas	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000,00 Construcción de Quirifonos Obstericos para Sala de Parto -La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.	1.Formulación de proyecto finalizado, se espera que el próximo año se pueda desarrollar dicho proyecto, una vez identificados los fondos	1.se remitió la propuesta del proyecto a la Dirección del Hospital para su respectiva aprobación.
15	BAJA	Mejoras en clinica Odontología, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	Glenda Cañas	En proceso: Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023	1.Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos	1.Se esta gestionando el financiamiento pero aún no se identifican los fondos
16	Alta	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.	Etapas 1: Formulación de Proyecto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	Se finalizó la formulación de Remodelación del Área de Radiología, en espera de identificar fondos para desarrollar el proyecto.	1.Se espera que se desarrolle el proyecto el próximo año.	1.Se espera que se desarrolle el proyecto el próximo año.
17	BAJA	Proyecto UAPS de Las Lomas , Municipio de Santa Rosa de Aguan , Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlantida	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto		Glenda Cañas	En proceso de formulación de planos y presupuesto.	1.Se continua con la formulación del proyecto,	1.Se continua con la formulación del proyecto,
18	Alta	Almacén de Medicamentos de Hospital de Occidente	Construcción del Almacén de Medicamentos del Hospital de Occidente	Fondos Nacionales: L.3,000.000.00	Glenda Cañas	Etapas: Formulación de Diseños.	1.Pendiente la firma del convenio entre SESAL y Comité de Apoyo del Hospital de Occidente	Aún no ha llegado el convenio firmado a la UTGP, se está a la espera del mismo.
19	Alta	Almacén de Biológicos de Hospital de Occidente	Construcción del Almacén de biológicos del Hospital de Occidente	Fondos Nacionales: L.24,000.000.00	Glenda Cañas	Etapas: Formulación de Diseños.	1.TASH no ha definido la fecha de inicio del proyecto	TASH envió propuesta de diseño pero no se ha definido aún ya que necesita ser socializado con los demás involucrados.

20	Alta	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	<p><b>Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto</b></p> <p>Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico.</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN ) L.20,000,000.00	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>*Actualmente están formulados lo del proyecto infraestructura del Hospital de Puerto Lempira.</p> <p>1. Lavandería ,oficina de Bienes Nacionales y Oficina de Mantenimiento por un monto de: L.3,583,887.76</p> <p>2.Reparaciones en cuarto de Maquinas y almacenamiento de combustible por un monto de: L.593,624.52</p> <p>3.Sustitucion del Sistema Electrico por un monto de L.14,893,661.46</p>	1.Se concluyó y se envió la formulación vía correo el día Viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".	1.Se concluyó y se envió la formulación vía correo el día Viernes 9 de junio 2023 a la Directora del Hospital Puerto Lempira Dra. Calderón del Proyecto: "Renovación del Sistema Eléctrico en el Hospital Puerto Lempira".
21	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	<p><b>Formulación total del proyecto:</b></p> <p>Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto</p>	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00  Construccion: Almacen de Santa Bárbara: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	<b>Mildred Trigueros</b>	1 Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso.	1.Se recibio oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr, Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023	1.Se recibio oficio N.2540-SS-2023 de fecha 20-6-2023 por el Señor Ministro Dr, Matheu donde solicitó que dicho proyecto será ejecutado bajo la administración de la GIZ, esto debido a que el contrato de financiamiento N.81290093 Vence el 30-Junio -2023
22	Alta	Proyecto Construccion y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud (Fondos de Contra parte )	<p><b>Formulación total del proyecto:</b></p> <p>Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.</p> <p><b>OBRA A EJECUTARSE POR SESAL</b></p> <p>*Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor</p>	FONDOS DONACION Y FONDOS NACIONALES Lps. 313,349,930.00 *Equipamiento del Laboratorio Nacional Lps.4,547,250.00  *Fortalecimiento Componente 3: Hyster , Monta Carga , Elevador , Adquisicion de Vehiculo, Equipo y Mobiliario de computacion y Utiles varios de oficina Lps. 18,041,720.00  NOTA:El día Lunes 29/05/2023 se llevo a cabo en JAPON la apertura de la licitacion para la construccion Laboratorio Nacional de la Vigilancia la Salud.  *Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Fondos de Contra parte ) Lps. 26,231,824.00  Se pretende iniciar el proceso de Licitación en el transcurso del mes de Septiembre 2023	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>*Se defino la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte.</p> <p>*Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japón. Se inició solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVS como proyecto de contraparte.</p> <p>Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago , los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa. Para la exoneracion de impuestos se utilizará el RTN de la Secretaria de Salud.</p>	<p>1.Fondos Externos.Se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el Permiso de Construccion , se ingreso la demolición de Muro Perimetral y Levantamiento de Polivalan del terreno</p> <p>2.Se esta gestionando el permiso de los Bomberos.</p> <p>Fondos Nacionales: Se reprogramara reunión con la Vice Ministra Dra Suani para definir que proceso de licitacion se llevará acabo.</p>	<p>1.Fondos Externos.Se esta esperando respuesta de la Alcaldia Municipal para el Permiso de Construccion , se ingreso la demolición de Muro Perimetral y Levantamiento de Polivalan del terreno</p> <p>2.Se esta gestionando el permiso de los Bomberos.</p> <p>Fondos Nacionales: Se reprogramara reunión con la Vice Ministra Dra Suani para definir que proceso de licitacion se llevará acabo.</p>
23	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	<p><b>Inspección de equipo y obra civil.</b></p> <p><b>Construccion y Equipamiento</b></p>	El presupuesto total es de \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y Fondos Nacionales.  Fondos BID :195, 538, 440.32  Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN ) L.100,000,000.00	<b>Mildred Trigueros</b>	<p>1.Se finalizaron los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 .</p> <p>2.La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura ) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan</p>	<p>1.Se entrego la documentación a Red Solidaridad y a la Unidad de GESALUD , quienes van ejecutar la parte civil y equipamiento y la UTINH va hacer la unidad tecnica del proyecto .</p> <p>2.La UTINH: Solicitó unos cambios al diseño los cuales ya fueron entregados por la Firma TASH.</p>	<p>1.Se entrego la documentación a Red Solidaridad y a la Unidad de GESALUD , quienes van ejecutar la parte civil y equipamiento y la UTINH va hacer la unidad tecnica del proyecto .</p> <p>2.La UTINH: Solicitó unos cambios al diseño los cuales ya fueron entregados por la Firma TASH.</p>

24	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX	<p><b>Formulación total del proyecto:</b> Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.</p>	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	Mildred Trigueros	1.Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumología Pediátrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72	1.Se revisó por parte de la coordinadora de infraestructura la formulación de la parte eléctrica y civil del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP. TORAX , esta se envió a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los; Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones técnicas	1.Se revisó por parte de la coordinadora de infraestructura la formulación de la parte eléctrica y civil del proyecto Fase 2: Neumología Pediátrica INCP. TORAX , esta se envió a la directora del Hospital Torax via oficio No. 160-UTGP-2023 en fecha 27 marzo 2023 conteniendo los; Planos, Presupuesto, Cantidad de Obra y Especificaciones técnicas
25	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	<p><b>Conduccion de 12 Casetas</b> para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU.</p> <p><b>12 Hospitales Priorizados :</b> Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento ), San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez</p> <p><b>Seguimiento y Cumplimiento de Contrato.</b> Inspección de las 12 Casetas a</p>	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO. RISP-HO Unidad Ejecutora : GESALUD L. 5,893,158.09	Mildred Trigueros	*Se entregaròn y se concluyó la construcción de las Casetas de Desechos solidos de los Hospitales de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital Escuela Caseta Desechos y Planta de Tratamiento ,Hospital El Torax , Hospital Tela Integrado, Hospital San Felipe ,Hospital Manuel de Jesus Subirana, Hospital San Isidro Tocoa,Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato,Hospital Puerto Cortes. Pendientes de entregar: Hospital General Atlantida :No se ejecutará por falta de presupuesto el terreno del hospital presenta inestabilidad debidó a que este fue rellenado en su mayoría y la cantidad de desechos que genera el	1.Se concluyó la construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	1.Se concluyó la construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios
26		Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	<p><b>Formulación y supervisión</b> Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcraneal.</p>	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Mildred Trigueros	*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita :  1.Remodelacion de Sala de emergencia por un monto de L.3,995,638.82 2.Continua en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de L.13,775,000.00 3.Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4.Adquisición de estimulador magnético transcraneal aproximadamente de L.3,480,000.00  *Proyecto formulado referente al	1. Se concluyó Remodelación de Sala de Terapia Ocupacional y Desarrollo de área de Terapia Física y Remodelación del área de Emergencia y actualmente se está trabajando en area de Consulta Externa.	1. Se concluyó Remodelación de Sala de Terapia Ocupacional y Desarrollo de área de Terapia Física y Remodelación del área de Emergencia y actualmente se está trabajando en area de Consulta Externa.

27	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hara por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	Mildred Trigueros	Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza:  1.Banco de Transformadores por un monto de L.3,600,000.00  2.Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina y Emergencia; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas por un monto de L.15,000,000.00	1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el día Miercoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiátrico Mario Medoza
28	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida; Remodelación de Quirofanos.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.3,000,000.00	Mildred Trigueros	En proceso de formulacion de planos y presupuestos  1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00	1.Se envió via correo electronico oficio N.750-UTGP-2023 de fecha 27 de Octubre 2023 la documentación física y CD el cual contiene Planos de Diseño , Presupuesto , Cantidades , Especificaciones Tecnicas y archivos editables a la Directora del Hospital Atlantida .
29	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Mildred Trigueros	Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.  1.Proyecto formulado Readecuacion de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de: L. 16,500,000.00  2.Proyecto formulado Equipamiento por un monto de L.13,036,000.00	1.Se concluyó y se envió mediante oficio N.619-UTGP -2023 y en forma digital el día Miercoles 13 de septiembre a la Vice Ministra de (SSPI) y a las Autoridades del HPMM la formulación del Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Psiquiátrico Mario Medoza
30	Alta	Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación ) (FCSAI) L.739,504.89 (Adecuacion de espacios y equipamiento en el tercer piso del Edificio Rivera )	Mildred Trigueros	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.	1.Por parte de Servicios Generales se entregó el presupuesto y cotizaciones.  1.Por parte de Servicios Generales se entregó el presupuesto y cotizaciones.

31	Alta	Plantas Generadoras de Oxígeno	<p>Etapa 1. Visita e Inspección para ubicación de la planta Generadoras de Oxígeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlántida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro , Hospital Roatan</p>	<p>Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) LPS.69,952,504.00  Planta Generadoras de Oxígeno , Generador Electrico , Transformador , UPS, Protector y Paneles eléctricos incluye obras civiles , Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales:  1. Puerto Lempira: LPS.12,834,883.00  2. Hospital de Santa Teresa, Comayagua LPS 15,277,372.00  3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, LPS. 10,473,512.00  4. Hosp. Regional Atlántida de Ceiba, LPS 5,447,837.00  5. Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro LPS 12,193,164.00  6. Hospital de Roatan LPS 13,755,736.00</p>	Mildred Trigueros	<p>En proceso :Se Espera que la entrega de las Plantas Generadoras de oxígeno sean el 6 de Diciembre 2023</p>	<p>1. Se realizo Reunion Martes 12 de Diciembre con la DGRISS y UTGP par discusión de informe de segundo desembolso a DIMEX.</p> <p>2. Se realizo reunion el dia miercoles 6 de Diciembre con UAFCE ,CHF, SESAL UTGP para discutir hallazgos y giras para recepcion de las Plantas Generadoras de Oxígeno y de esta reunión se solicito un informe final sobre el compresor de llenado sobre una opinón técnica para cambio de esa unidad. este informe se envio el dia Jueves 7 diciembre .</p> <p>3. No se realizará giras hasta que haya un dictamen legal sobre los cambios</p>	<p>1. Se esta a la espera de orden de CHF para realizar gira para el segundo desembolso de DIMEX , DIMEX pidió una ampliación de tiempo hasta el 31 de Diciembre 2023</p> <p>2. Se realizo reunion sobre la no aceptación de los compresores con autoridades de SESAL, UAFCE , y CHF.</p>
32	Alta	Policlínico de San Francisco de Juticalpa	<p>Visita e Inspección, Formulacion y presupuesto.</p>		Mildred Trigueros	<p>En proceso : Formulacion y presupuesto.</p>	<p>1. Se programara reunión con las autoridades de la region de Olancho para revision y aprobacion del diseño arquitectonico del policlinico Juticalpa .</p>	<p>1. Se programara reunión con las autoridades de la region de Olancho para revision y aprobacion del diseño arquitectonico del policlinico Juticalpa .</p>
33	Alta	Reparación del Primer Piso del Edificio Principal De La Secretaria de Salud.	<p>Formulación y Supervisión</p>	<p>Fondos Nacionales (Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales , Excavación , Rellenos y Elementos Estructurales , Techo y Cielo Falso Jardineria Central , Instalaciones Sanitarias y Rellenos , Pisos, Obras Exteriores , Instalaciones Electricas ) LPS. 470,004.20)</p>	Mildred Trigueros	<p>En Ejecución .</p>	<p>1. Se realizaron avances preeliminares y avances ejecutados en situ , actualmente la obra lleva un avance de un 92%</p>	<p>1. Se concluyo proyecto de Reparación del Primer Piso del Edificio Principal De La Secretaria de Salud. (Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales , Excavación , Rellenos y Elementos Estructurales , Techo y Cielo Falso Jardineria Central , Instalaciones Sanitarias y Rellenos , Pisos, Obras Exteriores , Instalaciones Electricas</p>

Tegucigalpa MDC, 28 de diciembre, 2023.

Ingeniero  
Elvis Orellana  
**Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**  
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de diciembre, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### **Identificación del Proyecto**

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto

*Angela Peralta*  
*28/12/23*  
*2:32pm*

- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


### **Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **miércoles 10 de enero, 2024,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

  
  
Lic. Cesar Steven Dávala Maradiaga  
*Jefe Unidad de Transparencia*