


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2024 (MARZO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldía	80.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldía	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2024	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCION DE OFICINAS POLICIALES EDIFICIO JOSE SANTOS GUARDIOLA, BARRIO SAN FRANCISCO	20/12/2023	90 dias	Ejecutado con contratista LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	95.0%	-	L. 1,018,177.81	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCION DE BAÑOS (SANITARIOS) EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTES, CIUDAD DE COMAYAGUA	25/10/2023	180 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	75.0%	18.04%	L. 1,374,237.92	L. -	EN EJECUCION
6	ALQUILER DE TANQUE CISTERBA CON SISTEMA DE MARIPOSAS, PARA REGADO DE CANCHAS EN INSTALACIONES ESMUDE, COMAYAGUA	22/2/2024	12 dias	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	100.0%	100.00%	L. 54,000.00	L. -	FINALIZADO
7	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	3/1/2024	06 meses	Ejecutado con contratista PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS)	50.0%	50.01%	L. 207,000.00	L. -	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA AGRICOLA JARIN, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE MINISTERIO PUBLICO.	22/3/2024	30 dias calendario	CONSTRUCTORA R&RS. DE R.L DE C.V	5.0%	5.00%	L. 65,882.80	L. -	EN EJECUCION
9	MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL QUE CONDUCE AL PARQUEO MUNICIPAL; BARRIO SAN FRANCISCO EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	18/3/2024	20 dias	Ejecutado con contratista KELLY PACHECO CRUZ	100.0%	0.00%	L. 68,058.80	L. -	FINALIZADO
10	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/3/2024	225 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	3.0%	20.00%	L. 4,819,384.43	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Publicas