

RNP-DOF-1/66/04/2024

Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS MARZO 2024

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato/orden de compra	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
2	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	92%			se ejecutan actividades de mantenimiento al edificio por parte del propietario
3	Supervisión de suministro e instalación de aire acondicionado para área de atención al público en edificio achivo central 21 de octubre			L -	LKCO.	RNP	LKCO.	50%			se ejecutan actividades de mantenimiento al edificio por parte del propietario

hecho por Arq. Fernando Herrera
Obras Físicas

