

	Municipalidad: L. 779,784.24
Fecha de Aprobación	01 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 816,990.24 \$32,847.26
Fecha de Finalización	08 de mayo del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8724**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Liconá
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Ojo De Agua Barrio San Antonio
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Ojo De Agua Barrio San Antonio, Municipio, San Francisco De Opalaca, Departamento, Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 16,027.20 Municipalidad: L. 609,603.40
Fecha de Aprobación	05 de septiembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 625,630.60 \$25,160.79
Fecha de Finalización	24 de junio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8653**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licón
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Jícara-Bomba De Agua
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Jícara-Bomba De Agua, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Comunidad: L. 92,121.20
Fecha de Aprobación	20 de abril del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 101,661.20 \$4,088.48
Fecha de Finalización	09 de julio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8653**

3. Ejecución del Proyecto


Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Quiquital Aldea Linaca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Quiquital Aldea Linaca, Municipio, Choluteca, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 13,737.60 FOSODE: L. 6,868.80 Municipalidad: L. 888,725.90
Fecha de Aprobación	03 de julio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 909,332.30 \$36,573.72
Fecha de Finalización	11 de julio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8630**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto de 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Colonia Tres De Marzo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia Tres De Marzo, Municipio: Comayagua, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 FOSODE: L. 9,540.00




	Municipalidad: L. 629,711.98
Fecha de Aprobación	01 de diciembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 648,791.98 \$26,100.56
Fecha de Finalización	20 de marzo del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8574**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



ENEE
DIRECCION FOSODE

PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Ciruelo (Mejoras Al Sistema)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Ciruelo, Municipio: San Esteban Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 240,657.25
Fecha de Aprobación	15 de febrero del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 250,197.25 \$10,065.30
Fecha de Finalización	06 de junio de 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8574**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto del 2024.



MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

