



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE SEPTIEMBRE 2024**



| Nombre del Proyecto  | Ubicación del Proyecto   | Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto                   | Fecha Inicio y Finalización  | Costo de Finalización | OBSERVACION |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE                                      | CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE                | L. 10,545,381.95         | L. 8,912,640.97                       | Inicio:15 enero 2024<br>Finalizacion: 30 de septiembre 2024        |                       | PROCESO     |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUB ESTACION DE BOMBEROS, ALDEA CERROGRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN | ALDEA CERRO GRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRNACISCO MORAZAN | L. 14,023,560.24         | L. 3,940,365.91                       | Inicio: 26 de febrero 2024<br>Finalizacion: 10 de febrero del 2025 |                       | PROCESO     |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN   | PETAPILLA CARRETERA INTERNACIONAL CA-11, A 50 METROS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS SEPULTURAS                              | L. 9,491,578.41          | L. 2,626,199.70                       | Inicio: 10 de junio 2024<br>Finaliazzcion: 07 de diciembre 2024    |                       | PROCESO     |
| CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN                                 | SITIO DENOMINADO LEGUA O EL CHUPADERO EL GALLO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN                 | L. 12,477,769.22         | L. 2,495,553.84<br>(pago de anticipo) | Inicio: 15 de agosto 2024<br>Finaliazzcion: 11 de febrero 2025     |                       | PROCESO     |

  
ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA  
CEL.3399-4831