

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
SEPTIEMBRE DE 2024

| Codigo | Nombre del Proyecto | Encargado de la Ejecucion del Proyecto | Ubicación del Proyecto | Proposito | Descripcion del Proyecto | Impacto Ambiental | Impacto en el terreno y asentamiento | Fuentes de Financiamiento | Monto Contractual | Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto | Estado Actual del Proyecto | Costo de Finalizacion (Proyectado) | Fecha de Finalizacion (Proyectada) | Variacion en el costo total del Proyecto | Variacion alcance y duracion del Proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 23400 | Mejoramiento de Calles Area Urbana | Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito | Olanchito | Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad | | Zona Impactada | N/A | Municipales | 5,178,493.23 | 27/11/2022 | 5% | 5,178,493.23 | Diciembre-2024 | L. 0.00 | N/A | N/A |
| 23400 | Mejoramiento de Calles Area Rural | Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito | Olanchito | Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad | | Zona Impactada | N/A | Municipales | 3,495,412.72 | 27/11/2022 | 2% | 3,495,412.72 | Diciembre-2024 | L. 0.00 | N/A | N/A |
| 47210 | Construccion de Caja Puente, Rio Agua Caliente, Comunidad de La Hicaca | Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito | Olanchito | Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad | | Zona Impactada | N/A | Municipales | 1,951,899.00 | 27/11/2022 | 20% | 1,951,899.00 | Diciembre-2024 | L. 0.00 | N/A | N/A |
| 47210 | Construccion Pavimento Hidraulico en Aldea Santa Barbara, Municipio de Olanchito | Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito | Olanchito | Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad | | Zona Impactada | N/A | Municipales | 2,000,000.00 | 28/11/2022 | 20% | 2,000,000.00 | Diciembre-2024 | L. 0.00 | N/A | N/A |
| 47210 | CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO SOBRE RIO JAGUACA, ARMENIA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD FLORES DEL NORTE | Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito | ARMENIA | Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad | | Zona Impactada | N/A | Municipales | 1,617,536.00 | 28/11/2022 | 18% | 1,617,536.00 | Diciembre-2024 | L. 0.00 | N/A | N/A |



ING. JOSE ROBERTO ANDINO MOLINA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA