



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



Table with multiple sections for 'Actividad Obra' (001-010), each containing a table with columns for 'Resultado', 'Descripción', 'U.M.', 'Programación del Trimestre 4', 'Ejecutado Octubre', 'Ejecutado Noviembre', 'Ejecutado Diciembre', and 'Ejecución Acumulada Trimestre 4'. Includes sub-headers for Programa, Sub Programa, and Proyecto.



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



09/01/2017 19:12:55  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 4

| Actividad Obra: 011-OTROS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN  |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA                |  |  |  |
|---|--|----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| Resultado   | Descripción  | U.M. Descripción                 | Acumular | Programación del Trimestre 4<br>Cantidad % Costo | Ejecutado Octubre<br>Cantidad % Costo | Ejecutado Noviembre<br>Cantidad % Costo | Ejecutado Diciembre<br>Cantidad % Costo | Ejecución Acumulada Trimestre 4<br>Cantidad % Costo | % de Avance Trimestre 4<br>% |   |  |  |  |
| 01  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS  | 465                              | N        | 1.00 0.00 867,516.00                             | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 0.00                          | 1.00 0.00 0.00                          | 1.00 0.00 0.00                                      | 100.00 0.00 0.00             |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>1.00</b>                                      | <b>867,516.00</b>                     | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>                             | <b>1.00</b>   | <b>100.00</b>                |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 012-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA   |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA                |  |  |  |
| 01  | INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  | 577                              | N        | 0.00 0.00 0.00                                   | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 0.00                          | 1.00 0.00 0.00                          | 1.00 0.00 0.00                                      | 0.00 0.00 0.00               |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>                             | <b>1.00</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 013- AUDITORÍA FINANCIERA PRÉSTAMO BID 2155BL-HO                                |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA                |  |  |  |
| 01  | AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA   | 149                              | N        | 2.00 0.00 180,024.00                             | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 0.00                          | 2.00 0.00 0.00                          | 2.00 0.00 0.00                                      | 100.00 0.00 0.00             |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>2.00</b>                                      | <b>180,024.00</b>                     | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>                             | <b>2.00</b>   | <b>100.00</b>                |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 014- AUDITORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL PRÉSTAMO BID 2155BL-HO                        |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 003-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA                |  |  |  |
| 01  | AUDITORÍAS AMBIENTALES Y SOCIALES REALIZADAS   | 149                              | N        | 5.00 0.00 87,026.00                              | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 0.00                          | 5.00 0.00 43,652.00                     | 5.00 0.00 43,652.00                                 | 100.00 0.00 50.16            |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>5.00</b>                                      | <b>87,026.00</b>                      | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>                             | <b>5.00</b>   | <b>100.00</b>                |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 001-ACS/USAID - CRECIMIENTO INCLUSIVO DEL SECTOR AGRICOLA                       |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 004-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID - GAFSP)                   |  |  |  |
| 01  | HOGARES QUE ADOPTAN NUEVA TECNOLOGÍA   | 406                              | N        | 4,800.00 0.00 62,543,603.00                      | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 47,221,931.00                 | 11,580.00 0.00 118,466,800.00           | 11,580.00 0.00 165,688,731.00                       | 241.25 0.00 264.92           |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>4,800.00</b>                                  | <b>62,543,603.00</b>                  | <b>0.00</b>                             | <b>47,221,931.00</b>                    | <b>11,580.00</b>                                    | <b>165,688,731.00</b>        |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 002-ACSUSAID - CONDICIÓN NUTRICIONAL MEJORADA, ESPECIALMENTE EN MUJERES Y NIÑOS |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 004-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID - GAFSP)                   |  |  |  |
| 01  | HOGARES CON CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN MEJORADOS   | 406                              | N        | 0.00 0.00 8,570,407.00                           | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 19,648,100.00                 | 1,602.00 0.00 7,040,730.00              | 1,602.00 0.00 26,688,830.00                         | 0.00 0.00 311.41             |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>0.00</b>                                      | <b>8,570,407.00</b>                   | <b>0.00</b>                             | <b>19,648,100.00</b>                    | <b>1,602.00</b>                                     | <b>26,688,830.00</b>         |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 002-GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERÍA                                    |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 005-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL) |  |  |  |
| 01  | MEJORA EN LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA TESORERÍA  | 148                              | S        | 1.00 0.00 52,016,183.00                          | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 42,275,838.00                 | 1.00 0.00 9,740,344.00                  | 1.00 0.00 52,016,182.00                             | 100.00 0.00 100.00           |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>1.00</b>                                      | <b>52,016,183.00</b>                  | <b>0.00</b>                             | <b>42,275,838.00</b>                    | <b>1.00</b>   | <b>52,016,182.00</b>         |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 003-GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones                  |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 005-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL) |  |  |  |
| 01  | EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES  | 166                              | S        | 1.00 0.00 8,673,713.00                           | 0.00 0.00 1,019,831.00                | 0.00 0.00 5,606,156.00                  | 1.00 0.00 1,826,719.00                  | 1.00 0.00 8,452,706.00                              | 100.00 0.00 97.45            |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>1.00</b>                                      | <b>8,673,713.00</b>                   | <b>0.00</b>                             | <b>1,019,831.00</b>                     | <b>1.00</b>   | <b>8,452,706.00</b>          |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 004-GFP-Mejorar la Capacidad del Tribunal Superior de Cuentas                   |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 005-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL) |  |  |  |
| 01  | AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO EN EL TSC APOYADAS POR EXPERTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA UMBRAL                             | 9                                | S        | 1.00 0.00 3,266,721.00                           | 1.00 0.00 360,119.00                  | 0.00 0.00 720,470.00                    | 0.00 0.00 1,363,488.00                  | 1.00 0.00 2,444,077.00                              | 100.00 0.00 74.82            |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>1.00</b>                                      | <b>3,266,721.00</b>                   | <b>1.00</b>                             | <b>360,119.00</b>                       | <b>0.00</b>   | <b>2,444,077.00</b>          |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 005-GFP-Fondos de Donaciones para Rendición de Cuentas                          |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 005-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL) |  |  |  |
| 01  | ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL ACUERDAN CON PROGRAMA REALIZACIÓN DE VEEDURÍA SOCIAL DE LA GETION GUBERNAMENTAL       | 314                              | S        | 0.00 0.00 15,806,850.00                          | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 1,965,562.00                  | 0.00 0.00 821,418.00                    | 0.00 0.00 2,786,980.00                              | 0.00 0.00 17.63              |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>0.00</b>                                      | <b>15,806,850.00</b>                  | <b>0.00</b>                             | <b>1,965,562.00</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>2,786,980.00</b>          |   |  |  |  |
| Actividad Obra: 002-GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LAS APP            |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |          |  |                                       | Sub Programa: 00--                      |   |   |                              | Proyecto: 006-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)        |  |  |  |
| 01  | ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES PARA LA MEJORA EN LA CAPACIDAD DE DISEÑO Y ADJUDICACIÓN EN APP | 512                              | S        | 1.00 0.00 2,172,000.00                           | 0.00 0.00 0.00                        | 0.00 0.00 812,773.00                    | 1.00 0.00 818,512.00                    | 1.00 0.00 1,631,285.00                              | 100.00 0.00 75.11            |   |  |  |  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |          | <b>1.00</b>                                      | <b>2,172,000.00</b>                   | <b>0.00</b>                             | <b>812,773.00</b>                       | <b>1.00</b>   | <b>1,631,285.00</b>          |   |  |  |  |



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



09/01/2017 19:12:55  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 4

| Actividad Obra: 003-APP - Diseño e implementación de APP   |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 006-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)                              |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
|--|---|----------------------------------|-------------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------|---------------------|---|---------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------|------|
| Resultado  | Descripción   | U.M.                             | Descripción | Acumular | Programación del Trimestre 4 |                    | Ejecutado Octubre |        | Ejecutado Noviembre |   | Ejecutado Diciembre |       | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |       | % de Avance Trimestre 4 |        |      |
|  |   |                                  |             |          | Cantidad                     | Costo              | Cantidad          | Costo  | Cantidad            | Costo   | Cantidad            | Costo | Cantidad                        | Costo | Cantidad                | %      |      |
| 01   | APOYO TÉCNICO A LOS CONTRATOS DE CONCESION EN EJECUCION                                 | 155                              | CONTRATO    | N        | 6.00                         | 0.00               | 2,825,449.00      | 0.00   | 0.00                | 503,318.00  | 0.00                | 0.00  | 6.00                            | 0.00  | 1,148,301.00            | 6.00   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 6.00                         |                    | 2,825,449.00      | 0.00   |                     | 503,318.00  | 0.00                |       | 6.00                            |       | 1,148,301.00            | 6.00   | 0.00 |
| Actividad Obra: 003-AME - Monitoreo y Evaluación del Programa  |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 007-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)                 |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | INFORME DE EVALUACION PEFA ENTREGADO  | 149                              | INFORME     | S        | 1.00                         | 0.00               | 0.00              | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1.00                            | 0.00  | 0.00                    | 1.00   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 1.00                         |                    | 0.00              | 0.00   |                     | 0.00  |                     |       | 1.00                            |       | 0.00                    | 1.00   | 0.00 |
| Actividad Obra: 002-Reasentamiento   |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 009-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016                                      | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 100.00                       | 0.00               | 1,325,660.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66.65                           | 0.00  | 604,413.00              | 66.65  | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 100.00                       |                    | 1,325,660.00      | 0.00   |                     | 0.00  |                     |       | 66.65                           |       | 604,413.00              | 66.65  | 0.00 |
| Actividad Obra: 003-Reasentamiento   |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 010-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO  | 75                               | PORCENTAJE  | S        | 16.00                        | 0.00               | 74,878.00         | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.50                | 0.00  | 8.50                            | 0.00  | 240,095.00              | 9.00   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 16.00                        |                    | 74,878.00         | 0.00   |                     | 0.00  | 0.50                |       | 8.50                            |       | 240,095.00              | 9.00   | 0.00 |
| Actividad Obra: 001-001 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA              |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA         | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 2.00                         | 0.00               | 8,638,005.00      | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 2.26                | 0.00  | 3.52                            | 0.00  | 2,233,451.00            | 3.52   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 2.00                         |                    | 8,638,005.00      | 0.00   |                     | 0.00  | 2.26                |       | 3.52                            |       | 2,233,451.00            | 3.52   | 0.00 |
| Actividad Obra: 002-002 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA                 |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA            | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 5.00                         | 0.00               | 24,161,386.00     | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 5.58                | 0.00  | 15.14                           | 0.00  | 14,111,658.00           | 15.14  | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 5.00                         |                    | 24,161,386.00     | 0.00   |                     | 0.00  | 5.58                |       | 15.14                           |       | 14,111,658.00           | 15.14  | 0.00 |
| Actividad Obra: 003-003 - REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO                      |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JICARO GALÁN-EL AMATILLO                 | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 1.00                         | 0.00               | 85,569,712.00     | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 2.67                | 0.00  | 5.68                            | 0.00  | 7,906,515.00            | 5.68   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 1.00                         |                    | 85,569,712.00     | 0.00   |                     | 0.00  | 2.67                |       | 5.68                            |       | 7,906,515.00            | 5.68   | 0.00 |
| Actividad Obra: 004-004 - FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO                            |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | AVANCES DE FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO                              | 149                              | INFORME     | N        | 8.00                         | 0.00               | 6,102,086.00      | 0.00   | 0.00                | 303,389.00  | 8.00                | 0.00  | 9.00                            | 0.00  | 764,975.00              | 9.00   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 8.00                         |                    | 6,102,086.00      | 0.00   |                     | 303,389.00  | 8.00                |       | 9.00                            |       | 764,975.00              | 9.00   | 0.00 |
| Actividad Obra: 005-005 - BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA                         |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016                                      | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 39.00                        | 0.00               | 131,256.00        | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 100.00                          | 0.00  | 0.00                    | 100.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 39.00                        |                    | 131,256.00        | 0.00   |                     | 0.00  |                     |       | 100.00                          |       | 0.00                    | 100.00 | 0.00 |
| Actividad Obra: 006-006 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO                                      |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO   | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 100.00                       | 0.00               | 15,171,131.00     | 100.00 | 0.00                | 2,422,514.00  | 100.00              | 0.00  | 100.00                          | 0.00  | 163,533.00              | 100.00 | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 100.00                       |                    | 15,171,131.00     | 100.00 |                     | 2,422,514.00  | 100.00              |       | 100.00                          |       | 163,533.00              | 100.00 | 0.00 |
| Actividad Obra: 007-007 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA |   | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |             |          |                              | Sub Programa: 00-- |                   |        |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL                               |                     |       |                                 |       |                         |        |      |
| 01   | AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA | 75                               | PORCENTAJE  | N        | 2.00                         | 0.00               | 18,998,692.00     | 0.00   | 0.00                | 9,048,936.00  | 3.46                | 0.00  | 7.71                            | 0.00  | 3,056,290.00            | 7.71   | 0.00 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>   |   |                                  |             |          | 2.00                         |                    | 18,998,692.00     | 0.00   |                     | 9,048,936.00  | 3.46                |       | 7.71                            |       | 3,056,290.00            | 7.71   | 0.00 |



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4**



| Actividad Obra: 008-DISEÑOS CORREDOR PACIFICO   |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
|---|--|----------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Resultado   | Descripción  | U.M.                             | Descripción        | Acumular | Programación del Trimestre 4 |                    | Ejecutado Octubre     |               | Ejecutado Noviembre |  | Ejecutado Diciembre |                       | Ejecución Acumulada Trimestre 4 |       | % de Avance Trimestre 4 |                  |                       |
|   |  |                                  |                    |          | Cantidad                     | Costo              | Cantidad              | Costo         | Cantidad            | Costo  | Cantidad            | Costo                 | Cantidad                        | Costo | %                       | %                |                       |
| 01  | DISEÑOS DEL CORREDOR PACIFICO  | 149                              | INFORME            | N        | 3.00                         | 0.00               | 11,485,574.00         | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 0.00                  | 3.00                            | 0.00  | 11,485,279.00           | 3.00             | 100.00                |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>3.00</b>                  |                    | <b>11,485,574.00</b>  | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>0.00</b>           | <b>3.00</b>                     |       | <b>11,485,279.00</b>    | <b>3.00</b>      | <b>100.00</b>         |
| Actividad Obra: 009-009 - SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO      |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO                                | 75                               | PORCENTAJE         | N        | 1.00                         | 0.00               | 9,689,657.00          | 0.00          | 0.00                | 2.67   | 0.00                | 4,830,330.00          | 5.68                            | 0.00  | 0.00                    | 5.68             | 568.00                |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>1.00</b>                  |                    | <b>9,689,657.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>2.67</b>  |                     | <b>4,830,330.00</b>   | <b>5.68</b>                     |       | <b>0.00</b>             | <b>5.68</b>      | <b>568.00</b>         |
| Actividad Obra: 010-010 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | UNIDAD DE CONCESIONES ESTABLECIDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSEP                               | 512                              | UNIDAD EJECUTORA   | N        | 1.00                         | 0.00               | 4,904,967.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 1,660,009.00          | 0.00                            | 0.00  | 894,183.00              | 0.00             | 2,701,864.00          |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>1.00</b>                  |                    | <b>4,904,967.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>1,660,009.00</b>   | <b>0.00</b>                     |       | <b>894,183.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>2,701,864.00</b>   |
| Actividad Obra: 011-011 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO   | 53                               | KILÓMETRO          | S        | 250.00                       | 0.00               | 3,077,417.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 599,260.00            | 397.00                          | 0.00  | 2,381,688.00            | 397.00           | 158.80                |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>250.00</b>                |                    | <b>3,077,417.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>599,260.00</b>     | <b>397.00</b>                   |       | <b>2,381,688.00</b>     | <b>397.00</b>    | <b>158.80</b>         |
| Actividad Obra: 014-014 - PAGO DE INTERESES PREST. BID 2470BL-HO                                  |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | PAGO INTERESES PRESTAMO BID 2470BL-HO  | 87                               | UNIDAD EQUIVALENTE | S        | 100.00                       | 0.00               | 3,396,800.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 0.00                  | 50.00                           | 0.00  | 518,690.00              | 50.00            | 15.27                 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>100.00</b>                |                    | <b>3,396,800.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>0.00</b>           | <b>50.00</b>                    |       | <b>518,690.00</b>       | <b>50.00</b>     | <b>15.27</b>          |
| Actividad Obra: 015-015 - ESTUDIOS TÉCNICOS   |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL  |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS PRESENTADOS  | 149                              | INFORME            | S        | 2.00                         | 0.00               | 3,605,876.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 944,131.00            | 2.00                            | 0.00  | 418,632.00              | 2.00             | 98.82                 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>2.00</b>                  |                    | <b>3,605,876.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>944,131.00</b>     | <b>2.00</b>                     |       | <b>418,632.00</b>       | <b>2.00</b>      | <b>98.82</b>          |
| Actividad Obra: 001- ESTUDIOS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)   |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 013-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | ESTUDIO Y DISEÑO PARA ESTABILIZAR LA FALLA LOCALIZADA EN UN TALUD DE LA RESIDENCIAL CIUDAD DEL ÁNGEL ELABORADO | 291                              | DISEÑO             | S        | 1.00                         | 0.00               | 3,340,750.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 0.00                  | 1.00                            | 0.00  | 1,045,984.00            | 1.00             | 99.68                 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>1.00</b>                  |                    | <b>3,340,750.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>0.00</b>           | <b>1.00</b>                     |       | <b>1,045,984.00</b>     | <b>1.00</b>      | <b>99.68</b>          |
| Actividad Obra: 002-OBRAS DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I)       |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 013-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA RAMPA NÚMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO                           | 75                               | PORCENTAJE         | S        | 25.00                        | 0.00               | 24,742,942.00         | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 0.00                  | 0.00                            | 0.00  | 23,152,173.00           | 0.00             | 93.57                 |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>25.00</b>                 |                    | <b>24,742,942.00</b>  | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                     |       | <b>23,152,173.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>93.57</b>          |
| Actividad Obra: 003-SUPERVISIÓN DE MITIGACION REHABILITACION RAMPA 5 INTERCAMBIO MILENIO (FASE I) |  | Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES |                    |          |                              | Sub Programa: 00-- |                       |               |                     | Proyecto: 013-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO") |                     |                       |                                 |       |                         |                  |                       |
| 01  | AVANCE EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA RAMPA NÚMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO      | 75                               | PORCENTAJE         | S        | 5.00                         | 0.00               | 2,300,000.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 0.00                | 0.00                  | 0.00                            | 0.00  | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  |
| <b>Total Actividad - Obra:</b>  |  |                                  |                    |          | <b>5.00</b>                  |                    | <b>2,300,000.00</b>   | <b>0.00</b>   |                     | <b>0.00</b>  |                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                     |       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           |
| <b>Total Institución:</b>   |  |                                  |                    |          | <b>5,846.00</b>              |                    | <b>554,894,652.00</b> | <b>126.88</b> |                     | <b>69,421,179.00</b>   | <b>148.78</b>       | <b>195,542,544.00</b> | <b>14,286.53</b>                |       | <b>253,712,301.00</b>   | <b>14,337.55</b> | <b>245.25</b>         |
| <b>Totales del Reporte:</b>   |  |                                  |                    |          | <b>5,846.00</b>              |                    | <b>554,894,652.00</b> | <b>126.88</b> |                     | <b>69,421,179.00</b>   | <b>148.78</b>       | <b>195,542,544.00</b> | <b>14,286.53</b>                |       | <b>253,712,301.00</b>   | <b>14,337.55</b> | <b>518,676,024.00</b> |