

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (JUNIO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	97.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION CON RETRAZOS POR LLUVIAS
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	80.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	3/1/2024	06 meses	Ejecutado con contratista PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS)	100.0%	100.00%	L. 207,000.00	L. -	FINALIZADO
4	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA AGRICOLA JARIN, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE MINISTERIO PUBLICO.	22/3/2024	30 dias calendario	CONSTRUCTORA R&RS. DE R.L DE C.V	80.0%	0.00%	L. 65,882.80	L. -	FINALIZADO
5	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/3/2024	225 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	40.0%	20.00%	L. 4,819,384.43	L. -	EN EJECUCION
6	CONSTRUCCIÓN DE 8,978.82 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (6,500 PSI), SEGUNDA ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE CONDUCE DE LA TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTES, HACIA LA SALIDA DE SAN PEDRO SULA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	4/5/2024	150 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	35.0%	33.00%	L. 12,785,381.06	L. -	EN EJECUCION
7	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2024	1/6/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	25.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA "MARCELINO PINEDA", MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	24/5/2024	60 dias	Ejecutado con contratista kelly katherine pacheco cruz	40.0%	-	L. 215,781.25	L. -	FINALIZADO
9	MEJORAMIENTO DE AULAS Y GIMNASIO CENTRO BÁSICO MARCELINO PINEDA, CONTRATO 114-2024	25/6/2024	90 dias	Ejecutado con contratista kelly katherine pacheco cruz	25.0%	-	L. 559,578.30	L. -	EN EJECUCION

Ing. Marlon Eduardo Fuentes
Jefe Obras Públicas

