



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: JUNIO 2024

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ETAPA III	EL VOLCAN , COMAYAGUA	CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ETAPA III	046-2024	CONSTRU MAR S. de R. L.	Fondos Municipales	20/03/2024	26/10/2024	210	52.49 %	52.49 %	L. 2691,734.30	L. 0.00	L. 2691,734.30	SE CONTINUA CON LAS OBRAS SEGUN CONTRATO


Arg. Elvin G. Aplicano
Unidad de Proyectos DPGU

