

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2024 (JULIO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	01/08/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	97,0%		L. -	L. -	EN EJECUCION CON RETRAZOS POR LLUVIAS
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	01/02/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	90,0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	08/06/2024	06 meses	Ejecutado con contratista PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V (PATS)	100,0%	100,00%	L. 207.000,00	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/03/2024	225 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	65,0%	40,02%	L. 4.819.384,43	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCIÓN DE 8,978.82 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (6,500 PSI), SEGUNDA ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE CONDUCE DE LA TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTES, HACIA LA SALIDA DE SAN PEDRO SULA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	04/05/2024	150 días	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	54,2%	33,00%	L. 12.785.381,06	L. -	EN EJECUCION
6	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2024	01/06/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	35,0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA "MARCELINO PINEDA", MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	24/5/2024	60 días	Ejecutado con contratista kelly katherine pacheco cruz	100,0%	-	L. 215.781,25	L. -	FINALIZADO
8	MEJORAMIENTO DE AULAS Y GIMNASIO CENTRO BÁSICO MARCELINO PINEDA, CONTRATO 114-2024	25/6/2024	90 días	Ejecutado con contratista kelly katherine pacheco cruz	90,0%	-	L. 559.578,30	L. -	EN EJECUCION
9	MEJORAS EN MURO FRONTAL, AULA DE MUSICA Y EDIFICIO DE CRISTAL DE ESCUELA TALLER	05/06/2024	90 días	Ejecutado con contratista SEPRICH	90,0%	59%	L. 498.486,31	L. -	EN EJECUCION
10	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO (CON CONCRETO 4000PSI)EDIFICIO ANEXO CAXA REAL	27/07/2024	60 días	Ejecutado con contratista INNOVACON S. DE R.L.	0,0%	-	L. 838.889,13	L. -	POR INICIAR
11	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL LADO OESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA	03/06/2024	60 días	Ejecutado con contratista INNOVACON S. DE R.L.	95,0%	-	L. 434.631,61	L. -	EN EJECUCION


 Ing. Marlon Eduardo Buentes
 Jefe Obras Públicas