

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2024 (NOVIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 II PARTE	1/10/2024	12/31/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA TERCERA PARTE AÑO 2024	1/10/2024	12/31/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	35.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCIÓN CALLE 2 AVENIDA NE ENTRE NO 7 A CALLE NE.	13/09/2024	120 dias	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	30.0%	20.00%	L. 4,098,370.13	L. -	EN EJECUCION
4	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO LADO OESTE (ESCUELA ROSA DE VALENZUELA)	13/09/2024	60 dias	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	35.0%	0.00%	L. 289,361.60	L. -	EN EJECUCION
5	AMPLIACION AL SISTEMA SANITARIO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA NUEVA ESPERANZA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	15/10/2024	30 dias	Ejecutado con contratista INCOHM S. DE R.L	100.0%	0.00%	L. 189,225.00	L. -	FINALIZADO
6	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO ABAJO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	5/11/2024	45	Ejecutado con contratista WALTER OMAR PADILLA	50.0%	0.00%	L. 612,660.00	L. -	EN EJECUCION



Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Publicas