

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
AGOSTO DE DE 2015

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fon do	Fuent e de Finan	Código Presup uestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Elección	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	
1	REPARACION DE LA ESCUELA NORTH EAST BIGHT	NORTH EAST BIGHT	12	12	461-07	1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,448.91	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
2	REPARACION DEL KINDER SUSAN HENDRICKSON	MICHT	12	12	461	1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,866.91	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
3	REPARACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	EL CAYO	12	12	461-13	ACTA 1, 4,	0.00	144,895.74	0.00	69,930.71	0.00	214,526.46	0.00	0.00	214,526.46	0.00	0.00	214,526.46	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
4	REPARACION DE LA ESCUELA	PUNTA DEL ESTE	12	12	461-16	1,4	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	32,569.89	0.00	0.00	32,569.89	90.00%	3,431.11	9.00%	TERMINADO
5	REPARACION DEL KINDER	MANGRO BIGHT	12	12	461-17	1,4	0.00	135,000.00	0.00	0.00	3,180.48	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
6	REPARACION DEL KINDER	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-44	4	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,334.43	58,665.57	0.00	0.00	57,386.74	0.00	0.00	57,386.74	97.00%	1,269.83	2.00%	TERMINADO
7	REPARACION ESCUELA CRISTOBAL COLON	EL CAYO	12	12	775-12	1,4	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
8	TERMINACION LEVANTAMIENTO CENSO CATASTRAL	TODA LA ISLA	12	12	775-41	1,7	0.00	495,511.00	0.00	0.00	0.00	495,511.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	290,000.00	74.00%	120,511.00	25.00%	EN PROCESO
9	TERMINACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MUELLE MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	775-42	1,4	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
10	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	AEROPUERTO	12	12	461-23	23	180,000.00	10,710.06	0.00	0.00	0.00	190,710.06	32,983.80	0.00	10,710.05	0.00	0.00	43,693.85	22.00%	147,016.20	77.00%	EN PROCESO
11	CONSTRUCCION DE MUELLE PRINCIPAL I PARTE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	1	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	98.00%	10,000.00	1.00%	TERMINADO
12	CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES	NORTH EAST BIGHT	12	12	475-05	4	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	296,992.36	0.00	0.00	296,992.36	98.00%	1,007.64	0.00%	TERMINADO
13	CONSTRUCCION MUELLE AUXILIAR MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-41	4	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
14	RECONSTRUCCION DE MUELLE DEL CEMENTERIO	MANGRO BIGHT	12	12	475-43	4	0.00	241,993.63	0.00	0.00	0.00	241,993.63	0.00	0.00	240,433.96	0.00	0.00	240,433.96	99.00%	1,559.67	0.00%	TERMINADO
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	11	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	7,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.45	4.00%	172,713.55	96.00%	EN PROCESO
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	EL CAYO Y SANDY BAY	11	11	464-16		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	68,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.80	46.00%	81,557.20	54.00%	EN PROCESO
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO	EL CAYO	11	11	465-16		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	19,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128.07	4.00%	430,871.93	96.00%	EN PROCESO
18	RESTAURACION LANCHA DE PATRULLAJE	POLICIA MUNICIPAL	11	11		8	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
19	RECONSTRUCCION DE MUELLE EN LA PLAYA	DINA BEACH	11	11	475-16	7	0.00	48,643.33	0.00	0.00	0.00	48,643.33	48,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,643.33	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.23	27.00%	36,003.77	72.00%	EN PROCESO
21	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	TODA LA ISLA	11	11	464-16	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.80	22.00%	115,852.05	77.00%	EN PROCESO
22	REPARACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	EL CAYO	11	11	465-16	23	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	16,014.80	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	45,014.80	10.00%	404,985.20	89.00%	EN PROCESO
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION SALA DE ABORDAJE	AEROPUERTO	11	11	478-08	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,983.80	16.00%	167,016.20	83.00%	EN PROCESO
24	PAVIMENTACION DE CAMINO	LOMAS DEL MITCH	12	12	466-22	23, 10	300,000.00	0.00	0.00	13,881.00	0.00	313,881.00	0.00	0.00	313,881.00	0.00	0.00	313,881.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
25	PAVIMENTACION DE CALLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	466-24	23	900,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,273,203.58	0.00	0.00	1,178,199.58	94.00%	76,796.42	5.00%	EN PROCESO
26	CONSTRUCCION DE MUELLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	23	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	599,000.00	99.00%	EN PROCESO
27	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO MUELLE DE GOBIERNO	EL CAYO	12	12	476-46	10	0.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
28	RESTAURACION DE ESCUELA	MANGRO BIGHT	12	12	461-47	9	0.00	0.00	0.00	109,131.47	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
29	ILUMINACION DEL BULEVAR ACUÁTICO EL CANAL	ACCESO AL CANAL SEGURIDAD	12	12	469-01	10	0.00	0.00	0.00	347,393.26	0.00	347,393.26	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00	41.00%	202,593.26	59.00%	EN PROCESO
30	SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS	ISLA	12	12	469-02	1,10	0.00	476,950.00	0.00	0.00	0.00	476,950.00	0.00	0.00	210,530.00	0.00	0.00	210,530.00	44.00%	266,420.00	55.00%	EN PROCESO
31	REMEDIACION EDIFICIO PARA EVENTOS OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL	12	12	461-45	8,9	0.00	0.00	0.00	214,815.50	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO

32	REMEDIACION CAMARA HIPERBARICA	EL AEROPUERTO	12	12	461	23	466,966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	466,966.42	0.00	0.00	127,069.84	0.00	0.00	26.00%	358,896.58	73.00%	EN PROCESO
33	REPARACION DEL KINDER	EL CAYO	12	12	461-02	19	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00%	412,590.71	98.00%	EN PROCESO
34	PAVIMENTACION DE CALLE PELICANO	POR LA ESCUELA MODESTO RODAS EN EL PELICANO	12	12	466	23	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	87,964.41	0.00	0.00	17.00%	412,035.59	82.00%	EN PROCESO
35	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-13	23	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	248,909.00	99.00%	EN PROCESO

Totales 4946,966.42 4168,368.99 0.00 1039,309.94 69,836.71 9982,619.74 315,216.23 0.00 5207,148.31 0.00 0.00 5321,368.43 22.60 4273,036.91

