

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
SEPTIEMBRE DE 2016

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuen te de Finan do	Código Presup uestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	
1	REPARACION DE LA ESCUELA NORTH EAST BIGHT	NORTH EAST BIGHT	12	461-07	1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,448.91	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
2	REPARACION DEL KINDER SUSAN HENDRICKSON	MICHT	12	461	1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,866.91	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
3	REPARACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	EL CAYO	12	461-13	ACTA 1, 4,	0.00	144,695.74	0.00	69,930.71	0.00	214,626.45	0.00	0.00	214,626.45	0.00	0.00	214,626.45	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
4	REPARACION DE LA ESCUELA	PUNTA DEL ESTE	12	461-16	1,4	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	32,569.89	0.00	0.00	32,569.89	90.00%	3,431.11	9.00%	TERMINADO
5	REPARACION DEL KINDER	MANGRO BIGHT	12	461-17	1,4	0.00	135,000.00	0.00	0.00	3,180.46	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
6	REPARACION DEL KINDER	SAVANNAH BIGHT	12	461-44	4	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,334.43	58,665.57	0.00	0.00	57,395.74	0.00	0.00	57,395.74	97.00%	1,269.83	2.00%	TERMINADO
7	REPARACION ESCUELA CRISTOBAL COLON	EL CAYO	12	775-12	1,4	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
8	TERMINACION LEVANTAMIENTO CENSO CASTRAL	TODA LA ISLA	12	775-41	1,7	0.00	495,511.00	0.00	0.00	0.00	495,511.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	74.00%	120,511.00	26.00%	EN PROCESO
9	TERMINACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MUELLE MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	775-42	1,4	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
10	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	AEROPUERTO	12	461-23	23	180,000.00	10,710.05	0.00	0.00	0.00	190,710.05	32,983.90	0.00	10,710.05	0.00	0.00	43,693.95	22.00%	147,016.20	77.00%	EN PROCESO
11	CONSTRUCCION DE MUELLE PRINCIPAL I PARTE	SAVANNAH BIGHT	12	475-01	1	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	98.00%	10,000.00	1.00%	TERMINADO
12	CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES	NORTH EAST BIGHT	12	475-05	4	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	296,992.36	0.00	0.00	296,992.36	99.00%	1,007.64	0.00%	TERMINADO
13	CONSTRUCCION MUELLE AUXILIAR MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	475-41	4	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
14	RECONSTRUCCION DE MUELLE DEL CEMENTERIO	MANGRO BIGHT	12	475-43	4	0.00	241,993.63	0.00	0.00	0.00	241,993.63	0.00	0.00	240,433.96	0.00	0.00	240,433.96	99.00%	1,559.67	0.00%	TERMINADO
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	461-17	11	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	7,296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.45	4.00%	172,713.55	96.00%	EN PROCESO
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	EL CAYO Y SANDY BAY	11	464-16		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	68,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.80	45.00%	81,557.20	54.00%	EN PROCESO
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO	EL CAYO	11	465-16		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	19,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128.07	4.00%	430,871.93	96.00%	EN PROCESO
18	RESTAURACION LANCHAS DE PATRULLAJE	POLICIA MUNICIPAL	11		8	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
19	RECONSTRUCCION DE MUELLE EN LA PLAYA	DINA BEACH	11	475-16	7	0.00	48,643.33	0.00	0.00	0.00	48,643.33	48,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,643.33	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	461-17	23	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.23	27.00%	36,003.77	72.00%	EN PROCESO
21	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	TODA LA ISLA	11	464-16	23	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34,147.95	22.00%	115,852.05	77.00%	EN PROCESO
22	REPARACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	EL CAYO	11	465-16	23	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	15,014.80	0.00	30,000.00	0.00	0.00	45,014.80	10.00%	404,985.20	89.00%	EN PROCESO
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION SALA DE ABORDAJE	AEROPUERTO	11	478-08	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,983.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32,983.90	16.00%	167,016.20	83.00%	EN PROCESO
24	PAVIMENTACION DE CAMINO	LOMAS DEL MITCH	12	466-22	23, 10	300,000.00	0.00	0.00	13,881.00	0.00	313,881.00	0.00	0.00	313,881.00	0.00	0.00	313,881.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
25	PAVIMENTACION DE CALLE	SAVANNAH BIGHT	12	466-24	23	900,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,273,203.58	0.00	0.00	1,273,203.58	94.00%	76,796.42	5.00%	EN PROCESO
26	CONSTRUCCION DE MUELLE	SAVANNAH BIGHT	12	475-01	23	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	599,000.00	99.00%	EN PROCESO
27	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO MUELLE DE GOBIERNO	EL CAYO	12	475-46	10	0.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
28	RESTAURACION DE ESCUELA	MANGRO BIGHT	12	461-47	9	0.00	0.00	0.00	109,131.47	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
29	ILUMINACIÓN DEL BULEVAR ACUÁTICO EL CANAL SEGURIDAD	ACCESO AL CANAL SEGURIDAD	12	469-01	10	0.00	0.00	0.00	347,393.26	0.00	347,393.26	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00	41.00%	202,593.26	59.00%	EN PROCESO
30	SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS	ISLA	12	469-02	1,10	0.00	476,950.00	0.00	0.00	0.00	476,950.00	0.00	0.00	210,530.00	0.00	0.00	210,530.00	44.00%	266,420.00	56.00%	EN PROCESO
31	REMODELACION EDIFICIO PARA EVENTOS OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL	12	461-45	8,9	0.00	0.00	0.00	214,815.50	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO

32	REMODELACION CAMARA HIPERBARICA	EL AEROPUERTO	12	12	461	23	486,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	486,968.42	0.00	0.00	127,069.84	0.00	0.00	127,069.84	26.00%	359,898.58	73.00%	EN PROCESO	
33	REPARACION DEL KINDER	EL CAYO	12	12	461-02	19	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	187,409.29	0.00	0.00	187,409.29	31.00%	412,590.71	68.00%	EN PROCESO	
34	PAVIMENTACION DE CALLE PELICANO	POR LA ESCUELA MODESTO RODAS EN EL PELICANO	12	12	466	23	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	87,964.41	0.00	0.00	87,964.41	17.00%	412,035.59	82.00%	EN PROCESO	
35	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-13	23	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00%	249,908.00	99.00%	EN PROCESO

Totales 486,968.42 4166,368.00 0.00 69,830.71 9882,813.44 315,218.23 0.00 5394,556.00 0.00 0.00 5769,776.83 4273,836.91


 JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS
 Contador Municipal

