

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

OCTUBRE DE 2015

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Ejecución	Fuente de Ejecución	Código Presupuestal	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo			Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	Estado
								Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de meses	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	REPARACION DE DIFICIO CENTRO DE SALUD	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-46	13, 09, 21	0.00	1000,000.00	0.00	650,000.00	400,000.00	1250,000.00	0.00	0.00	798,809.15	0.00	0.00	266,363.38	63.00%	451,190.85	36.00%	EN PROCESO
2	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE	DIFERENTES BARRIOS	11	11	464-16	13	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	18,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,829.22	12.00%	131,580.19	87.00%	TERMINADO
5	REPARACION DEL KINDER	EL CAYO	12	12	461-02	13	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	392,490.56	0.00	0.00	239,615.56	98.00%	7,508.44	1.00%	TERMINADO
6	REMODELACION EDIFICIO PARA INSTALAR LA CAMARA HIPERBARICA	EN EL AEROPUERTO	12	12	461-25	13 y 25	0.00	500,000.00	0.00	499,966.25	0.00	999,966.25	0.00	0.00	872,805.78	0.00	0.00	436,374.25	87.00%	127,160.47	12.00%	EN PROCESO
8	CONSTRUCCION DE TUMULOS Y SEÑALIZACION DE CALLES PARA SEGURIDAD	SAVANNAH Y MANGRO	12	12	469-03	13	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	166,630.20	0.00	0.00	166,630.20	83.00%	33,368.80	16.00%	TERMINADO
9	PAVIMENTACION DE CALLE	MANGRO BIGHT	12	12	466-26		500,000.00	500,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1080,000.00	0.00	0.00	876,092.00	0.00	0.00	876,092.00	81.00%	203,908.00	18.00%	TERMINADO
10	MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	475-13		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1.00%	247,000.00	98.00%	TERMINADO	
11	RESTAURACION Y REMODELACION DEL MUELLE	EN EL AEROPUERTO HARRY HUNTER	12	12	475-30	21	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	424,590.00	0.00	0.00	152,370.00	98.00%	5,410.00	1.00%	TERMINADO
12	REPARACION DE LA ESCUELA NORTH EAST BIGHT	NORTH EAST BIGHT	12	12	461-07	1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,448.91	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	0.00	0.00	39,551.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
13	REPARACION DEL KINDER SUSAN HENDRICKSON	MICHT	12	12	461	1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,866.91	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	0.00	0.00	45,133.09	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
14	REPARACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	EL CAYO	12	12	461-13	ACTA 1, 4,	0.00	144,695.74	0.00	69,830.71	0.00	214,526.45	0.00	0.00	214,526.45	0.00	0.00	214,526.45	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
15	REPARACION DE LA ESCUELA	PUNTA DEL ESTE	12	12	461-15	1,4	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	32,568.89	0.00	0.00	32,568.89	90.00%	3,431.11	9.00%	TERMINADO
16	REPARACION DEL KINDER	MANGRO BIGHT	12	12	461-17	1,4	0.00	135,000.00	0.00	0.00	3,180.46	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	0.00	0.00	131,819.54	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
17	REPARACION DEL KINDER	SAVANNAH BIGHT	12	12	461-44	4	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,334.43	58,665.57	0.00	0.00	57,395.74	0.00	0.00	57,395.74	97.00%	1,269.83	2.00%	TERMINADO
18	REPARACION ESCUELA CRISTOBAL COLON	EL CAYO	12	12	775-12	1,4	0.00	207,113.17	0.00	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	0.00	0.00	207,113.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
19	TERMINACION LEVANTAMIENTO CENSO CATASTRAL	TODA LA ISLA	12	12	775-41	1,7	0.00	465,511.00	0.00	0.00	0.00	465,511.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	74.00%	120,511.00	26.00%	EN PROCESO
20	TERMINACION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MUELLE MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	775-42	1,4	0.00	236,879.17	0.00	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	0.00	0.00	236,879.17	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
21	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	AEROPUERTO	12	12	461-23	23	180,000.00	10,710.05	0.00	0.00	0.00	190,710.05	32,983.80	0.00	10,710.05	0.00	0.00	43,693.85	22.00%	147,016.20	77.00%	EN PROCESO
22	CONSTRUCCION DE MUELLE PRINCIPAL I PARTE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	1	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	98.00%	10,000.00	1.00%	TERMINADO
23	CONSTRUCCION PUENTES PEATONALES	NORTH EAST BIGHT	12	12	475-06	4	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	296,992.36	0.00	0.00	296,992.36	98.00%	1,007.64	0.00%	TERMINADO
24	CONSTRUCCION MUELLE AUXILIAR MEXICO LINDO	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-41	4	0.00	62,372.00	0.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	0.00	0.00	62,372.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
25	RECONSTRUCCION DE MUELLE DEL CEMENTERIO	MANGRO BIGHT	12	12	475-43	4	0.00	241,993.63	0.00	0.00	0.00	241,993.63	0.00	0.00	240,433.96	0.00	0.00	240,433.96	98.00%	1,559.67	0.00%	TERMINADO
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	11	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	7,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.20	4.00%	172,713.55	95.00%	EN PROCESO
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	EL CAYO Y SANDY BAY	11	11	464-16		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	68,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.80	45.00%	81,557.20	54.00%	EN PROCESO
28	REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO	EL CAYO	11	11	465-16		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	16,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.07	4.00%	430,871.93	95.00%	EN PROCESO
29	RESTAURACION LANCHA DE PATRULLAJE	POLICIA MUNICIPAL	11	11		8	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
30	RECONSTRUCCION DE MUELLE EN LA PLAYA	DINA BEACH	11	11	475-16	7	0.00	48,643.33	0.00	0.00	0.00	48,643.33	48,643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,643.33	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO

31	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17	23		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.23	27.00%	36,003.77	72.00%	EN PROCESO
32	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	TODA LA ISLA	11	11	464-16	23		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34,147.95	22.00%	115,852.05	77.00%	EN PROCESO
33	REPARACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	EL CAYO	11	11	465-16	23		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	15,014.80	0.00	30,000.00	0.00	0.00	45,014.80	10.00%	404,985.20	89.00%	EN PROCESO
34	MANTENIMIENTO Y REPARACION SALA DE ABORDAJE	AEROPUERTO	11	11	478-08	23		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	32,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,983.80	16.00%	167,016.20	83.00%	EN PROCESO
35	PAVIMENTACION DE CAMINO	LÓMAS DEL MITCH	12	12	466-22	23, 10		300,000.00	0.00	0.00	13,881.00	0.00	313,881.00	0.00	0.00	313,881.00	0.00	0.00	313,881.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
36	PAVIMENTACION DE CALLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	466-24	23		900,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,273,203.58	0.00	0.00	1,273,203.58	94.00%	76,796.42	5.00%	EN PROCESO
37	CONSTRUCCION DE MUELLE	SAVANNAH BIGHT	12	12	475-01	23		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	599,000.00	99.00%	EN PROCESO
38	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO MUELLE DE GOBIERNO	EL CAYO	12	12	475-46	10		0.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	0.00	0.00	84,258.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
39	RESTAURACION DE ESCUELA	MANGRO BIGHT	12	12	461-47	9		0.00	0.00	0.00	109,131.47	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	0.00	0.00	109,131.47	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
40	ILUMINACIÓN DEL BULEVAR ACUÁTICO EL CANAL	ACCESO AL CANAL SEGURIDAD	12	12	469-01	10		0.00	0.00	0.00	347,393.26	0.00	347,393.26	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	144,800.00	41.00%	202,593.26	58.00%	EN PROCESO
41	SEÑALIZACION DE AREAS PROTEGIDAS	ISLA	12	12	469-02	1,10		0.00	476,950.00	0.00	0.00	0.00	476,950.00	0.00	0.00	210,530.00	0.00	0.00	210,530.00	44.00%	266,420.00	55.00%	EN PROCESO
42	REMODELACION EDIFICIO PARA EVENTOS OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA EDIFICIO MUNICIPAL	12	12	461-45	8,9		0.00	0.00	0.00	214,815.50	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	0.00	0.00	214,815.50	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO
43	REMODELACION CAMARA HIPERBARICA	EL AEROPUERTO	12	12	461	23		486,966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	486,966.42	0.00	0.00	127,069.84	0.00	0.00	127,069.84	26.00%	359,896.58	73.00%	EN PROCESO
44	REPARACION DEL KINDER	EL CAYO	12	12	461-02	19		0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	187,409.29	0.00	0.00	187,409.29	31.00%	412,590.71	68.00%	EN PROCESO
45	PAVIMENTACION DE CALLE PELICANO	POR LA ESCUELA MODESTO RODAS EN EL PELICANO	12	12	466	23		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	87,964.41	0.00	0.00	11,644.72	17.00%	412,035.59	82.00%	EN PROCESO
46	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-13	23		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00%	249,909.00	99.00%	EN PROCESO
47	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO	PELICANO	12	12	461-05	20		0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	589,895.96	0.00	0.00	138,659.47	84.00%	110,114.02	15.00%	EN PROCESO
48	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	EL CAYO	11	11	461-17			250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,906.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.26	0.00%	248,093.74	99.00%	TERMINADO
50	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO	EL CAYO	12 Y 11	12				450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	68.00	0.00	95,657.64	0.00	0.00	16,471.66	21.00%	354,274.36	78.00%	TERMINADO
51	CONSTRUCCION DE CALLE	PELICANO	12	12	466-16	13		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	264.00	0.00	115,425.53	0.00	0.00	115,889.53	23.00%	384,310.47	76.00%	TERMINADO
Totales								6946,966.42	6766,368.00	0.00	3399,276.19	489,830.71	16642,779.99	338,976.31	0.00	9726,945.44	0.00	0.00	8043,955.41		6576,958.24		

