

IDECOAS/FHIS
 FONDOS USAID NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO 522-0470 y 522-0502
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE(PODER)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
	Riego por goteo Nueva Yamala,san luis,santa barbara	CD	N/A	N/D																			CEP NUEVA YAMALA	1	1,286,492.00			
	Riego por goteo Las Flores II,Colomoncagua,Intibuca	CD	N/A	N/D																			CEP LAS FLORES II	2	653,626.00			
	Construcción de estufas Mejoradas en la zona de occidente	CD	N/A	N/D																			ORNADER	3	5,512,281.78			
	Construcción de secadoras solares en Jesus de Otoro,Intibuca	CD	N/A	N/D																			ALCALDIA DE JESUS DE OTORO	4	2,565,630.00			
	Secadoras solares de café tipo domo en Ocotepeque	3C	N/A	N/D					06/02/2017	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	10/02/2017	N/A	N/A	13/2/2017	13/2/2017	20/2/2017	20/2/2017	27/2/2017	28/2/2017			111,899.96			
	Secadoras solares de café tipo domo en Copan	3C	N/A	N/D					06/02/2017	06/02/2017	08/02/2017	08/02/2017	09/02/2017	02/10/2017	N/A	N/A	13/2/2017	13/2/2017	20/2/2017	20/2/2017	27/2/2017	28/2/2017			128,920.16			
	Compra de Motocicletas	3C	N/A	N/D					04/01/2017	06/01/2017	10/01/2017	10/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	N/A	N/A	11/01/2017	11/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	15/02/2017	20/02/2017	DISTRIBUIDO RA DIDEMO		362,500.00			
	Compra de equipo de oficina	3C	N/A	N/D					30/01/2017	02/03/2017	02/06/2017	02/06/2017	02/07/2017	02/10/2017	13/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	20/03/2017	22/03/2017			522,314.81			
	Compra de camisetas	3C	N/A	N/D					30/01/2017	02/03/2017	02/06/2017	02/06/2017	02/07/2017	02/08/2017	N/A	N/A	02/09/2017	02/10/2017	13/02/2017	13/02/2017	03/06/2017	02/07/2017			150,000.00			
	Eventos	3C	N/A	N/D					30/01/2017	02/03/2017	02/06/2017	02/06/2017	02/07/2017	02/08/2017	N/A	N/A	02/09/2017	02/10/2017	13/02/2017	13/02/2017	03/06/2017	02/07/2017			180,000.00			
	*CD Proyectos PEC																											
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																							Estimada	L11,473,664.71	#REF!		
																							REAL	#REF!	#REF!			

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	25/01/2017	Emitido por:	Dirección de Infraestructura Mayor
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	25/01/2017	Aprobado por:	Ing. Leticia Díaz

Fecha de Modificación	25/01/2017
Fecha de Aprobación	25/01/2017

Modificado por	Dirección de Infraestructura Mayor
Aprobado por	Ing. Leticia Díaz

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha Actualización ONCAE:

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ING. LETICIA DÍAZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA MAYOR

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 FONDOS USAID NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO 522-0470 y 522-0502
 NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final	
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
1	Coordinador	CP						12/05/2016	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	20/01/2017	31/01/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2017	02/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	N/A	N/A			630,000.00		
2	Supervisor de proyectos	CP						12/05/2016	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	20/01/2017	31/01/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2017	02/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	N/A	N/A			546,000.00		
3	Supervisor de proyectos	CP						12/05/2016	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2016	20/01/2017	31/01/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2017	02/01/2017	15/02/2017	15/02/2017	N/A	N/A			546,000.00		
TOTAL																								Estimada	REAL	1,722,000.00	#REF!	
																								REAL	REAL	L1,722,000.00	#REF!	

Fecha de emisión: 25/01/2017
 Fecha de Aprobación: 25/01/2017

Emitido por: Dirección de Infraestructura Mayor
 Aprobado por: Ing. Leticia Díaz

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por: Dirección de Infraestructura Mayor
 Aprobado por: Ing. Leticia Díaz

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: ING. LETICIA DÍAZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA MAYOR

Leticia Díaz

[Handwritten signature]