

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



**PARA: DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**  
**OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

Oficio N° 12-OP-2024

**DE: ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**  
**COORDINADORA DEPARTAMENTO**  
**OBRAS PUBLICAS**



**ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024**

---

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

## OBRAS PUBLICAS

Periodo: del 01 al 30 de noviembre 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO												
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
<b>FINALIZADOS Y EN EJECUCION</b>																												
1	11 01 033 000 001 47110 11-011-19 20	EDUCACION	Construcción de aula 6.00x8.00m y mejoramiento de paredes de aulas existentes, en Jardín de Niños Geraldina Padilla	Comunidad Masicales	Mejorar la calidad del centro educativo	ACTIVIDADES: 1.AULA DE 6MX8M 2.MEJORAS EN LOS EDIFICIO EXISTENTE.	Construcción de un aula de 6.00x8.00m, pulida y pintada, con ventanas de celosía, puerta, techo y cielo falso.	N/A	Excavación para cimientos	Santos Martin Corrales	Fondos de Donación	31/5/2024	L 718,598.90	96.00%	L 748,540.52	Inicio: 23 de julio 2024 Finalización Estimada: 17 de septiembre del 2024 Nueva fecha de finalización estimada: 09 de noviembre del 2024 Finalización estimada: 23 de noviembre del 2024 Nueva fecha de finalización estimada 13 de diciembre del 2024	X	Orden de Cambio por actividades: -Suministro e instalación de inodoro para pre básica, incluye accesorios. UNIDAD 2.00 -Suministro e instalación de lavamanos, incluye accesorios. UNIDAD 2.00 -Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera M2 4.80 -Rehabilitación de área de juego (Columpios) global 1.00	X		X		X		Solicitud de ampliación de tiempo, 50 días Nueve Solicitud de ampliación 14 días adicionales. Solicitud de ampliación de tiempo por tormenta 20 días calendario	X		
2	11 01 032 000 00147110 11-011-19	EDUCACION	Construcción de aula de 6.00x8.00m y mejoramiento de techo de modulo existente CEB Miguel Alonzo Oliva	Comunidad Nuevo Maraiones	Mejorar la calidad del centro educativo	Comprende la construcción de un aula de clases de 6.00x8.00m y el cambio de techo de un aula de modulo de clases existentes.	Construcción de aula de 6.00x8.00m y mejoramiento de techo de modulo existente CEB Miguel Alonzo Oliva Comunidad Nuevo Maraiones	N/A	Excavación de suelo	Santos Martin Corrales	Fondos de Donación	30/5/2024	L 562,210.47	75%	L 749,613.96	Inicio: 25 de septiembre del 2024 Finalización Estimada: 22 de noviembre del 2024 Nueva fecha de finalización: 13 de diciembre del 2024 Nueva fecha de finalización: 20 de diciembre del 2024	X	MEJORAS EN DE MODULO EXISTENTE (ORDEN DE CAMBIO) FICH-0710 PISO DE CONCRETO REFORZADO # 2@ 20CM ESPESOR= 7.5 CM, CON ACABADO FINO 122.4@ m2 FICH-0711 PORTON ENTRADA PRINCIPAL C.B. MIGUEL ALONSO OLVA UNIDAD 1.00	X		X		X		Solicitud de ampliación de tiempo 21 días Solicitud de ampliación de tiempo 7 días	X		
3	11 01 038 000 001 47110 11-011-19 20	EDUCACION	Reparación y mejoras de módulos escolares del Instituto Departamental Espíritu del Siglo.	Barrio Buenos Aires, Trujillo, Colon	Mejorar las condiciones estructurales del centro educativo	1. Desmontaje de cielo falso existente en mal estado 2. Cielo falso PVC en módulo I 3. Cielo falso PVC en módulo IV 4. Cielo falso PVC en módulo II 5. Techo de canchales de 2x4 con cubierta de lámina de aluzinc calibre 26 6. Puercas: amarramiento, anticonvulso a las manos para módulo II (incluye desmontaje de techo existente mal estado) 6. Mejoras en el sistema eléctrico para tres módulos de aulas 7. Ventanas con rejilla PVC Blanco de 3/4"x6 9/16" 8. Limpieza General	Mejoramiento de 4 módulos de clases, con cambio de cielo falso, sistema eléctrico y techo.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de Donación	13/9/2024	L 1,295,506.05	100%	L 1,295,506.05	Fecha de inicio: 14 de octubre del 2024. Tiempo de ejecución: 56 días calendario. Fecha de finalización estimada: 08 de diciembre del 2024 Fecha de finalización real: 30 de noviembre del 2024	X		X		X		X					
4	11 04 002 000 001 47110 15-013-01 20	AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción de pozo de agua potable	Comunidad Los Celbos	Proporcionar un suministro de agua potable	1. Trazado y marcado 2. Excavación estructural vertical para pozo vertical con diámetro = 1.0m 3. Estructura estabilizadora de paredes (adernado) 4. Suministro e instalación de alcantarillas T.C.R de 1.0m 5. Impermeabilización de paredes en pozo 6. Colocación de tapadera de concreto reforzado 7. Suministro e instalación de equipo de bombeo 8. Acarreo de material de desperdicio 9. Limpieza final.	Perforación de pozo con adecuación de estructura	N/A	Excavación de suelo	Santos Martin Corrales	Fondos de Transferencia	30/11/2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 23 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 03 de diciembre del 2024 Fecha de finalización real: 12 de noviembre del 2024	X		X		X		X					
5	11 01 013 000 001 47110 15-013-01 20	EDUCACION	Construcción de cerco perimetral de Escuela Lidia Héndal	Cooperativa Honduras Aguan	Mejorar la calidad del centro educativo	1. Trazado y marcado 2.Excavación 0.40x0.30 m 3. Cimientos de mampostería 0.40x0.30 m 4. Castillo de concreto 13x15 con 4 var N°3 y var N°2 a cada 20cm 5. Paredes de bloque N°5 4 líneas y remate de concreto simple de 4 6. Castillo de concreto 17.5x17.5 cm con 4 var N°3 y var N°2 a cada 20cm 7. Solera de concreto 13x10 cm con 2 var N°3 y var N°2 a cada 20 cm 8. Suministro e instalación cerco de tubo de hierro galvanizado 1-1/2; malla ciclón de 4; 2 hilos de alambre de púas 9. Limpieza final	Construcción de cerco perimetral de bloques y malla ciclón.	N/A	N/A	Jorge Alberto Gómez	Fondos Propios	30/11/2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 29 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 25 de noviembre de del 2024 Fecha de finalización real: 15 de noviembre del 2025	X		X		X		X					
6	11 01 010 000 001 47110 15-013-01 20	EDUCACION	Mantenimiento de Escuela Santa Elena	Comunidad Santa Elena 2	Mejorar las instalaciones físicas del centro educativo	1. Desmontaje de cubierta existente 2. Suministro e instalación cintas de fijación con canaleta 2x4 275.00 m2 3. Suministro e instalación de lamina Aluzinc: cal 26 275.00 m2 4. Suministro e instalación de tapamiento en acabado pintado 70.00 m	Mantenimiento de Escuela Santa Elena, Comunidad Santa Elena 2	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 29 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 25 de noviembre de del 2024 Fecha de finalización real: 06 de noviembre del 2024	X		X		X		X					

7	15 01 094 001 23400 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calle de terracera	Comunidad Montesion	Mejorar las vías de circulación del municipio	Actividades 50 viajes de material selecto en volqueta 25 horas de motoniveladora	Mantenimiento de calles de terracera Comunidad Montesion, Trujillo Colón	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	70,000.00	46.6666666667%	L	150,000.00	Inicio: 29 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 07 de noviembre de del 2024	X	X	Se realiza modificación para pago por porcentaje de avance, debido a inconvenientes por el clima, ya que el lugar es de difícil acceso en sector montaña, solo se ejecutaron 11 viajes de material y 24 horas de motoniveladora	X	X
8	15 00 017 000 001 47210 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Seguimiento de pavimentación calle del C.B. 14 de Agosto	Comunidad Puerto Castilla	Mejorar las vías de circulación del municipio	1. Trazado y marcado 2. Corte de material subrasante 55.20 m3 3. Acarreo de material (desperdicio) 71.70 m3 4. Conformación de superficie 450.80m2 5. Relleno compactado con material selecto 55.20m2 6. Encofrado para pavimento E=15cm 184m 7. Losa de concreto hidráulico 4000 PSI E=15cm 450.00m2 8. Acero de refuerzo grado inter FI=2800 kg/cm 165.00 kg 9. Corte de juntas 325.00m 10. Bordillo de concreto de 15x15 cm incluye pintado 144.00m 11. Rejilla de ángulo de 2x2x1/4" 14.70m 120. Limpieza general.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de espesor 15cm	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	175,950.00	19.55%	L	900,000.00	Inicio: 31 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 27 de noviembre de del 2024 Nueva fecha de finalización: 28 de diciembre del 2024	X	X	Solicitud de ampliación de tiempo 30 días calendario.	X	X
9	13 02 015 000 001 47210 11-001- 01 20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción de parqueo, graderías y cunetas para aguas lluvias en la cancha multusos Ramón Barajas	Comunidad Guadalupe Carney	Adecuar el área para que los habitantes puedan tener espacios para recrearse en las mejores condiciones	1. Trazado y marcado 2. Mecanización y nivelación de terreno 3. Excavación para construcción de cunetas empedradas H=0.80m, a=0.60m 10.00m 4. Cunetas trapezoidal fundida 10.00m 5. Graderías con descanso plástico 12.00m 6. piso de concreto E=15cm en sector de parqueo 60.00m2 7. Bordillo de concreto 15x15cm pintado 10.00m	Construcción de graderías y parqueo en cancha multusos	N/A	Excavación de suelos	Erín Javier Guevara	Fondos de Transferencia	31/1/2024	L	160,000.00	80%	L	200,000.00	Inicio: 31 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 27 de noviembre de del 2024 Nueva fecha de finalización estimada: 18 de diciembre del 2024	X	X	Solicitud de ampliación de tiempo 18 días de lunes a sábado. Por tema de lluvias.	X	X
10	11 01 037 000 47110 11-011-19 20 11 01 036 000 001 47110 15-013-01 20	EDUCACION	Construcción de aula completa en Escuela Presentación Centeno	Comunidad Masicales	Mejorar las instalaciones físicas del centro educativo, ampliando las áreas de clases.	Comprende la construcción de un aula de clases de 6.00x8.00m	Construcción de un aula de 6.00x8.00m, pulida y pintada, con ventanas de celosía, puerta, techo y cielo falso.	N/A	Excavación de suelo	Santos Martín Corrales	Fondos de Donación y Propios	12/09/2024 19/09/2024	L	336,103.76	50%	L	672,207.52	Inicio: 05 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 30 de diciembre de del 2024	X	X		X	X
11	15 01 044 001 000 23400 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Colonia 19 de Abril	Mejorar las vías de circulación del municipio	Actividades 50 viajes de material selecto en volqueta 25 horas de motoniveladora	Mantenimiento de calles de terracera, colonia 19 de Abril	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	150,000.00	100%	L	150,000.00	Inicio: 08 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 12 de noviembre del 2024 Fecha de finalización: 10 de noviembre 2024	X	X		X	X
12	15 01 045 001 000 23400 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Barrio San Martín	Mejorar las vías de circulación del municipio	Actividades 70 viajes de material selecto en volqueta 30 horas de motoniveladora	Mantenimiento de calles de terracera, Barrio San Martín	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	-	0%	L	200,000.00	Inicio: 13 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 21 de noviembre del 2024 Nueva fecha estimada de finalización: 21 de diciembre del 2024	X	X	Solicitud de ampliación de tiempo 30 días calendario. Por tema de lluvias.	X	X
13	15 01 133 000 001 47210 11-001- 01 20 15 01 133 000 001 47210 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Contraparte municipal para construcción de parque recreativo	Barrio Miramar	Adecuar espacios para la recreación de los ciudadanos	Actividades 1. Trazado y marcado 35.00 m 2. Excavación estructural 62.60 3. Mampostería para muro de carga 122.00 m 4. Relleno compactado con material de préstamo 685.00	Contraparte municipal para la construcción de un parque recreativo, comprende la conformación del terreno, realizando obras de retención del relleno.	N/A	Excavación de suelo	Santos Martín Corrales	Fondos Propios y Transferencia	12/09/2024 29/10/2024	L	447,839.52	50%	L	895,679.03	Inicio: 12 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 16 de diciembre de del 2024	X	X		X	X

