


**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2024 (DICIEMBRE)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 II PARTE	1/10/2024	12/31/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	45.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA TERCERA PARTE AÑO 2024	1/10/2024	12/31/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	45.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCIÓN CALLE 2 AVENIDA NE ENTRE NO 7 A CALLE NE.	13/09/2024	120 dias	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	45.0%	20.00%	L. 4,098,370.13	L. -	EN EJECUCION
4	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO LADO OESTE (ESCUELA ROSA DE VALENZUELA)	13/09/2024	60 dias	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	50.0%	0.00%	L. 289,361.60	L. -	EN EJECUCION
5	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO ABAJO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	5/11/2024	45	Ejecutado con contratista WALTER OMAR PADILLA	75.0%	0.00%	L. 612,660.00	L. -	EN EJECUCION

  
 Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 Jefe Obras Públicas