

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Oficio N° 01-OP-2025

DE: ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS



ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 07 DE ENERO DEL 2025

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de DICIEMBRE del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS
Periodo: del 01 al 31 de diciembre 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

7	15 01 045 001 000 23400 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terraceña	Barrio San Martin	Mejorar las vías de circulación del municipio	Actividades 70 viajes de material selecto en 30 horas de motoniveladora	Mantenimiento de calles de terraceña, Barrio San Martin	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 13 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 21 de noviembre del 2024 Nueva fecha estimada de finalización: 18 de noviembre del 2024	X			X		X	Solicitud de ampliación de tiempo 30 días calendario. Por tema de lluvias.	X		
8	15 01 133 000 001 47210 11-001-01 20 15 01 133 000 001 47210 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Contraparte municipal para construcción de parque recreativo	Barrio Miramar	Adecuar espacios para la recreación de los ciudadanos	Actividades 1. Trazado y marcado 35.00 m 2. Excavación estructural 62.60 3. Mampostería para muro de carga 122.00 m 4. Relleno compactado con material de préstamo 685.00	Contraparte municipal para la construcción de un parque recreativo, comprende la conformación del terreno, realizando obras de retención del relleno.	N/A	Excavación de suelo	Santos Martin Corrales	Fondos Propios y Transferencia	12/09/2024 29/10/2024	L	895,679.03	100%	L	895,679.03	Inicio: 12 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 16 de diciembre de del 2024 Fecha de finalización real: 13 de diciembre del 2024	X			X		X		X		
9	11 01 034 000 001 47110 11-001-01 20	EDUCACION	Construcción primera etapa de auditorio de la Escuela Gabriela Mistral	Comunidad Ocotas Altos	Mejorar la calidad del centro educativo	Actividades 1. Trazado y marcado 2. Excavación 1.00x1.00x1.00 8 unidades 3. Zapata aislada de 1.00x1.00 refuerzo de 1/2 ambos sentidos 8 unidades 4. Columnas de concreto reforzado con 6 N°4 y varilla N°3 Ø20cm 27x30cm/H=3.6 8 unidades 5. Artesonde tubo 2x2 y cercha de contraviento 216.00 m2 6. Limpieza Final	Primera etapa de construcción de auditorio en Escuela, creando espacios adecuados para desarrollar actividades educativas	N/A	Excavación de suelo	Humberto Leonel Ruiz	Fondos de Transferencia	26/7/2024	L	240,000.00	100%	L	240,000.00	Inicio: 13 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 10 de diciembre de del 2024 Nueva fecha de finalización estimada: 21 de diciembre del 2024 Fecha de finalización real: 14 de diciembre del 2024	X			X		X	Solicitud de adendum de tiempo: 09 de diciembre 2024 10 días de lunes a sábado, por tormenta tropical y frentes fríos. Nueva fecha de finalización estimada: 21 de diciembre del 2024.	X		
10	11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20	SALUD	Seguimiento construcción de cerco perimetral Centro de Salud	Comunidad El Coco	Mejorar el cerco de salud	Actividades 1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.40x0.30m 29.5 3. Cimiento de mampostería 0.40x0.30 m 29.5 m 4. Castillo de concreto 13x15 cm con varN°3 y var N°2 a cada 20cm 14m 5. Paredes de bloque N°5, 4 líneas sisado, repelido un lado 14 m2 6. Castillo de concreto 17.5x17.5 cm con var 4 var N°3 y var N°2 a cada 20cm 5m 7. Solera de concreto 13x10cm con 2var N°3 y var N°2 a cada 20cm 29.5m 8. Suministro e instalación cerco de tubo de hierro galvanizado de 1-1/2" mallla cición de 4" 29.5 m 9. Portón metálico de acceso	Finalizar la construcción del cerco perimetral para dar seguridad a las instalaciones físicas del Centro de Salud	N/A	Excavación de suelo	Humberto Leonel Ruiz	Fondos de Transferencia	30/11/2023	L	117,115.90	97.59650%	L	120,000.00	Inicio: 26 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 23 de diciembre de del 2024 Fecha de finalización real: 11 de diciembre del 2024.	X	ADENDUM POR MODIFICACION DE ACTIVIDADES, luego de inspección final: 1. Trazado y marcado -- 0.60x0.1.00 2. excavación 0.40 m a 0.30 m -- 29.5m DESMUNJO A 29.40m 3. Cimientos de mampostería 0.40x0.30 m -- 29.50m DESMUNJO A 29.40m 4. Castillo de concreto 13x15 cm con 4 VAR #3 y VAR #2 a cada 20 cm -- 14.00m 5. Paredes de bloque #5, 4 líneas sisado, repelido un lado -- 14.00 m2 6. Castillo de concreto 17.5x17.5 cm con 4 VAR #3 y VAR #2 a cada 20 cm -- 5.00m DESMUNJO A 3.10m 7. Solera de concreto 13x10 cm con 2 VAR #3 y VAR #2 a cada 20 cm -- 29.50m DESMUNJO A 29.40m 8. Suminist cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2" mallla cición de 4" 29.50m DESMUNJO A 29.40m			X		X			
11	15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Barrio Los Pescadores	Mejorar las vías de circulación del municipio	Actividades 1. Trazado y marcado 2. Democión de estructura y acame de material de desperdicio 3. Excavación mecánica y movimiento de tierra con bacho 12 horas 4. Zapata de concreto reforzado con varilla de 1/2 a cada 20, A=50cm E=20cm 15m 5. Colocales de concreto reforzado con varilla de 1/2 a cada 25cm, H=1.5m y H Base=0.80m E=0.25m 9.00m 6. Aletas de concreto reforzado con varilla 1/2 a cada 25 cm H=1.5m, E=0.25m 7. Losa de concreto reforzado con varilla 1/2 a cada 20 cm en ambos sentidos E=15cm 15.00 m2 8. Barandales de concreto 20x20cm con 4varN°3 y varN°2 a cada 20 cm ten 9. Relleno con material y acomodación de calada	Construcción de caja puente en cruce de calle, para garantizar la circulación segura de los habitantes del lugar.	N/A	Excavación de suelo	Jorge Alberto Gómez	Fondos Propios	30/11/2023	L	150,000.00	100%	L	150,000.00	Inicio: 19 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 10 de diciembre de del 2024 Fecha de finalización: 05 de diciembre del 2025	X			X		X		X		
12	15 01 012 000 001 47210 11-001-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Comunidad Las Palmas	Mejorar las vías de circulación del municipio	Actividades 1. Trazado y marcado 2. excavaciones para cimientos 4.42 m 3. Cimentación de mampostería 4.42m 4. Sub estructura de concreto armado 17.25 m2 5. Vigas de concreto armado de 20x25 con 6 var N°4 y var N°3 @ 20cm 13.50m 6. Losa de concreto reforzada e=15 cm varilla de 1/2 a cada 15 cm en tensión ambos sentidos 22.50 m2 7. Barandales de concreto 20x20 var de 3/8" long anillo de 1/4 a cada 20cm 9 m 8. Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construcción de caja puente en cruce de calle, para garantizar la circulación segura de los habitantes del lugar.	N/A	Excavación de suelo	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	30/11/2023	L	250,000.00	100%	L	250,000.00	Inicio: 19 de noviembre del 2024 Finalización Estimada: 16 de diciembre de del 2024 fecha de finalización real: 12 de diciembre 2024.	X			X		X		X		
13	15 01 041 001 000 23400 11-001-01 20 4	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Mantenimiento del relleno sanitario	Aldea Tumbador	Alquilar maquinaria para remoción de desechos sólidos.	- 33.3 horas de retroexcavadora.	Alquiler de retroexcavadora para remover y cubrir basura con material del sitio.	N/A	N/A	Adán de Jesús Rosales	Fondos de Transferencia	29/10/2024	L	49,950.00	100%	L	49,950.00	Inicio: 10 de diciembre del 2024 Finalización Estimada: 17 de diciembre del 2024 fecha de finalización real: 13 de diciembre del 204	X			X		X		X		
14	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Seguimiento Proyecto de Electrificación	Comunidad Remolino	Mejorar las condiciones de vida de la población.	Actividades 1. Instalación de 3 postes de 30 ft de madera. 2. Instalación de 11 lámparas de 40w led. 3. Instalación de 1 retienda aérea. 4. Instalación de 1 retienda de bando. 5. Instalación de 5 retendas. 6. Instalación de 3,149ft de cable de 1/0wp. 7. Instalación de 948ft de cable #2 scsr. 8. Trabajos varios.	Instalación de postes de madera y lámparas.	N/A	Excavaciones para instalación de postes	Walter Javier Hernández	Fondos de Transferencia	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 10 de diciembre del 2024 Finalización Estimada: 19 de diciembre del 2024 fecha de finalización real: 11 de diciembre del 204	X			X		X		X		
15	13 02 012 001 000 41 110 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Compra de Terreno Municipal para Cementerio Nuevo de Trujillo Ubicado en la Comunidad Guadalupe Carney (Levantamiento Topográfico)	Comunidad Guadalupe Carney	Levantamiento topográfico de terreno para diseño de distribución del cementerio municipal	Se comprende en realizar estudios de topografía como requisito para el diseño de cementerio nuevo	Compra de terreno municipal para cementerio	N/A	N/A	Samir Enrique González	Fondos Propios	30/11/2023	L	10,000.00	100%	L	10,000.00	Inicio: 10 de diciembre del 2024 Finalización Estimada: 23 de diciembre del 2024 fecha de finalización real: 17 de diciembre 2024	X			X		X		X		

16	11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Seguimiento Proyecto de Electrificación	Comunidad Puerto Rico	Mejorar las condiciones de vida de la población.	Actividades 1. Instalación de 1 poste de 30ft de madera. 2. Instalación de 16 retenidas dobles. 3. Instalación de 3,084ft de cable 1/0 de acor. 4. Instalación de 2,100ft de cable #2 acor. 5. Trabajos varios.	Instalación de poste, retenidas y cable 1/0 y #2	N/A	Excavaciones para instalación de postes	Walter Javier Hernández	Fondos de Transferencia	30/11/2023	L	218,779.14	100%	L	218,779.14	Inicio: 13 de diciembre del 2024 Finalización Estimada: 22 de diciembre del 2024 Fecha de finalización real: 15 de diciembre del 204		X			X			X			X	

