

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACION TERRITORIAL
UNIDAD DE PLANIFICACION TERRITORIAL
PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUTISECTORIAL PLURIANUAL

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA
CUMPLIMIENTO PIMA-PDM
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024



	[1] N°de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio						PEC	PEM	AMBOS			
													inicio	final	Planificado	Ejecutado							
1			SECTOR DE EDUCACION																				
		47110	Construcción de bodega, cocina comedor en escuela Franklin		Educacion		X	100%	0%	100%	San Juan		01/01/2024	12/31/2024	L 600,000.00		850		x				
		47110	Construcción de techo en cancha de usos multiples en escuela Republica de Honduras		Educacion		X	100%	0%	100%	Barrio Suyapa		01/01/2024	12/31/2024	L 700,000.00		850		x				
		47110	Contraparte municipal para el mejoramiento de centros educativos en convenio con aldea global	S-1.40	Educacion	X		100%	52%	48%	Barrio Suyapa		01/01/2024	12/31/2024	L 37,769.18	L 19,820.00	1450		x				
		47110	construccion de kinder en los coquitos, aguilas del futuro (14-227-16-20)(15-10)	S-1.40	Educacion		X	100%	68%	32%	Aldea los coquitos		01/01/2024	12/31/2024	L 581,587.00	397,314.86	35		x				
		47110	Construcción de un aula en Escuela Fernando Mejia Sabillon (Buena Vista)	S-1.41	Educacion	X		100%	90%	10%	Buena Vista		06/01/2024	12/31/2024	L 607,168.56	549,095.38	80		x				
			SUB TOTAL					100%	38%	62%					2,526,524.74	966,230.24							
2			SECTOR DE SALUD																				
		47110	Construcción de centro de salud en Aldea El Mochito		Salud y Nutrición		X				El Mochito		01/01/2024	12/31/2024	990,000.00		4500		x				
		47110	Construcción de piso con resina epoxica en clinica periferica		Salud y Nutrición	X		100%	80%	20%	Barrio pedregal		01/01/2024	12/31/2024	600,000.00	480,000.00	20000		x				
		47110	Construccion de casa hogar en SMI		Salud y Nutrición		X	100%	0%	100%	Barrio pedregal		01/01/2024	12/31/2024	900,000.00		20000		x				
		---	Contraparte municipal para construccion de relleno sanitario con Agencia de cooperacion (JICA)	S-6	Agua y Saneamiento		X	100%	0%	100%	Colonia 21 de octubre		01/01/2024	12/31/2024	500,000.00		35000		x				
		47110	Estudio y construccion de alcantarillado en la comunidad aldea el novillo		Agua y Saneamiento		X	100%	0%	100%	El Novillo		01/01/2024	12/31/2024	500,000.00		1250		x				
		47110	Estudio y construccion de alcantarillado en la comunidad de santa maria de vojao		Agua y Saneamiento		X	100%	0%	100%	Santa Maria de Vojao		01/01/2024	12/31/2024	500,000.00		1100		x				
		47110	Construcción de pilas de oxidacion (planta de tratamiento) en el barrio agua buena	S-6	Agua y Saneamiento		X	100%	0%	100%	Barrio Agua Buena		01/01/2024	12/31/2024	500,000.00		20000		x				
		54200	Proyecto de Seguridad Alimentaria	S-3	Seguridad Alimentaria		X	100%	47%	53%	Municipio	Municipio	01/01/2024	12/31/2024	500,000.00	233,361.92	8020		x				
		54200	Medidas de adptacion y mitigacion al cambio climatico	S-3	Recursos Naturales y Ambiente		X	100%	0%	100%	Municipio	Municipio	01/01/2024	12/31/2024	168,000.00		35000		x				
		54200	Eje Prevencion de Violencia 20%	S-6	Seguridad Ciudadana		X	100%	6%	94%	Municipio	Municipio	01/01/2024	12/31/2024	190,169.27	11,500.00	6000		x				
		54200	Eje de Salud 20%	S-3	Salud y Nutrición		X	100%	71%	29%	Municipio	Municipio	01/01/2024	12/31/2024	190,169.26	135,070.00	6000		x				
		54200	Eje de Ambiente 10%	S-3	Recursos Naturales y Ambiente		X	100%	0%	100%	Municipio	Municipio	01/01/2024	12/31/2024	95,084.63		6000		x				
			SUB TOTAL					100%	15%	85%					5,633,423.16	859,931.92							
3			SECTOR CULTURA																				
			SUB TOTAL																				
4			SECTOR SEGURIDAD																				
		47210	Construcción de muro de contencion en aldea union suyapa para elaboracion de parque	S-6.3	Grupos vulnerables	X		100%	98%	2%					247,201.00	241,847.00	800.00		x				
			SUB TOTAL					100%	98%	2%					247,201.00	241,847.00							
5			SECTOR RED VIAL																				
		47210	Construccion de caja puente en aldea el Carreto sector el manantial	I-12.23	Infraestructura Social		X				Carreto		01/01/2024	12/31/2024	300,000.00		350		x				
		47210	Construccion de caja puente en Aldea Nuevo Lempira, por el balneario		Infraestructura Social		X	100%	75%	25%	Lempira		01/01/2024	12/31/2024	600,000.00	448,013.48	800		x				
		47210	Construccion de caja puente en Colonia Sinai hacia el cementerio de Aldea el Mochito		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	El Mochito		01/01/2024	12/31/2024	990,000.00		2,500		x				
		47210	Pavimentacion de calle en Colonia Orellana por donde (Nelly Ramirez)		Infraestructura Social		X	100%	109%	-9%	Colonia Orellana		01/01/2024	12/31/2024	250,000.00		271,501.48		600		x		
		47210	Pavimentacion de calle en el Aldea el Cedral sector iglesia catolica		Infraestructura Social		X	100%	39%	61%	Aldea el Cedral		01/01/2024	12/31/2024	250,000.00	98532.59	850		x				
		47210	Pavimentacion de calle Principal Aldea los Andes sector Iglesia Adventista	I-12.45	Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Aldea Los Andes		01/01/2024	12/31/2024	600,000.00		850		x				
		47210	Pavimentacion de calle barrio el Milagro en Aldea el Cedral		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Aldea el Cedral		01/01/2024	12/31/2024	150,000.00		800		x				
		47210	Pavimentacion de Calle en Aldea los Andes por la Iglesia Catolica	I-12.45	Infraestructura Social		X	100%	111%	-11%	Aldea Los Andes		01/01/2024	12/31/2024	750,000.00	L 829,733.05	850		x				
		47210	Pavimentacion de calle en Colonia Sinai Hacia el cementerio de Aldea el Mochito		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	El Mochito		01/01/2024	12/31/2024	250,000.00		2500		x				
		47210	Pavimentacion de 250 metros desde la Entrada Barrio Zapote II etapa		Infraestructura Social		X	100%	4%	96%	Barrio el Zapote		01/01/2024	12/31/2024	250,000.00	10,200.00	600		x				
		47210	Pavimentacion de Calle en Barrio Los Llanitos 2 II etapa		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Barrio lo Llanitos		01/01/2024	12/31/2024	100,000.00		500		x				
		47210	Pavimentacion de Calle en Barrio Guadalupe del Colegio Viejo al Puente		Infraestructura Social		X	100%	68%	32%	Barrio Guadalupe		01/01/2024	12/31/2024	880,000.00	595,183.28	250		x				
		47210	Pavimentacion de calle barrio suyapa norte por donde Miguel Erazo		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Barrio Suyapa		01/01/2024	12/31/2024	100,000.00		350		x				
		47210	Construcción de caja puente en barrio san juan hacia el kinder		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	San Juan		01/01/2024	12/31/2024	400,000.00		110		x				
		47210	Pavimentacion de calle en barrio Nueva Libertad		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Barrio Nueva Libertada		01/01/2024	12/31/2024	100,000.00		450		x				
		47210	Pavimentacion de calle en aldea El Mochito de el CEB Miguel al campo de futbol		Infraestructura Social		X	100%	77%	23%	El Mochito		01/01/2024	12/31/2024	1,220,000.00	942,059.00	2500		x				
		47210	Pavimentacion de calle de el puente por donde Bienvenido al Barrio Aurora		Infraestructura Social		X	100%	1%	99%	Barrio Aurora		01/01/2024	12/31/2024	500,000.00	5,676.72	1100		x				
		47210	Pavimentacion de calle en Barrio arriba en aldea de la Union Suyapa		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Aldea Union Suyapa		01/01/2024	12/31/2024	200,000.00	-	850		x				
		47210	Pavimentacion de calle en Barrio San Francisco por donde Olvin Quiroz		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Barrio San Francisco		01/01/2024	12/31/2024	200,000.00		340		x				
		47210	Pavimentacion de calle en Colonia 21 de octubre sector el puente		Infraestructura Social		X	100%	0%	100%	Col 21 de Octubr		01/01/2024	12/31/2024	100,000.00		965		x				
		47210	Pavimentacion de calle en barrio guanacaste, Aldea el Mochito		Infraestructura Social		X	100%	86%	14%	Aldea el Mochito		01/01/2024	12/31/2024	150,000.00	129,609.92	2500		x				
		47210	Pavimentacion de calle barrio suyapa norte, sector la granja		Infraestructura Social	x		100%	95%	5%	Barrio suyapa		01/01/2024	12/31/2024	543,156.65	518,361.00	60		x				

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION
DIRECCION DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACION TERRITORIAL
UNIDAD DE PLANIFICACION TERRITORIAL
PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUTISECTORIAL PLURIANUAL

MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA
CUMPLIMIENTO PIMA-PDM
AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024



	[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
											Urbano	Rural										
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
		47210	Pavimentacion de calle colonia montevideo	I-1.34	Infraestructura Social	x		100%	100%	0%	Barrio San Juan		01/01/2024	12/31/2024	526,625.03	526,591.03	120		x			
		47210	Pavimentación de calle barrio san isidro, frente a la iglesia centroamericana		Infraestructura Social	x		100%	72%	28%	Barrio San Isidro		01/01/2024	12/31/2024	335,507.30	242,519.30	20000		x			
		47210	Pavimentación de calle colonia orellana sector los castellanos N. 2		Infraestructura Social	x		100%	74%	26%	Colonia Orellana		01/01/2024	12/31/2024	800,000.00	595,414.84	2000		x			
		47210	Pavimentacion de calle desde la caseta al campo de futbol aldea quelepa		Infraestructura Social	x		100%	94%	6%		Aldea quelepa	01/01/2024	12/31/2024	938,611.00	886,589.29	900		x			
		47210	Pavimentacion de 100 metros lineales desvio al sauce	I-1.13	Infraestructura Social	x		100%	68%	32%	Colonia Orellana		01/01/2024	12/31/2024	704,117.95	479,651.11	3000		x			
		47210	Pavimentacion de 100 metros calle desde la caseta a aldea el planon I etapa	I-1.43	Infraestructura Social	x		100%	76%	24%		Aldea el planon	01/01/2024	12/31/2024	603,431.40	456,648.21	1100		x			
		47210	Pavimentación de calle en segunda entrada de colonia orellana sur (Isabel Huete)		Infraestructura Social	x		100%	100%	0%	Colonia Orellana		01/01/2024	12/31/2024	7,755.65	7,755.65	750		x			
		47210	Pavimentación de calle en barrio paraíso escondido por donde Jorge Caballero.	I-12.48	Infraestructura Social		x	100%	0%	100%	Paraíso Escondido		01/01/2024	12/31/2024	448,187.27		350		x			
		47210	Pavimentacion de calle barrio el pedregal, calle del carwash hacia villa escondida		Infraestructura Social	x		100%	87%	13%	Pedregal		01/01/2024	12/31/2024	572,399.45	498,633.95	350		x			
		47210	Pavimentacion de 96 metros linealesfrente a la escuela (fondos sit)	I-1.30	Infraestructura Social	x		100%	100%	0%		El Ponceano	01/01/2024	12/31/2024	164,191.19	164,191.19	1300		x			
		47210	Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Buena Vista	I-12.36	Infraestructura Social			100%	70%	30%	Aldea Buena Vista		06/01/2024	12/31/2024	573,274.75	398,437.38	750		x			
		47210	Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Buenos Aires	I-12.35	Infraestructura Social			100%	99%	1%	Aldea Buenos Aires		06/01/2024	12/31/2024	472,837.89	466,157.72	300		x			
		47210	Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea el Porvenir	I-12.36	Infraestructura Social			100%	97%	3%	Aldea El Porvenir		06/01/2024	12/31/2024	472,837.89	459,312.09	200		x			
		47210	Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Santa Maria de Yojoa	I-12.14	Infraestructura Social			100%	97%	3%	Santa Maria De Yojoa	Santa Maria de yojoa	06/01/2024	12/31/2024	481,049.47	465,507.12	200		x			
			SUB TOTAL					100%	59%	41%					15,983,982.89	9,496,279.40			x			
6			SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES																			
		47110	Construcción de oficina de seguridad alimentaria y bodega		Infraestructura Social	x		100%	41%	59%	Barrio san isidro		01/01/2024	12/31/2024	8,240.22	3,400.00	2		x			
			SUB TOTAL					100%	41%	59%					8,240.22	3,400.00						
			GRAN TOTAL					100%	47%	53%					24,399,372.01	11,567,688.58						
			Proyectos Estratégico E-1.2.3...n																			

Jason Gabriel Trochez Ortiz
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Henissy Mabely Castillo Hernandez
Secretaria Municipal

Victor Hugo Tejada Hernandez
Alcalde Municipal