

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2025 (ENERO)



| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | DURACIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | AVANCE | | MONTO DEL CONTRATO | ADENDUM DE CONTRATO | Observaciones |
|-----|---|-----------------|-----------------------|--|--------|------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | Fisico | Financiero | | | |
| 1 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 II PARTE | 1/10/2024 | 12/31/2024 | Ejecutado con personal de la Alcaldia | 80.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |
| 2 | BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA TERCERA PARTE AÑO 2024 | 1/10/2024 | 12/31/2024 | Ejecutado con personal de la Alcaldia | 75.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |
| 3 | CONSTRUCCIÓN CALLE 2 AVENIDA NE ENTRE NO 7 A CALLE NE. | 13/09/2024 | 120 días | Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L. | 98.0% | 20.00% | L. 4,098,370.13 | L. - | EN EJECUCION |
| 4 | OBRAS PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO LADO OESTE (ESCUELA ROSA DE VALENZUELA) | 13/09/2024 | 60 días | Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 100.0% | 0.00% | L. 289,361.60 | L. - | FINALIZADO |
| 5 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO ABAJO, CIUDAD DE COMAYAGUA. | 5/11/2024 | 45 | Ejecutado con contratista WALTER OMAR PADILLA | 100.0% | 0.00% | L. 612,660.00 | L. - | FINALIZADO |
| 6 | CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO, JARDINERAS Y TOPES METALICOS, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE DE LA COQUERA A LA ENTRADA DE LAS TEJERAS COMAYAGUA | 26/12/2024 | 90 | Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS | 45.0% | 0.00% | L. 905,500.96 | L. - | EN EJECUCION |

Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Publicas

