


**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**



EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2024 (OCTUBRE)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
2	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/3/2024	225 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	100.0%	100.00%	L. 4,819,384.43	L. -	FINALIZADO
3	CONSTRUCCIÓN DE 8,978.82 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (6,500 PSI), SEGUNDA ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE CONDUCE DE LA TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTES, HACIA LA SALIDA DE SAN PEDRO SULA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	4/5/2024	150 días	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	100.0%	69.80%	L. 12,785,381.06	L. -	FINALIZADO
4	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2024	1/6/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
5	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EDIFICIO ANEXO CAXA REAL	27/07/2024	60 días	Ejecutado con contratista INNOVACON S. DE R.L.	100.0%	-	L. 838,889.13	L. -	FINALIZADO
6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA IVAN BETANCOURTH CONTRATO #199-2024	9/2/2024	60 días	Ejecutado con contratista MARCIO ARITA RIVERA	100.0%	0.00%	L. 162,483.25	L. -	FINALIZADO
7	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 II PARTE	10/1/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	15.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA TERCERA PARTE AÑO 2024	10/1/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	20.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
9	CONSTRUCCIÓN CALLE 2 AVENIDA NE ENTRE NO 7 A CALLE NE.	13/09/2024	120 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	20.0%	20.00%	L. 4,098,370.13	L. -	EN EJECUCION
10	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO LADO OESTE (ESCUELA ROSA DE VALENZUELA)	13/09/2024	60 días	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	0.0%	0.00%	L. 289,361.60	L. -	EN EJECUCION
11	AMPLIACION AL SISTEMA SANITARIO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA NUEVA ESPERANZA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	15/10/2024	30 días	Ejecutado con contratista INCOHM S. DE R.L.	10.0%	0.00%	L. 189,225.00	L. -	EN EJECUCION


Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas